



Ministerio de  
Cultura y Deportes

COPIA

Guatemala, 6 de octubre de 2025  
Oficio No. DIPLAMI-768-2025/MAMC/AMFLM/keoc

Licenciada  
Lucrecia Edith Martínez López  
Directora Técnica de Presupuesto -DTP-  
Ministerio de Finanzas Públicas

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

09 OCT 2025

Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 15:40  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señora Directora:

Nimalaj rutzil wach alaq, kinwiye'j utzilal xuquje' tewchinik pa taq ri chak ronojel q'ij. (K'iche'). Es un placer dirigirme a usted con un saludo cordial, deseándole éxitos y bendiciones en sus labores diarias.


En cumplimiento al artículo 81. Ejecución física de inversión del Decreto 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado" vigente para el Ejercicio Fiscal 2025, para lo cual se remite la Ejecución física de inversión del Ministerio de Cultura y Deportes correspondiente al mes de **septiembre** 2025.

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Atentamente,

  
Lic. Marcos Fabricio Loarca Marroquín  
Profesional II  
Dirección de Planificación y  
Modernización Institucional

SEGEPLAN  
REGISTRADO  
19 OCT 2025  
HORA: 10:48 NOMBRE: 

  
Vo. Bona  
Directora de Planificación y  
Modernización Institucional  
Ministerio de Cultura y Deportes


C.c. Lic. Carlos Mendoza Alvarado, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-  
Se adjuntan: 42 folios inclusive  
Archivo DIPLAMI

Dirección de Planificación y Modernización Institucional  
7 av. 3-67 zona 2, Oficina 3, 3er nivel  
Correo: direcciondeplanificacion@mcd.gob.gt  
Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



Guatemala 03 de octubre de 2025  
Oficio DPM-DGA-421-2025

Licenciada  
**Mariela Alejandra Morataya Contreras**  
Directora de Planificación y Modernización Institucional  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Presente



Respetable Licenciada Morataya:

Después de saludarla cordialmente, remito informe de avance del Proyecto No. SNIP 299346 Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes septiembre del presente ejercicio fiscal, para lo anterior se adjunta:

- Informe del supervisor de la obra
- Dictamen Procuraduría General de la Nación
- Contrato Administrativo MCD-DGA-51-2025
- Resolución Ministerial 348-2025 Con Lugar Recurso de Reposición
- Acuerdo Ministerial 855-2025 que aprueba el Contrato Administrativo MCD-DGA-51-2025

Asimismo, solicito su valioso apoyo, remitiendo copia de lo actuado a esta Delegación.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

  
MSc. Froilan Tiso Chan  
Delegado de Planificación y Modernización  
Dirección General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes

Folios: 19 inclusive

C.c. Archivo DPMI-DGA

**DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN**

7a. Avenida 3-67 Zona 2

Correo: [planificaciondga@mcd.gob.gt](mailto:planificaciondga@mcd.gob.gt)

Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



| CONSULTAR FECHA |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejercicio:      | 2025                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fase:           | Ejecución                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha:          | 03/10/2025                                                                                                                                                                                                                            |
| Problema:       | Licencia municipal de la obra vencida el 17 de mayo 2025, factor que imposibilita la ejecución física de la obra, por lo tanto, los trabajos reiniciarán al contar con el documento correspondiente.                                  |
| Acciones:       | Documentos presentados en fecha 02 de octubre de 2025 por la Empresa Elda Construcciones en Ventanilla Única de la Dirección de Control Territorial para la emisión de la Prorroga de la licencia de obra/uso de suelo No. 2023000411 |
| Responsable:    |                                                                                                                                                                                                                                       |

DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN

7a. Avenida 3-67 Zona 2

Correo: [planificaciondga@mcd.gob.gt](mailto:planificaciondga@mcd.gob.gt)

Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



Ministerio de  
Cultura y Deportes

Guatemala, 03 de octubre de 2025  
Oficio No. 012-2025/DANZA-RACR

Maestro  
Froilán Tistoj Chan  
Delegado de Planificación y Modernización  
Dirección General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su despacho

Ref.: EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MCD GUION DGA GUION CIENTO TREINTA GUION DOS MIL VEINTITRES (MCD-DGA-130-2023) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA.

Estimado maestro Tistoj:

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se desarrollen con éxito, el motivo del presente es en continuidad con la supervisión nombrada al suscrito mediante Oficio VPCN 037-2024, de fecha 23 de enero de 2024, emitido por la Arquitecta Laura J Cotí Lux, Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA", según Contrato Administrativo No. MCD-DGA-130-2023 de fecha 14 de marzo de 2023.

Y el Oficio DPM-DGS 409-2025 de fecha 29 de septiembre de 2025, emitido por su persona, el cual solicita el seguimiento administrativo para dar fiel cumplimiento al Decreto Numero 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2025.

En tal sentido me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:


En el portal del sistema de Guatecompras el día 12 de septiembre se publico el Acuerdo Ministerial No. 855-2025 de fecha 9 de septiembre de 2025, el cual aprueba el contrato que prorroga el plazo contractual por 12 meses más, en los términos que se plasmaron en el contrato inicial.

Sin embargo, la licencia Municipal venció en mayo del presente año, motivo por el cual la autoridad administrativa, junto a la representante de la empresa Elda Construcciones, dio inicio a las gestiones correspondientes. Actualmente aun no se cuenta con una licencia Municipal Vigente lo que imposibilita realizar ejecución física, hasta tener los permisos correspondientes vigentes.

Cabe resaltar que debido al proceso indicado en el párrafo anterior no se ha realizado el acta de reactivación del plazo contractual, de acuerdo a lo descrito en el Contrato Administrativo MCD-DGA-51-2025, Sin otro particular me suscribo,


Atentamente,

Se adjunta 004 folios inclusive  
c.c. Archivo,

  
RONY CHAVEZ RIVERA  
ARQUITECTO  
COLEGADO 1021

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural  
6a. Calle y 6a. Avenida, Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura  
direcciongdepatrimonio2022@gmail.com

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)

RECIBIDO  
03 OCT 2025  
DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN  
HORA 15:01 FIRMA 



Guatemala, 07 de octubre de 2025

Señores  
Dirección de Control Territorial  
Municipalidad de Guatemala

Estimados señores,

Con un cordial y respetuoso saludo, me dirijo a ustedes deseándoles éxitos en sus actividades diarias y sobre todo en la loable función que desempeñan al frente de la Municipalidad de Guatemala, el objeto del presente oficio es para realizar entrega de la documentación solicitada en Ventanilla Única Municipal de la Dirección de Control Territorial previo a la EMISIÓN de la Prórroga de la licencia de OBRA/ USO DE SUELO No. 2023000411, con fecha de autorización diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintitrés (2023) y fecha de vencimiento diecisiete (17) de mayo de dos mil veinticinco (2025) del inmueble ubicado en la 24 calle 03-31 Zona 1 de esta ciudad para ejecutar la obra de CONSTRUCCIÓN correspondiente al proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA según Contrato Administrativo de Obra número MCD-DGA-130-2023 celebrado entre la Dirección General de las Artes adscrita al Ministerio de Cultura y Deportes y mi representada ELDA CONSTRUCCIONES, de fecha seis (06) de marzo de 2023 y Acuerdo Ministerial No. 275-2023 de fecha catorce (14) de marzo de 2023.

Por lo que se adjunta ANUENCIA por parte de la Dirección General de las Artes, Resolución No. COM-1030-2025 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala de fecha dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025) en el cual se RESOLVIÓ autorizar la licencia de OBRA de USO DE SUELO y exoneración de esta. Por lo que, conforme a lo solicitado al numeral tres de referida resolución.

Sin otro particular, me despido de ustedes

Deferentemente,

  
ELFA ODILDA RAMIREZ DEL CID DE FRANCO  
PROPIETARIA  
ELDA CONSTRUCCIONES



Construyendo el futuro



Procuraduría General de la Nación

Ingreso No. 2108-2025  
Distamen No. 1432-2025  
Consultoría  
GRANINMER  
Folio 133

Guatemala, 06 de agosto de 2025

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA PROPIETARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA ELDA CONSTRUCCIONES, EN CONTRA DEL ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 476-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025, EMITIDO POR EL VICEMINISTRO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, ENCARGADO DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.

CON FECHA 31 DE JULIO DE 2025, EL EXPEDIENTE DE MÉRITO FUE REMITIDO A ESTA INSTITUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

SEÑOR DIRECTOR:

La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al evacuar la audiencia conferida, expone,

#### I. ANTECEDENTES:

El señor Viceministro del Deporte y la Recreación, encargado del Despacho Ministerial del Ministerio de Cultura y Deportes, en ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 476-2025 identificado en el asunto acordó: "ARTÍCULO 1. Improbabilizar el contenido del CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MCD GUION DGA GUION CINCUENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTICINCO (MCD-DGA-51-2025) de fecha 15 de mayo de 2025, que prorroga el plazo del contrato administrativo número MCD GUION DGA GUION CIENTO TREINTA GUION DOS MIL VEINTITRÉS (MCD-DGA-130-2023) de fecha seis de marzo de dos mil veintitrés (06/03/2023), para la "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, GUATEMALA, GUATEMALA", suscrito entre el Licenciado LUIS RODRIGO CARRILLO FLORES, quien actuó en su calidad de VICEMINISTRO DE CULTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES y ELFA ODILDA RAMÍREZ DEL CID DE FRANCO, quien actuó en su calidad de Propietaria de la Empresa Individual de nombre comercial ELDA CONSTRUCCIONES. ARTÍCULO 2. Se instruye al Viceministerio de Cultura para que realice todas las gestiones administrativas, financieras y legales que correspondan. (...)" (Folios 9 y 10)

El citado Acuerdo Ministerial le fue notificado a la entidad recurrente según lo manifiesta en su memorial de interposición de recurso obrante a folios 1 al 7 el tres de junio de 2025 y, al no estar de acuerdo con el mismo, con fecha 06 de junio mismo año, interpuso recurso de reposición argumentado lo que consideró oportuno a su derecho de defensa (folios 1 al 7).

#### II. CONSIDERACIONES LEGALES Y ANÁLISIS DEL CASO:

Constitución Política de la República de Guatemala establece: "Artículo 193.- Ministerios. Para el despacho de los negocios del Organismo Ejecutivo, habrá los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y la competencia que la misma les señale. a) Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio; b) Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. Artículo 232.- Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendaria de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos. (...)"

Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo preceptúa: "Artículo 27. Atribuciones Generales De Los Ministros. Además de las que asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia; c) Ejercer la rectoría de los sectores relacionados con el ramo bajo su responsabilidad y planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de su sector, en coherencia con la política general del gobierno, salvaguardando los intereses del Estado, con apego a la ley; f) Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así como la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos. (...)"

Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Contrataciones del Estado. "Artículo 51. Prórroga contractual. A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, la entrega de bienes y suministros, o la prestación de un servicio, podrá prorrogarse por una (1) sola vez por el mismo plazo o menor por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable al contratista. De aprobarse la primera y única prórroga, deberá iniciarse de inmediato el trámite para la compra o contratación por cualquiera de los regímenes competitivos establecidos en la presente Ley. El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, definirá los requisitos y procedimientos para los casos de única prórroga a solicitud de la entidad contratante y única prórroga obligatoria por decisión unilateral de la entidad contratante. Artículo 100. Recurso de Reposición. Contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá interponerse recurso de reposición. (...)"

Ministerio. Se hace esta acotación porque no se tuvo acceso al diligenciamiento del contrato, de los dictámenes emitidos por los distintos órganos administrativos, técnicos y financieros, ni de otras actuaciones relevantes.

En ese sentido, dentro del diligenciamiento se aprecia que la Contraloría General de Cuentas, mediante carta de fecha 28 de mayo de 2025, informó a la Ministra de Cultura y Deportes sobre asuntos detectados en el control interno durante la auditoría practicada. Señaló que el nuevo estudio estructural del Edificio de la Danza del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias contempla cambios que implican un rediseño y podrían incrementar el costo original de la obra. Recomendó que se analicen los estudios elaborados por el ingeniero civil y estructural Mario Enrique Rosada para dar continuidad al diseño original, evitando incrementos significativos de costos y preservando la coherencia con el conjunto arquitectónico. Asimismo, indicó que, una vez definido un diseño adecuado, se ubique el edificio conforme a la propuesta inicial y se otorgue uso a la parte ya ejecutada.

Posteriormente, el 30 de mayo de 2025, la Contraloría emitió el Informe de Auditoría a Obra Pública del Ministerio de Cultura y Deportes, correspondiente al período del 6 de marzo de 2023 al 29 de agosto de 2024. El contrato auditado (No. MCD-DGA-130-2023) fue suscrito por un monto de Q. 65,731,482.09 con la empresa ELDA Construcciones, con un plazo contractual de doce meses y un avance físico reportado de 29.02% al 28 de diciembre de 2023. Durante la visita técnica se verificaron deficiencias constructivas, tales como falla de verticalidad en columnas, falta de horizontalidad en vigas y vacíos en fundición, atribuibles al uso de materiales inadecuados. Estas deficiencias no fueron reportadas por el supervisor, configurando un caso de supervisión deficiente.

En ese contexto, el Acuerdo Ministerial No. 476-2025, emitido el 2 de junio de 2025, Improbó el Contrato Administrativo No. MCD-DGA-51-2025, de fecha 15 de mayo de 2025, que prorrogaba el Contrato MCD-DGA-130-2023 suscrito el 6 de marzo de 2023, para la construcción del Edificio de la Danza.

La propietaria de la empresa Elda Construcciones manifestó que no está de acuerdo con la resolución emitida por la autoridad y, por ello, interpuso el recurso de reposición contra el Acuerdo Ministerial No. 476-2025. Señaló que, con fecha 11 de abril de 2024, se ordenó la suspensión temporal del proyecto Construcción del Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Guatemala, por causas que no le son imputables, debidamente registradas en el expediente administrativo. Desde esa fecha, su empresa ha respetado los procesos implementados y ha colaborado con los estudios técnicos realizados.

Asimismo, indicó que los estudios técnicos practicados no representan obstáculos para la continuidad del proyecto, y que los mismos han sido utilizados como soporte por el Ministerio para evaluar la viabilidad de la obra. Resaltó que se han emitido diversos dictámenes y resoluciones favorables: dictamen financiero No. 26-2025, dictamen técnico 001-2025/DANZA-RACR, informe técnico No. 001-2025, opinión jurídica DELAJ-DGDLA-030-2025, resolución administrativa No. DGPCYN 202-2025 y resolución ministerial No. 155-2025.

También, señaló que los estudios adicionales realizados por el ingeniero Mario Enrique Rosada confirman que no existen fallencias estructurales ni de suelos que impidan la ejecución del proyecto. Manifestó que desde enero de 2025 se han sostenido mesas técnicas con personal del Ministerio, en las que se ha delimitado la ejecución de la obra y se han corregido eventuales fallencias, garantizando la continuidad del proyecto sin inconvenientes. Finalmente, la propietaria afirmó que el Acuerdo Ministerial No. 476-2025 carece de sustento administrativo y jurídico, es lesivo y contradictorio, pues ignora los dictámenes, informes y resoluciones previamente emitidos que validan la viabilidad del proyecto. Destacó que la "Carta a la Entidad" No. 01-DAS-11-0014-2024-CA constituye únicamente recomendaciones y no es vinculante, por lo que no puede sustentar la suspensión o impedir la ejecución del contrato MCD-DGA-130-2023.

En ese contexto, la presente evacuación se basa únicamente en la información que fue posible recabar del expediente de mérito, la cual incluye el medio de impugnación y sus evacuaciones, acuerdo ministerial, Informe circunstanciado, auditorías y evacuaciones de audiencia disponibles. No se tuvo acceso a la documentación completa, como los informes técnicos, financieros o jurídicos que pudieron sustentar plenamente la decisión ministerial. De acuerdo con la información revisada, el Acuerdo Ministerial 476-2025 carece de respaldo documental suficiente para justificar la improbación del contrato MCD-DGA-51-2025, que prorroga el contrato MCD-DGA-130-2023 para la construcción del Edificio de la Danza. Las observaciones de la Contraloría General de Cuentas constituyen recomendaciones, no obligaciones vinculantes que impidan la continuidad del proyecto, estas recomendaciones son para tomar en consideración lo establecido ahí y darles cumplimiento, sin afectar los intereses del estado y a la empresa contratista.

Los dictámenes técnicos, financieros y jurídicos emitidos por el Ministerio de Cultura y Deportes, así como los estudios adicionales realizados por expertos externos, confirman la viabilidad de la obra. Además, las mesas técnicas sostenidas con la empresa contratista han permitido delimitar y fortalecer la ejecución de la obra, asegurando que se mantenga la coherencia con el diseño original del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Con base en lo expuesto, se estima que los argumentos presentados por la empresa recurrente pueden ser acogidos, toda vez que se identifican deficiencias procedimentales en el actuar de la autoridad ministerial, conforme a los presupuestos establecidos en las normas aplicables, las cuales han afectado los derechos reconocidos a la empresa ELDA Construcciones. En consecuencia, corresponde que el Ministerio de Cultura y Deportes, al momento de resolver definitivamente, considere dichas observaciones al evaluar el recurso interpuesto.

Por lo indicado en el presente apartado, y toda vez que la presente gestión se circunscribe a un ámbito cuya competencia y responsabilidad recae sobre el Ministerio de Cultura y Deportes, deviene oportuno hacer la aclaración que la función de esta Institución se circunscribe específicamente a ilustrar sobre el asunto al que se contraen las actuaciones administrativas, quedando bajo la estricta y absoluta responsabilidad de la autoridad administrativa correspondiente emitir la resolución que en derecho corresponde, debiendo analizar la juridicidad de todo el acto controvertido y de las actuaciones que obran dentro del presente expediente, debiendo en su caso analizar nuevamente las actuaciones, así como la procedencia de lo manifestado por la entidad recurrente sin estar limitada a lo expresamente impugnado, de conformidad con el Artículo 15 de la Ley de lo Contencioso Administrativo.

Se emite sin perjuicio de lo que establece el artículo 3 del Decreto número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual estipula que "(...) Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. (...)"; así como lo asentado por la Corte de Constitucionalidad en criterios jurisprudenciales, dentro de los expedientes acumulados números 4661-2014, 4662-2014 y 5073-2017, relativo a la naturaleza jurídica de los dictámenes, en el siguiente sentido: "(...) Del razonamiento anteriormente expuesto se sintetiza que: a) el dictamen siempre es emitido por un órgano de consulta o asesoría, el cual de acuerdo con la función eminentemente preparatoria que la ley le asigna, resulta ser, únicamente un órgano auxiliar de aquellos que integran la denominada Administración Activa (a la que corresponde, por disposición de ley, decidir y ejecutar lo pertinente); b) el dictamen constituye, conceptualmente, un acto jurídico y simple de la Administración, que coadyuva en la intelección del asunto que se trata por medio de la emisión de informes y juicios u opiniones que se fundan en reglas o principios científicos de una determinada rama o especialidad del saber y que versan sobre cuestiones jurídicas, técnico jurídicas o puramente técnicas; c) el dictamen no obliga al órgano asesorado, siempre que el mismo esté situado, conforme la doctrina, ya sea en la categoría de facultativo o en la de obligatorio, ya que no ocurre lo mismo con el denominado vinculante el cual no se encuentra contemplado en la legislación ordinaria guatemalteca; y d) el dictamen se caracteriza, entre otros aspectos, porque no puede emitirse de oficio sino que siempre será a petición de un órgano activo. (...)". En ese contexto, recae la responsabilidad de la eficiencia del expediente en la autoridad superior respectiva, quien para el efecto y en total apego a lo que establece el artículo 15 de la ley citada, deberá analizar todas las actuaciones, velando por la juridicidad y legalidad de las mismas, así como evitar cualquier perjuicio a los intereses del Estado.

De lo manifestado, se emite el siguiente,

### III. DICTAMEN:

Esta Institución, de conformidad con lo expuesto y con base en las disposiciones legales citadas DICTAMINA: Que el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la entidad denominada ELDA CONSTRUCCIONES, en contra del ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 476-2025 de fecha 02 de junio de 2025, puede ser declarado CON LUGAR.

CITA LEGAL: Artículos citados y 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 6, 40 y 42 del Decreto No. 512; 90 del Decreto No. 40-94; 1, 7 y 8 del Decreto No. 119-96; 28 del Decreto No. 57-92; todos los Decretos del Congreso de la República de Guatemala; y Acuerdo 6-2024 del Procurador General de la Nación.

Lda. Gabriela del Rocío Medina Nisthal  
Abogada y Consultora Legal  
Procuraduría General de la Nación

DIRECCIÓN DE ASUNTO JURÍDICOS  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
SU DESPACHO.



Ministerio de  
Cultura y Deportes



Cultura y Deportes, cuyo objeto fue la contratación de la "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA.", en el cual se estipuló un plazo de doce meses (12) para la entrega de los trabajos, en los términos que se plasmaron en el referido contrato entre ambas partes. II) Que a través del acta número 08-2024 de fecha 11 de abril del año 2024 se acordó la suspensión de las obras de ejecución del referido proyecto por causa no imputable al contratista, restando 43 días del plazo original de ejecución al momento de la suspensión. III) Que por medio de acta número 001-2025 de fecha 8 de abril del año 2025, la cual fue ampliada por medio del acta 002-2025, de fecha 13 de mayo del presente año, se da por finalizada la suspensión de las obras del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA."; retomándose los días restantes para la ejecución de los trabajos, indicando que la nueva fecha de finalización del plazo contractual será el día 20 de mayo de 2025. /IV) - Oficio sin número de fecha ocho de abril de dos mil veinticinco (08-4-2025) en la Dirección General de las Artes y así mismo recepcionado en esa misma fecha en la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Inmuebles; SECRETARIA / DECORBIC; la que copiada en su parte conducente penúltimo párrafo del referido oficio, literalmente dice: "LO QUE INDICA EL CONTRATO Cláusula QUINTA, Inciso c) PRÓRROGA: Se podrá prorrogar el plazo contractual para la ejecución de la obra relacionada, únicamente por las causas establecidas en el artículo cincuenta y uno (51) de "LA LEY" y lo prescrito en el artículo cuarenta y tres (43) de "EL REGLAMENTO", previo Dictamen Técnico favorable de "LA SUPERVISIÓN"."; - Oficio No.006-2025/DANZA-RACR de fecha ocho de abril de dos mil veinticinco (08-4-2025) y recepcionado esa misma fecha por la Dirección General de las Artes, emitido por el Arquitecto RONY CHÁVEZ RIVERA Colegiado 1021, fungiendo en el presente contrato de prórroga como "LA SUPERVISIÓN" y recomienda por los motivos expuestos, que se autorice la prórroga solicitada por "EL





Ministerio de  
Cultura y Deportes



CONTRATISTA". V) Resolución Ministerial número 155-2025 de fecha 14 de mayo del año 2025, que aprueba la prórroga del contrato administrativo MCD-DGA-130-2023, DE FECHA 6 DE MARZO DEL AÑO 2023, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número doscientos setenta y cinco guion dos mil veintitrés (275-2023), de fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés (14/03/2023), del evento denominado "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA. TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en la cláusula anterior el objeto del presente contrato, es prorrogar el plazo contractual para la ejecución de los trabajos establecidos en el Contrato Administrativo número MCD GUION DGA GUION CIENTO TREINTA (MCD-DGA-130-2023), de fecha seis de marzo de dos mil veintitrés (06/03/2023); aprobado mediante Acuerdo Ministerial número doscientos setenta y cinco guion dos mil veintitrés (275-2023), de fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés (14/03/2023), del Ministerio de Cultura y Deportes. CUARTA: DE LA PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL: Por este acto, se prorroga el plazo contractual estipulado en el Contrato Administrativo número MCD GUION DGA GUION CIENTO TREINTA (MCD-DGA-130-2023), PARA LA CONTRATACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO MCD-DGA-LIC-01-2022, DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA.", por un plazo de DOCE (12) MESES para la entrega de los trabajos, en los términos que se plasmaron en el contrato principal. QUINTA: OTRAS CLÁUSULAS: Las demás estipulaciones y cláusulas del contrato administrativo número MCD GUION DGA GUION CIENTO TREINTA (MCD-DGA-130-2023), PARA LA CONTRATACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO MCD-DGA-LIC-01-2022, DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA.", mismo que fue aprobado mediante Acuerdo Ministerial número doscientos setenta y cinco guion dos mil veintitrés (275-2023), de fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés (14/03/2023), del Ministerio de Cultura y



Ministerio de  
Cultura y Deportes




Deportes, quedan Invariables en su contenido y continúan teniendo los efectos legales correspondientes para las partes y que el presente contrato, pasa a formar parte del expediente original. SEXTA: APROBACIÓN: Para que el presente contrato administrativo surta sus efectos legales deberá ser aprobado de conformidad con lo que establece el artículo cuarenta y ocho (48) de "LA LEY". SÉPTIMA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipulados "EL MINISTERIO" Y "EL CONTRATISTA" aceptamos el presente contrato de Prórroga de Plazo el que hemos leído íntegramente y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, aceptamos y firmamos, el cual queda contenido en tres (3) hojas de papel bond tamaño oficio, impresas en ambos lados con membrete del Ministerio de Cultura y Deportes.

R. C. - 11.1

LUIS RODRIGO CARRILLO FLORES  
VICEMINISTRO DE CULTURA  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

4  
ELFA GUILDA RAMÍREZ DEL CID DE FRANCO  
ELDA CONSTRUCCIONES  
CONTRATISTA



## MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO 348-2025

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. Guatemala, tres de septiembre de dos mil veinticinco.

**ASUNTO:** RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR ELFA ODILDA RAMÍREZ DEL CID DE FRANCO, EN CALIDAD DE PROPIETARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA ELDA CONSTRUCCIONES, EN CONTRA DEL ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 476-2025, DE FECHA DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO.

Se tiene a la vista para resolver el expediente identificado en el asunto.

**CONSIDERANDO:** Que la señora ELFA ODILDA RAMÍREZ DEL CID DE FRANCO, quien actuó en su calidad de propietaria de la empresa mercantil denominada ELDA CONSTRUCCIONES, mediante memorial con fecha de recibido el 06 de junio de 2025, interpuso Recurso de Reposición en contra del Acuerdo Ministerial Número 476-2025, de fecha 02 de junio de 2025, emitido por el Doctor Francisco José Joaquín Aguilar Chang en su calidad de Viceministro del Deporte y la Recreación, encargado del Despacho Ministerial, el cual le fue notificado el 03 de junio de 2025, por medio del que se acuerda improbar el contenido del CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MCD GUION DGA GUION CINCUENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTICINCO (MCD-DGA-51-2025) de fecha 15 de mayo de 2025, suscrito por el Licenciado LUIS RODRIGO CARRILLO FLORES, quien actuó en su calidad de VICEMINISTRO DE CULTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, y ELFA ODILDA RAMÍREZ DEL CID DE FRANCO, quien actuó en su calidad de propietaria de la empresa mercantil denominada ELDA CONSTRUCCIONES, el que prorroga el plazo del contrato administrativo número MCD GUION DGA GUION CIENTO TREINTA GUION DOS MIL VEINTITRÉS (MCD-DGA-130-2023) de fecha 06 de marzo de 2023, para la "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, GUATEMALA, GUATEMALA".

**CONSIDERANDO:** Que la recurrente manifestó en el Recurso de Reposición interpuesto, que por medio del Acuerdo ya relacionado, se acordó improbar el CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MCD GUION DGA GUION CINCUENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTICINCO (MCD-DGA-51-2025) de fecha 15 de mayo de 2025, suscrito por el Licenciado LUIS RODRIGO CARRILLO FLORES, quien actuó en su calidad de VICEMINISTRO DE CULTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, y ELFA ODILDA RAMÍREZ DEL CID DE FRANCO, quien actuó en su calidad de propietaria de la empresa mercantil denominada ELDA CONSTRUCCIONES, que prorroga el plazo del contrato administrativo número MCD GUION DGA GUION CIENTO TREINTA GUION DOS MIL VEINTITRÉS (MCD-DGA-130-2023) de fecha 06 de marzo de 2023, para la "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, GUATEMALA, GUATEMALA", manifestando que el Acuerdo impugnado es abusivo y contradictorio, toda vez que no se verificó ninguna de las actuaciones, informes y dictámenes emitidos en el presente expediente administrativo por parte del Ministerio de Cultura y Deportes, porque quien lo emite viene a contradecir lo que plasmó la señora Ministra en la Resolución Ministerial Número 155-2025, de fecha 14 de mayo de 2025, como resultado del pleno conocimiento que tuvo del Dictamen Técnico 001-2025/DANZA-RACR, de fecha 25 de abril de 2025, suscrito por el Arquitecto Rony Chávez Rivera e informe Técnico Número 001-2025, de fecha 25 de abril de 2025, emitido por el Arquitecto Rony Chávez Rivera en donde se establece TÉCNICAMENTE la viabilidad del proyecto CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL, MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA, por lo que solicita que se tenga por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN, y que finalizado



*Angel Ruiz Herrera Arévalo*  
Notificador  
Ministerio de Cultura y Deportes  
136



R.M. 348 -2025  
Página 2 de 3

## MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

el trámite respectivo y dentro del plazo de ley la Señora Ministra de Cultura y Deportes, se sirva emitir la resolución final, procediendo a declararlo con lugar y dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial Número 476-2025, de fecha 02 de junio de 2025. **CONSIDERANDO:** Que mediante la Resolución Ministerial Número 242-2025, de fecha 03 de julio de 2025, del Ministerio de Cultura y Deportes, se admite para su trámite el Recurso de Reposición interpuesto por la señora Elfa Odilda Ramirez del Cid de Franco, en contra del Acuerdo Ministerial Número 476-2025, de fecha 02 de junio de 2025, emitido por el Doctor Francisco Aguilar Chang, en su calidad de Viceministro del Deporte y la Recreación, encargado del Despacho Ministerial del Ministerio de Cultura y Deportes, otorgando audiencia en cada caso: a) Al interesado; b) A la Delegación de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de las Artes; y c) A la Procuraduría General de la Nación, quienes evacuaron las audiencias conferidas. **CONSIDERANDO:** Que, mediante la notificación realizada el día 11 de julio de 2025, le fue conferida audiencia a la señora ELFA ODILDA RAMIREZ DEL CID DE FRANCO, misma que fue evacuada mediante escrito presentado el día 16 de julio del año 2025, en el cual indica que el recurso interpuesto se centra, en lo argumentado conforme a la ley de la materia, y los documentos que las mismas autoridades y experto del Ministerio de Cultura y Deportes y la Dirección General de las Artes, han emitido de forma unilateral, basado en los estudios estructurales y de suelo que solicitaron como autoridad encargada, y que de los cuales se ratifica, han sido resueltos para darle viabilidad al proyecto demostrando que el mismo no vulnera los derechos e intereses del Estado de Guatemala, por lo que solicita se emita la resolución que conforme a derecho corresponde. **CONSIDERANDO:** Que, mediante notificación realizada el día 21 de julio de 2025, le fue conferida audiencia a la Delegación de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de las Artes del Viceministerio de Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes, misma que al evacuar la audiencia mediante opinión jurídica, de fecha 28 de julio de 2025, manifestó que con base en los antecedentes, fundamento legal y análisis efectuado la Delegación de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de las Artes del Viceministerio de Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes, considera que el Recurso de Reposición planteado, puede ser declarado CON LUGAR y se emita la resolución en derecho corresponda, para continuar con la ejecución del CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MCD GUION DGA GUION CIENTO TREINTA GUION DOS MIL VEINTITRÉS (MCD-DGA-130-2023, de fecha 6 de marzo de 2023. **CONSIDERANDO:** Que, mediante Oficio DAJ-461-2025, de fecha 30 de julio de 2025, fue notificada la Procuraduría General de la Nación, del contenido de la Resolución Ministerial Número 242-2025, emitida por el Ministerio de Cultura y Deportes, por medio de la cual se le corre audiencia por un plazo perentorio e improrrogable de cinco días, misma que a través del Dictamen Número 1432-2025, de fecha 06 de agosto de 2025, la Licenciada Gabriela del Rocio Medina Nisthal, Abogada y Consultora Legal, de la Procuraduría General de la Nación, evacuó la audiencia conferida, manifestando que los dictámenes técnicos, financieros y jurídicos emitidos por el Ministerio de Cultura y Deportes, así como los estudios adicionales realizados por expertos externos, confirman la viabilidad de la obra. Además las mesas técnicas sostenidas con la empresa contratista han permitido delimitar y fortalecer la ejecución de la obra, asegurando que se mantenga la coherencia con el diseño original del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y que se estima que los argumentos presentados por la empresa recurrente pueden ser acogidos, por lo que **DICTAMINA** que el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la señora ELFA ODILDA RAMIREZ DEL CID DE FRANCO, quien actuó en su calidad de propietaria de la empresa mercantil denominada ELDA CONSTRUCCIONES entidad denominada ELDA CONTRUCCIONES, en contra del ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 476-2025, de fecha 02 de junio de 2025, puede ser declarado CON LUGAR. **POR TANTO:** Con fundamento en lo considerado y lo que para el efecto establecen los artículos 194 literales a) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 literales a), f) y m) y q), y 31 del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo; 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 y 15, del Decreto Número 119-96 del





## Ministerio de Cultura y Deportes



en sexta calle y sexta avenida zona uno (6ª. Calle y 6ª. Avenida, zona 1), Tercer Nivel, de esta ciudad y por la otra parte; **ELFA ODILDA RAMÍREZ DEL CID DE FRANCO** de treinta y ocho (38) años de edad, casada, guatemalteca, comerciante, con domicilio en el municipio de San Felipe, departamento de Retalhuleu, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación -CUI- dos mil doscientos sesenta y cuatro espacio, diecinueve mil novecientos setenta y cinco espacio mil ciento seis (2264 19975 1106) extendido por el Registro Nacional de la Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de propietaria de la Empresa Individual de nombre comercial **ELDA CONSTRUCCIONES**; lo cual acredito con la fotocopia de la patente de Comercio de Empresa número ciento cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho (158288) inscrita en el Registro Mercantil General de la República bajo el número de registro seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa (656890), folio cuarenta y nueve (49) del libro seiscientos diecinueve (619) de Empresas Mercantiles, señalo como lugar para recibir notificaciones, citaciones y/o emplazamientos el lote B trescientos siete (B307) Quinta (5ta) Avenida, Condado San Felipe cinco guion sesenta y siete (5-67), del municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu. Los otorgantes declaramos: a) Ser de los datos de identificación anteriormente consignados; b) Hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; c) Que las representaciones que ejercitamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para la celebración de este contrato; d) Que en adelante nos denominaremos indistintamente como "EL MINISTERIO" o "MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES" y "EL CONTRATISTA" o "ELFA ODILDA RAMÍREZ DEL CID DE FRANCO", respectivamente; e) Que la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala, la denominaremos indistintamente como "LA LEY", que el Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo denominaremos indistintamente como "EL REGLAMENTO" y que la entidad o persona encargada de supervisar la





Ministerio de  
Cultura y Deportes




ejecución del objeto del presente contrato lo denominaremos "LA SUPERVISIÓN"; Ambos comparecientes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de identificación personal relacionados y que la calidad que ejercitamos es suficiente de conformidad con la ley para la celebración del presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL de conformidad con las cláusulas siguientes: PRIMERA BASE LEGAL: El presente contrato de prórroga del plazo contractual se suscribe con fundamento en los artículos cuarenta y siete (47), cuarenta y ocho (48), cuarenta y nueve (49) de "LA LEY"; cuarenta y dos (42) y cuarenta y tres (43) de "EL REGLAMENTO"; Decreto treinta y seis guion dos mil veinticuatro (36-2024) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco (2025; Acuerdo Ministerial número ciento ochenta y uno guion dos mil veintitrés (181-2023) de fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés; y Resolución Ministerial número sesenta y ocho guion dos mil veintitrés (68-2023), de fecha seis de febrero de dos mil veintitrés (06-02-2023) por medio de la cual se aprueba lo actuado por la Junta de Licitación para el evento número MCD-DGA-LIC-01-2022 denominado CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL "MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS", GUATEMALA, GUATEMALA, según Número de Operación de Guatecompras (NOG) dieciocho millones seiscientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y ocho (18698158). SEGUNDA: ANTECEDENTES: I) Con fecha seis de marzo de dos mil veintitrés (06-03-2023), "EL MINISTERIO" Y "EL CONTRATISTA" suscribieron el Contrato Administrativo número MCD GUION DGA GUION CIENTO TREINTA (MCD-DGA-130-2023), PARA LA CONTRATACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO MCD-DGA-LIC-01-2022, DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA."; mismo que fue aprobado mediante Acuerdo Ministerial número doscientos setenta y cinco guion dos mil veintitrés (275-2023), de fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés (14/03/2023), del Ministerio de


*Handwritten signature and initials: R-11*

## MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo; 1 y 7 del Acuerdo Gubernativo Número 27-2008 de fecha 10 de enero de 2008, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura y Deportes. **RESUELVE:** I) Declarar **CON LUGAR** el Recurso de Reposición interpuesto por la señora ELFA ODILDA RAMIREZ DEL CID DE FRANCO, en contra del Acuerdo Ministerial Número 476-2025, de fecha 02 de junio de 2025, emitido por el Doctor Francisco Aguilar Chang en su calidad de Viceministro del Deporte y la Recreación, encargado del Despacho Ministerial. II) Se deje sin efecto el Acuerdo Ministerial Número 476-2025, de fecha 02 de junio de 2025, emitido por el Doctor Francisco Aguilar Chang en su calidad de Viceministro del Deporte y la Recreación, encargado del Despacho Ministerial, y se emita el Acuerdo Ministerial correspondiente con el objeto de aprobar el **CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MCD GUION DGA GUION CINCUENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTICINCO (MCD-DGA-51-2025)** de fecha 15 de mayo de 2025, suscrito por el Licenciado LUIS RODRIGO CARRILLO FLORES, quien actuó en su calidad de **VICEMINISTRO DE CULTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES** y ELFA ODILDA RAMÍREZ DEL CID DE FRANCO, quien actuó en su calidad de propietaria de la empresa mercantil denominada ELDA CONSTRUCCIONES, que prorroga el plazo del contrato administrativo número MCD GUION DGA GUION CIENTO TREINTA GUION DOS MIL VEINTITRÉS (MCD-DGA-130-2023) de fecha 06 de marzo de 2023, para la "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, GUATEMALA". III) NOTIFÍQUESE. -----




Licenciado Erick Orlando Salazar  
Director  
Dirección de Asuntos Jurídicos  
Ministerio de Cultura y Deportes



Licenciada Lizy del Carmen Inmacolata Grazioso Sierra  
Ministra de Cultura y Deportes



Ministerio de Cultura y Deportes  
Despacho Ministerial




Notificador  
Ministerio de Cultura y Deportes



135

Dirección General de las Artes

RECEPCIÓN



A.M. 855-2025  
Página 1 de 2

2

## MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 855-2025

Guatemala, 9 de septiembre de 2025

LA MINISTRA DE CULTURA Y DEPORTES

### CONSIDERANDO:

Que el Artículo 194 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece dentro de las funciones que les corresponden a los Ministros de Estado, dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su Ministerio.

### CONSIDERANDO:

Que, como consecuencia de la finalización del Evento de Licitación Pública identificado con el número MCD-DGA-LIC-01-2022, denominado: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, GUATEMALA, GUATEMALA", fue suscrito el Contrato Administrativo número MCD GUION DGA GUION CIENTO TREINTA GUION DOS MIL VEINTITRÉS (MCD-DGA-130-2023), de fecha 6 de marzo de 2023, suscrito entre el Licenciado FRANCISO JOSÉ QUEZADA JURADO, quien actuó en su calidad de ADMINISTRADOR GENERAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES y ELFA ODILDA RAMÍREZ DEL CID DE FRANCO, quien actuó en su calidad de Propietaria de la empresa mercantil denominada ELDA CONSTRUCCIONES, el cual fue aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 275-2023 de fecha 14 de marzo de 2023.

### CONSIDERANDO:

Que en la fecha 15 de mayo de 2025, fue suscrito el CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MCD GUION DGA GUION CINCUENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTICINCO (MCD-DGA-51-2025), por el Licenciado LUIS RODRIGO CARRILLO FLORES, quien actuó en su calidad de VICEMINISTRO DE CULTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES y ELFA ODILDA RAMÍREZ DEL CID DE FRANCO, quien actuó en su calidad de Propietaria de la empresa mercantil denominada ELDA CONSTRUCCIONES, el cual proroga el plazo del contrato administrativo número MCD GUION DGA GUION CIENTO TREINTA GUION DOS MIL VEINTITRÉS (MCD-DGA-130-2023), de fecha 6 de marzo de 2023, para la "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, GUATEMALA, GUATEMALA", mismo que fue improbadado por medio del Acuerdo Ministerial número 476-2025, de fecha 2 de junio de 2025 emitido por el Doctor Francisco Aguilar Chang en su calidad de Viceministro del Deporte y la Recreación, encargado del Despacho Ministerial.

### CONSIDERANDO:

Que, ELFA ODILDA RAMÍREZ DEL CID DE FRANCO, en su calidad de Propietaria de la empresa mercantil denominada ELDA CONSTRUCCIONES, interpuso Recurso de Reposición en contra del Acuerdo Ministerial número 476-2025, de fecha 2 de junio de 2025, emitido por el Doctor Francisco Aguilar Chang en su calidad de Viceministro del Deporte y la Recreación, encargado del Despacho Ministerial, manifestando que el Acuerdo impugnado es abusivo y contradictorio, toda vez que no se verificó ninguna de las actuaciones, informes y dictámenes emitidos en el expediente administrativo por parte del Ministerio de Cultura y Deportes, porque quien lo emite viene a contradecir lo que plasmó la señora Ministra en la Resolución Ministerial Número 155-2025, de fecha 14 de mayo de 2025.

### CONSIDERANDO:

Que en virtud de la finalización de las diligencias dentro del Recurso de Reposición interpuesto, se emitió la RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO 348-2025, de fecha tres de septiembre de dos mil veinticinco, la cual declaró CON LUGAR el referido recurso, dejando sin efecto el Acuerdo



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Ministerial número 476-2025, de fecha 2 de junio de 2025 emitido por el Doctor Francisco Aguilar Chang en su calidad de Viceministro del Deporte y la Recreación, encargado del Despacho Ministerial y en consecuencia ordenando que se emita el Acuerdo Ministerial de aprobación correspondiente.

POR TANTO:

Con base en lo considerado y con fundamento en los Artículos 194 literales a), f) e i) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 22 y 27 literales a), f) y m) de la Ley del Organismo Ejecutivo; 48 y 51 de la Ley de Contrataciones del Estado; 42 y 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; Decreto Número 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco; Acuerdo Gubernativo Número 271-2024, de fecha 27 de diciembre de 2024, que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco y 7 numerales 3 y 4 del Acuerdo Gubernativo Número 27-2008 de fecha 10 de enero de 2008, Reglamento Orgánico del Ministerio de Cultura y Deportes.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Aprobar el contenido del CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MCD GUION DGA GUION CINCUENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTICINCO (MCD-DGA-51-2025) de fecha 15 de mayo de 2025, suscrito entre el Licenciado LUIS RODRIGO CARRILLO FLORES, quien actuó en su calidad de VICEMINISTRO DE CULTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES y ELFA ODILDA RAMÍREZ DEL CID DE FRANCO, quien actuó en su calidad de Propietaria de la empresa mercantil denominada ELDA CONSTRUCCIONES, el cual prorroga el plazo del contrato administrativo número MCD GUION DGA GUION CIENTO TREINTA GUION DOS MIL VEINTITRÉS (MCD-DGA-130-2023) de fecha seis de marzo de dos mil veintitrés (06/03/2023), para la "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, GUATEMALA, GUATEMALA".

ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo Ministerial surte sus efectos legales inmediatamente.

NOTIFÍQUESE

  
Licenciado Eder Orián Salazar Cayoy  
Director  
Dirección de Asuntos Jurídicos  
Ministerio de Cultura y Deportes



  
Licenciada  
Liwy del Carmen Immacolata Grazioso Sierra  
Ministra de Cultura y Deportes






Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

Guatemala, 02 de octubre de 2025  
OFICIO DPM/DGDR-405-2025

Licenciada  
**Mariela Alejandra Morataya**  
Directora de Planificación y Modernización Institucional  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho



Licenciada Morataya:

HORA: 15:52 RESPONSABLE:

De manera atenta, me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de sus labores.

Por este medio se traslada el OFICIO DIF-YGG-5876-2025/jtm, en seguimiento al Conocimiento DIF-PLANI-001-2025/wn, en relación al cumplimiento del comprobante de Ejecución de Metas de los Proyectos en Ejecución y el OFICIO DIF-YGG-5907-2025/jtm donde remiten el informe mensual de Avances y Logros, correspondiente al mes de septiembre 2025, de la Dirección de Infraestructura Física.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

**Sofía Annajael Díaz Alecio**  
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Archivo

Delegación de Planificación y Modernización, Dirección General del Deporte y la Recreación  
7a. av. 3-67, Zona 2 Guatemala, ciudad | Teléfono: +502 32936770  
Correo: planificacióndeporte@mcd.gob.gt  
Síguenos como Cultura y Deportes [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)





Señora

**Sofia Annajael Díaz Alecío**

Delegada de Planificación y Modernización en Funciones

Dirección General del Deporte y la Recreación

Ministerio Cultura y Deportes

Presente

Estimada Señora Díaz:

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento al **OFICIO DIF-PLANI-5866-2025/wp**, de fecha 01 de octubre de 2025, emitido por el Departamento de Planificación de Proyectos, quien remite comprobante de ejecución de metas del mes de septiembre del presente año de los proyectos en ejecución de la Dirección de Infraestructura Física.

Así mismo, informa que mediante **OFICIO DIF-DSP-5857-2025/pc**, de fecha 01 de octubre de 2025, emitido por el Departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó al Departamento de Planificación de Proyectos la realización de avances físicos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL, ALTA VERAPAZ.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO.

Así mismo se realizaron avances administrativos en los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDE LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO.
- CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS.
- CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS.
- CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS.

Lo anterior, se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA del mes de septiembre de 2025.

Se adjunta cuadro firmado y sellado por mi persona y por el Director General del Deporte y la Recreación.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

C.c DIF


*Ing. Yidja Girón Gutiérrez*  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación





Ministerio de  
Cultura y Deportes

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
DIRECCIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN



OFICIO DIF-PLANI-5866-2025/wp  
Guatemala, 01 de octubre de 2025

Ingeniera  
Yidja Girón Gutiérrez  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación

Estimada Ingeniera

Es grato para mi saludarla y al mismo tiempo trasladar el Comprobante de ejecución de metas del mes de septiembre de los proyectos en ejecución de la Dirección de infraestructura Física.

Se informa que mediante **OFICIO DIF-DSP-5857-2025/pc** de fecha 01 de octubre de 2025, emitido por el departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó a este departamento que se realizaron avances físicos de los siguientes proyectos:

1. CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS
2. AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL, ALTA VERAPAZ.
3. CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO

Así mismo se realizaron avances administrativos de los siguientes proyectos:

4. CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA
5. CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO
6. CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS
7. CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS
8. CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS

Debido a lo anterior se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCION DE METAS POR PROGRAMA del mes de septiembre de 2025.

Sin otro particular me despido de su persona.

Atentamente,

Ing. Mauricio Leonel Ramirez Guzman  
Jefe de Planificación de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación

CC. Archivo de Planificación de Proyectos

Dirección de Infraestructura Física  
6a. Calle y 6a. Avenida, Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura Teléfono: +502 2355-3838  
Correo: direccioninfraestructura@mdc.gob.gt  
Síguenos como Cultura y Deportes

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-

Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Periodo/Mes : septiembre

| SNIP                                                                             | Nombre                                                                                                                                                      | Unidad de Medida | Ejecutado |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Programa : CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Metro cuadrado |                                                                                                                                                             |                  |           |
| Estructura : 13-0-1                                                              |                                                                                                                                                             |                  |           |
| 239667                                                                           | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL CAJOLA, QUETZALTENANGO                                                               | Metro cuadrado   | 2,024.06  |
| 244285                                                                           | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS                                                                | Metro cuadrado   | 384.89    |
| 278737                                                                           | AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL)ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ                                                  | Metro cuadrado   | 306.21    |
| 285300                                                                           | AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ                                 | Metro cuadrado   | 1,332.96  |
| 297782                                                                           | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) PARAJE POGUART ZONA 3, ALMOILONGA, QUETZALTENANGO                                     | Metro cuadrado   | .00       |
| 298222                                                                           | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL CABAÑAS, ZACAPA                                                        | Metro cuadrado   | .00       |
| 298794                                                                           | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA                                                                             | Metro cuadrado   | .00       |
| 299365                                                                           | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POUDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO                                    | Metro cuadrado   | .00       |
| 300329                                                                           | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POUDEPORTIVO) BARRIO LA CANCHA, MORALES, IZABAL                                                        | Metro cuadrado   | .00       |
| 300364                                                                           | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA BUENA VISTA, CHINAUTLA, GUATEMALA                                                                                  | Metro cuadrado   | .00       |
| 301096                                                                           | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS                                                                               | Metro cuadrado   | .00       |
| 301097                                                                           | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS                                                                              | Metro cuadrado   | .00       |
| 301098                                                                           | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS                                                                                     | Metro cuadrado   | .00       |
| 306712                                                                           | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POUDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO                                         | Metro cuadrado   | .00       |
| 316428                                                                           | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, LOTIFICACION MONTE DE LOS OUVOS ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA                                         | Metro cuadrado   | .00       |
| 331164                                                                           | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ | Metro cuadrado   | .00       |
| 334748                                                                           | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POUDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ                               | Metro cuadrado   | .00       |
| 336815                                                                           | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POUDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO                                              | Metro cuadrado   | .00       |

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Periodo/Mes : septiembre

| SNIP | Nombre | Unidad de Medida | Ejecutado |
|------|--------|------------------|-----------|
|------|--------|------------------|-----------|

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION

| Programa | Estructura | Unidad /medida | Ejecutado |
|----------|------------|----------------|-----------|
|----------|------------|----------------|-----------|

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

13-0-1 Metro cuadrado

2,024.06

Ing. Yafsa Giron Gutierrez  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Ministerio de Cultura y Deportes

Dra. Marjorie Denisse Lozano Diaz  
Directora General del Deporte y la Recreación  
Ministerio del Deporte y la Recreación  
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma y sello Autoridad maxima



Ministerio de  
Cultura y Deportes

**OFICIO DIF-DSP-5857-2025/pc**  
Guatemala, 01 de octubre de 2025

**Ingeniero**  
**Mauricio Leonel Ramírez Guzmán**  
Jefe de Planificación de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Presente



**Estimado Ingeniero Ramírez:**

Reciba un cordial saludo esperando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.

Por medio de la presente, me permito informar que se realizó el seguimiento respectivo a los siguientes proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SINIP-, del mes de **septiembre**, esto con el fin de continuar con los trámites correspondientes. (se adjunta cuadro y justificaciones).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

**Ing. Rosa Aminta Girón Feliz**  
Jefe de Supervisión de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación

**Vo.Bo.**

**Ing. Yajá Girón Gutiérrez**  
Directiva de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c. :Departamento de Supervisión de Proyectos





CUADRO DE PROYECTOS Y SU TIPO DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA  
NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SINIP-.

| NO. | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                              | SEGUIMIENTO    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA<br>LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA.                                             | ADMINISTRATIVO |
| 2   | CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y<br>RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE<br>BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO. | ADMINISTRATIVO |
| 3   | CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y<br>RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.                                 | FÍSICO         |
| 4   | CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO,<br>LA BLANCA, SAN MARCOS.                                                       | ADMINISTRATIVO |
| 5   | CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA<br>BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS.                                               | ADMINISTRATIVO |
| 6   | CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS<br>MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS.                                                | ADMINISTRATIVO |
| 7   | AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS<br>(CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA<br>VERAPAZ                 | FÍSICO         |
| 8   | CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y<br>RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ,<br>QUETZALTENANGO                             | FÍSICO         |





## JUSTIFICACIONES

### "CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA"

- En espera del pago de la estimación final según acta de recepción y liquidación No.3-2025.

### "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO"

- Se dio por finalizado el contrato administrativo DGDR-104-2023 de fecha 13 de octubre de 2023, aprobado por acuerdo ministerial No. 1151-2023, mediante acuerdo ministerial 841-2025 de fecha 3 de septiembre de 2025.

### "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS"

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

### "CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS"

- **Problema:** Se está a espera que la comisión de recepción y liquidación realice la visita final y las actas.
- **Acciones:** Realizar la visita final con la comisión de recepción y liquidación del proyecto.

### "CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS"

- **Problema:** Se está a espera que la comisión de recepción y liquidación realice la visita final y las actas.
- **Acciones:** Realizar la visita final con la comisión de recepción y liquidación del proyecto.

### "CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS"

- **Problema:** Se está a espera que la comisión de recepción y liquidación realice la visita final y las actas.
- **Acciones:** Realizar la visita final con la comisión de recepción y liquidación del proyecto.

### "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ"

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

### "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO"

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.





Ministerio de  
Cultura y Deportes

“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES  
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO  
LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS”

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PROYECTO:<br>CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS<br>DELICIAS, AYTUTLA, SAN MARCOS<br>MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES<br>(MUCUDE)<br>DGR-42-2022<br>DGR-60-2023<br>17 de mayo de 2023<br>6 de diciembre de 2023<br>17 de septiembre de 2025 | EJECUTOR:<br>DGR-42-2022<br>DGR-60-2023<br>17 de mayo de 2023<br>6 de diciembre de 2023<br>17 de septiembre de 2025 | CÓDIGO DEL PROYECTO:<br>DGR-SC-L-09-2022<br>242185<br>MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:<br>Q 3,163,500.00<br>MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:<br>1 de octubre de 2025<br>24285-01-10-25 | PLAZO ORIGINAL (DÍAS CALENDARIO)<br>PRORROGA AUTORIZADA (DÍAS CALENDARIO)<br>SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DÍAS CALENDARIO)<br>PLAZO MODIFICADO (DÍAS CALENDARIO)<br>TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS CALENDARIO)<br>DÍAS CALENDARIO DE ATRASO EN LA ENTREGA SEGÚN ART. 85 L.C.E<br>EMPRESA: MULTISERVICIOS DEL NOROCCIDENTE | 90<br>90<br>24<br>204<br>868<br>664 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |

| REGLON | DESCRIPCION                                             | CANTIDADES CONTRATADAS |                  |                     | ORDEN DE CAMBIO |          | TRABAJO SUPLEMENTARIO |          | CANTIDADES MODIFICADAS |          | CANTIDADES EJECUTADAS |                         | COSTO EJECUTADO             |                      |                 | PENDIENTE DE EJECUTAR |              |         |          |             |         |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------|----------|-------------|---------|
|        |                                                         | CANTIDAD               | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Q) | PRECIO TOTAL    | CANTIDAD | COSTO TOTAL           | CANTIDAD | COSTO TOTAL            | CANTIDAD | COSTO TOTAL           | ESTE PERIODO (CANTIDAD) | PERIODO ANTERIOR (CANTIDAD) | ACUMULADO A LA FECHA | ESTEPERIODO (Q) | PERIODO ANTERIOR (Q)  | TOTAL (Q)    | %       | CANTIDAD | VALOR (Q)   | %       |
| 1.00   | TRABAJOS PRELIMINARES                                   | 2,000.00               | m²               | 16.51               | 33,020.00       |          |                       |          |                        | 2000.00  | Q 33,020.00           |                         |                             | 2000.00              | Q -             | Q 33,020.00           | Q 33,020.00  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 1.01   | TRAZO Y REPLANTEO                                       | 1,452.00               | m²               | 63.42               | 93,345.64       |          |                       |          |                        | 1452.00  | Q 93,345.64           |                         |                             | 933.00               | Q 35,509.98     | Q 98,345.62           | Q 98,345.62  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 1.02   | CONFORMACION DE SUB-BASANTE Y PLATAFORMA                | 1,452.00               | m²               | 74.00               | 107,448.00      |          |                       |          |                        | 1452.00  | Q 107,448.00          |                         |                             | 1084.00              | Q 27,233.00     | Q 107,448.00          | Q 107,448.00 | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 1.03   | COLOCACION Y CONFORMACION DE CAPA SUB-BASE Y PLATAFORMA | 1,452.00               | m²               | 74.00               | 107,448.00      |          |                       |          |                        | 1452.00  | Q 107,448.00          |                         |                             | 1084.00              | Q 27,233.00     | Q 107,448.00          | Q 107,448.00 | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 1.04   | ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO                   | 1.00                   | unidad           | 3,068.09            | 3,068.09        |          |                       |          |                        | 1.00     | Q 3,068.09            |                         |                             | 1.00                 | Q -             | Q 3,068.09            | Q 3,068.09   | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 2.00   | EXCAVACIONES + CIMENTACIONES                            | 250.00                 | m³               | 44.50               | 11,125.00       |          |                       |          |                        | 250.00   | Q 11,125.00           |                         |                             | 250.00               | Q -             | Q 11,125.00           | Q 11,125.00  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 2.01   | EXCAVACION ESTRUCTURAL                                  | 133.00                 | m³               | 75.00               | 9,975.00        |          |                       |          |                        | 133.00   | Q 9,975.00            |                         |                             | 133.00               | Q -             | Q 9,975.00            | Q 9,975.00   | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 2.02   | RELLENO ESTRUCTURAL                                     | 14.00                  | unidad           | 7,246.00            | 101,444.00      |          |                       |          |                        | 14.00    | Q 101,444.00          |                         |                             | 14.00                | Q -             | Q 101,444.00          | Q 101,444.00 | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 2.03   | ZAPATA TIPO Z-1                                         | 20.00                  | unidad           | 1,018.10            | 20,362.00       |          |                       |          |                        | 20.00    | Q 20,362.00           |                         |                             | 20.00                | Q -             | Q 20,362.00           | Q 20,362.00  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 2.04   | ZAPATA TIPO Z-2                                         | 129.00                 | m                | 470.00              | 60,630.00       |          |                       |          |                        | 129.00   | Q 60,630.00           |                         |                             | 129.00               | Q -             | Q 60,630.00           | Q 60,630.00  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 2.05   | CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1                              | 36.81                  | m                | 325.42              | 11,978.71       |          |                       |          |                        | 36.81    | Q 11,978.71           |                         |                             | 36.81                | Q -             | Q 11,978.71           | Q 11,978.71  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 2.06   | CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-2                              | 30.42                  | m                | 293.34              | 8,933.40        |          |                       |          |                        | 30.42    | Q 8,933.40            |                         |                             | 30.42                | Q -             | Q 8,933.40            | Q 8,933.40   | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 2.07   | CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-3                              | 131.04                 | m                | 461.46              | 61,392.64       |          |                       |          |                        | 131.04   | Q 61,392.64           |                         |                             | 131.04               | Q -             | Q 61,392.64           | Q 61,392.64  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 2.08   | CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-4                              | 16.14                  | m                | 286.38              | 4,622.17        |          |                       |          |                        | 16.14    | Q 4,622.17            |                         |                             | 16.14                | Q -             | Q 4,622.17            | Q 4,622.17   | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 2.09   | CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-5                              | 17.70                  | m³               | 285.41              | 5,051.76        |          |                       |          |                        | 17.70    | Q 5,051.76            |                         |                             | 17.70                | Q -             | Q 5,051.76            | Q 5,051.76   | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 2.10   | GRUAS PARA ESCENARIO, ORQUIDA Y GRADERIO                | 15.40                  | m                | 1,127.82            | 17,368.43       |          |                       |          |                        | 15.40    | Q 17,368.43           |                         |                             | 15.40                | Q -             | Q 17,368.43           | Q 17,368.43  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 3.00   | MUROS, COLUMNAS + SOLERAS                               | 81.60                  | m                | 716.07              | 58,341.61       |          |                       |          |                        | 81.60    | Q 58,341.61           |                         |                             | 81.60                | Q -             | Q 58,341.61           | Q 58,341.61  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 3.01   | COLUMNA TIPO C-1                                        | 252.12                 | m                | 495.86              | 125,016.22      |          |                       |          |                        | 252.12   | Q 125,016.22          |                         |                             | 199.80               | Q -             | Q 99,072.83           | Q 99,072.83  | 79.23%  | 52.32    | Q 25,943.39 | 20.75%  |
| 3.02   | COLUMNA TIPO C-2                                        | 143.60                 | m                | 432.08              | 62,143.82       |          |                       |          |                        | 143.60   | Q 62,143.82           |                         |                             | 135.60               | Q -             | Q 60,315.58           | Q 60,315.58  | 97.21%  | 4.00     | Q 1,728.24  | 2.79%   |
| 3.03   | COLUMNA TIPO C-3                                        | 272.54                 | m                | 367.15              | 100,209.92      |          |                       |          |                        | 272.54   | Q 100,209.92          |                         |                             | 177.70               | Q -             | Q 65,242.56           | Q 65,242.56  | 65.11%  | 55.24    | Q 34,967.36 | 34.89%  |
| 3.04   | COLUMNA TIPO C-4                                        | 61.30                  | m                | 251.00              | 15,386.30       |          |                       |          |                        | 61.30    | Q 15,386.30           |                         |                             | 58.60                | Q -             | Q 14,703.60           | Q 14,703.60  | 95.60%  | 2.70     | Q 877.70    | 4.40%   |
| 3.05   | COLUMNA TIPO C-5                                        | 8.80                   | m                | 915.30              | 8,054.64        |          |                       |          |                        | 8.80     | Q 8,054.64            |                         |                             | 8.80                 | Q -             | Q 8,054.64            | Q 8,054.64   | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 3.06   | COLUMNA TIPO C-6                                        | 14.00                  | unidad           | 10,377.00           | 145,278.00      |          |                       |          |                        | 14.00    | Q 145,278.00          |                         |                             | 14.00                | Q -             | Q 145,278.00          | Q 145,278.00 | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 3.07   | COLUMNA TIPO C-7                                        | 109.83                 | m                | 350.92              | 38,559.09       |          |                       |          |                        | 109.83   | Q 38,559.09           |                         |                             | 109.83               | Q -             | Q 38,559.09           | Q 38,559.09  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 3.08   | SOLERA HIDROFUGA TIPO SH-1                              | 241.06                 | m                | 311.58              | 75,109.47       |          |                       |          |                        | 241.06   | Q 75,109.47           |                         |                             | 84.57                | Q -             | Q 26,350.32           | Q 26,350.32  | 35.00%  | 158.49   | Q 48,750.15 | 64.92%  |
| 3.09   | SOLERA HIDROFUGA TIPO SH-2                              | 13.14                  | m                | 227.46              | 2,988.82        |          |                       |          |                        | 13.14    | Q 2,988.82            |                         |                             | 13.14                | Q -             | Q 2,988.82            | Q 2,988.82   | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 3.10   | SOLERA HIDROFUGA TIPO SH-3                              | 256.90                 | m                | 350.92              | 90,151.35       |          |                       |          |                        | 256.90   | Q 90,151.35           |                         |                             | 225.32               | Q -             | Q 79,699.39           | Q 79,699.39  | 87.71%  | 31.58    | Q 11,057.08 | 12.39%  |
| 3.11   | SOLERA INTERMEDIA TIPO B-1                              | 313.37                 | m                | 311.58              | 97,639.82       |          |                       |          |                        | 313.37   | Q 97,639.82           |                         |                             | 173.87               | Q -             | Q 54,174.41           | Q 54,174.41  | 55.48%  | 139.50   | Q 43,465.41 | 44.52%  |
| 3.12   | SOLERA INTERMEDIA TIPO B-2                              | 13.14                  | m                | 227.46              | 2,988.82        |          |                       |          |                        | 13.14    | Q 2,988.82            |                         |                             | 13.14                | Q -             | Q 2,988.82            | Q 2,988.82   | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 3.13   | SOLERA INTERMEDIA TIPO B-3                              | 132.64                 | m                | 240.27              | 31,868.41       |          |                       |          |                        | 132.64   | Q 31,868.41           |                         |                             | 132.64               | Q -             | Q 31,868.41           | Q 31,868.41  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 3.14   | SOLERA BLOCK "U" DE 0.15M                               | 132.28                 | m                | 311.58              | 41,410.50       |          |                       |          |                        | 132.28   | Q 41,410.50           |                         |                             | 132.28               | Q -             | Q 41,410.50           | Q 41,410.50  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 3.15   | SOLERA BLOCK "U" DE 0.15M                               | 212.26                 | m                | 311.58              | 66,142.20       |          |                       |          |                        | 212.26   | Q 66,142.20           |                         |                             | 137.12               | Q -             | Q 42,723.85           | Q 42,723.85  | 64.59%  | 75.16    | Q 23,418.35 | 35.41%  |
| 3.16   | SOLERA CORONA TIPO SC-1                                 | 13.14                  | m                | 227.46              | 2,988.82        |          |                       |          |                        | 13.14    | Q 2,988.82            |                         |                             | 13.14                | Q -             | Q 2,988.82            | Q 2,988.82   | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 3.17   | SOLERA CORONA TIPO SC-2                                 | 454.57                 | m²               | 218.92              | 99,514.46       |          |                       |          |                        | 454.57   | Q 99,514.46           |                         |                             | 415.80               | Q -             | Q 36,407.95           | Q 36,407.95  | 84.89%  | 18.53    | Q 6,502.55  | 15.15%  |
| 3.18   | SOLERA CORONA TIPO SC-3                                 | 101.66                 | m²               | 203.62              | 20,700.01       |          |                       |          |                        | 101.66   | Q 20,700.01           |                         |                             | 101.66               | Q -             | Q 20,700.01           | Q 20,700.01  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 3.19   | LEVANTADO DE BLOQUE DE 0.15M X 0.15M X 0.39 M.          | 301.8                  | m²               | 220.70              | 66,456.73       |          |                       |          |                        | 301.8    | Q 66,456.73           |                         |                             | 20.00                | Q -             | Q 3,460.00            | Q 3,460.00   | 66.27%  | 10.18    | Q 1,761.34  | 33.73%  |
| 3.20   | LEVANTADO DE BLOQUE DE 0.15M X 0.15M X 0.39 M.          | 310.18                 | m²               | 220.70              | 68,456.73       |          |                       |          |                        | 310.18   | Q 68,456.73           |                         |                             | 287.00               | Q -             | Q 63,340.50           | Q 63,340.50  | 92.53%  | 23.18    | Q 5,115.83  | 7.47%   |
| 3.21   | LEVANTADO DE BLOQUE DE 0.15M X 0.15M X 0.39 M.          | 310.18                 | m²               | 220.70              | 68,456.73       |          |                       |          |                        | 310.18   | Q 68,456.73           |                         |                             | 287.00               | Q -             | Q 63,340.50           | Q 63,340.50  | 92.53%  | 23.18    | Q 5,115.83  | 7.47%   |
| 3.22   | LEVANTADO DE BLOQUE DE 0.15M X 0.15M X 0.39 M.          | 310.18                 | m²               | 220.70              | 68,456.73       |          |                       |          |                        | 310.18   | Q 68,456.73           |                         |                             | 287.00               | Q -             | Q 63,340.50           | Q 63,340.50  | 92.53%  | 23.18    | Q 5,115.83  | 7.47%   |
| 3.23   | BANCAS PARA VESTIGIOS                                   | 2.00                   | unidad           | 935.00              | 1,870.00        |          |                       |          |                        | 2.00     | Q 1,870.00            |                         |                             | 2.00                 | Q -             | Q 1,870.00            | Q 1,870.00   | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 3.24   | LOSAS DE GRADERIOS                                      | 31.55                  | m²               | 504.95              | 15,931.17       |          |                       |          |                        | 31.55    | Q 15,931.17           |                         |                             | 28.55                | Q -             | Q 14,416.32           | Q 14,416.32  | 90.49%  | 3.00     | Q 1,514.85  | 9.51%   |
| 4.00   | LOSAS, VIGAS + TECHO                                    | 127.05                 | m²               | 466.91              | 59,207.84       |          |                       |          |                        | 127.05   | Q 59,207.84           |                         |                             | 114.00               | Q -             | Q 53,113.74           | Q 53,113.74  | 89.71%  | 13.08    | Q 6,094.10  | 10.29%  |
| 4.01   | ORQUIDA                                                 | 3.00                   | unidad           | 1,089.91            | 3,269.85        |          |                       |          |                        | 3.00     | Q 3,269.85            |                         |                             | 0.00                 | Q -             | Q -                   | Q -          | 0.00%   | 3.00     | Q 3,269.85  | 100.00% |
| 4.02   | VIGA V-1                                                | 14.00                  | unidad           | 1,118.35            | 15,656.90       |          |                       |          |                        | 14.00    | Q 15,656.90           |                         |                             | 2.00                 | Q -             | Q 2,236.70            | Q 2,236.70   | 68.07%  | 1.00     | Q 1,118.35  | 31.33%  |
| 4.03   | VIGA V-2                                                | 14.00                  | unidad           | 1,118.35            | 15,656.90       |          |                       |          |                        | 14.00    | Q 15,656.90           |                         |                             | 14.00                | Q -             | Q 15,656.90           | Q 15,656.90  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 4.04   | VIGA METÁLICA DE ALMA LLENA                             | 1,151.24               | m                | 195.68              | 225,274.64      |          |                       |          |                        | 1,151.24 | Q 225,274.64          |                         |                             | 1,000.00             | Q -             | Q 195,680.00          | Q 195,680.00 | 86.88%  | 151.24   | Q 29,594.64 | 13.14%  |
| 4.05   | COSTANERA DE 6" X 7" X 1/16"                            | 1,038.43               | m²               | 265.59              | 273,796.67      |          |                       |          |                        | 1,038.43 | Q 273,796.67          |                         |                             | 920.00               | Q -             | Q 244,347.80          | Q 244,347.80 | 88.80%  | 118.43   | Q 31,453.82 | 11.40%  |
| 4.06   | FLAMINA TROCULADA DE ALUMINIO CALIBRE 24                | 37.30                  | m                | 165.00              | 6,154.50        |          |                       |          |                        | 37.30    | Q 6,154.50            |                         |                             | 36.00                | Q -             | Q 5,940.00            | Q 5,940.00   | 95.51%  | 1.30     | Q 214.50    | 3.49%   |
| 4.07   | CAPOTE CALIBRE 24                                       | 72.00                  | m                | 178.00              | 12,816.00       |          |                       |          |                        | 72.00    | Q 12,816.00           |                         |                             | 72.00                | Q -             | Q 12,816.00           | Q 12,816.00  | 100.00% | 0.00     | Q -         | 0.00%   |
| 4.08   | RIGIDIZANTE ARMADO TIPO CHIT ENTRE VIGAS DE ALMA LLENA  |                        |                  |                     |                 |          |                       |          |                        |          |                       |                         |                             |                      |                 |                       |              |         |          |             |         |



|                                                                                       |                                                                                              |  |  |                                        |  |  |                                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|
| PROYECTO:                                                                             | "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS OLIVAS, AUTULÁ, SAN MARCOS" |  |  | CODIGO DEL PROYECTO: DGBR-SC-L-09-2022 |  |  | PLAZO ORIGINAL (DÍAS CALENDARIO): 90                        |  |  |
| EXECUTOR:                                                                             | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)                                                    |  |  | SHIP: 34-2285                          |  |  | PRORROGA AUTORIZADA (DÍAS CALENDARIO): 90                   |  |  |
| NÚMERO DE CONTRATO:                                                                   | DGBR-08-2023                                                                                 |  |  | Q                                      |  |  | SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DÍAS CALENDARIO): 24        |  |  |
| NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:                                              | DGBR-08-2023 - DGBR-08-2023                                                                  |  |  | 3,160,500.00                           |  |  | PLAZO MODIFICADO (DÍAS CALENDARIO): 868                     |  |  |
| FECHA DE INICIACIÓN:                                                                  | 17 de mayo de 2023                                                                           |  |  | 1 de octubre de 2025                   |  |  | TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS CALENDARIO): 664                  |  |  |
| FECHA DE FINALIZACIÓN:                                                                | 6 de diciembre de 2023                                                                       |  |  | 24/235-01-10-25                        |  |  | DÍAS CALENDARIO DE ATRASO EN LA ENTREGA SEGÚN ART. 85 L.C.E |  |  |
| FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN SEGÚN JUNTA COORDINATORIA ACTA ADMINISTRATIVA No.14-2024: | 17 de septiembre de 2024                                                                     |  |  | MULTIERVENIOS DEL INOORIENTE EMPRESAL  |  |  |                                                             |  |  |

| RENGLON | DESCRIPCIÓN                                                                                            | CANTIDADES CONTRATADAS |                  |                     | ORDEN DE CAMBIO |             |          | TRABAJO SUPLEMENTARIO |          |             | CANTIDADES MODIFICADAS |             |          | CANTIDADES EJECUTADAS   |                             |                      | PENDIENTE DE EJECUTAR |                      |           |          |             |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|-----------------------|----------|-------------|------------------------|-------------|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|
|         |                                                                                                        | CANTIDAD               | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Q) | CANTIDAD        | COSTO TOTAL | CANTIDAD | COSTO TOTAL           | CANTIDAD | COSTO TOTAL | CANTIDAD               | COSTO TOTAL | CANTIDAD | ESTE PERÍODO (CANTIDAD) | PERÍODO ANTERIOR (CANTIDAD) | ACUMULADO A LA FECHA | ESTE PERÍODO (Q)      | PERÍODO ANTERIOR (Q) | TOTAL (Q) | %        | CANTIDAD    | VALOR (Q) |
| 5.00    | CIRCULACIÓN, ACCESOS Y ACABADOS                                                                        | 288.78                 | m                | Q 41.11             | Q 11,871.75     | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 170.00   | Q 170.00                | 170.00                      | Q 7,088.70           | Q 6,988.70            | Q 13,867.40          | 58.87%    | 118.78   | Q 4,883.05  | 41.13%    |
| 5.01    | BORDILLO EN CAMINAMIENTO PEATONAL EXTERIOR                                                             | 112.61                 | m²               | Q 89.14             | Q 10,051.55     | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 80.00    | Q 80.00                 | 80.00                       | Q 7,151.20           | Q 7,151.20            | Q 17,202.75          | 51.03%    | 32.61    | Q 2,900.35  | 28.56%    |
| 5.02    | CAMINAMIENTO PEATONAL EXTERIOR                                                                         | 293.38                 | m²               | Q 140.84            | Q 41,318.64     | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 150.00   | Q 150.00                | 150.00                      | Q 21,126.00          | Q 21,126.00           | Q 62,434.64          | 48.87%    | 143.38   | Q 20,193.64 | 48.87%    |
| 5.03    | PISO DE CONCRETO ALISADO CON JUNTAS DE DILATACIÓN                                                      | 1,391.33               | m²               | Q 15.50             | Q 21,565.62     | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 1,144.00 | Q 1,144.00              | 1,144.00                    | Q 17,732.00          | Q 17,732.00           | Q 39,297.62          | 82.22%    | 247.33   | Q 3,833.62  | 17.78%    |
| 5.04    | REPELLO DE MUROS                                                                                       | 1,391.33               | m²               | Q 15.56             | Q 21,565.62     | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 21,565.62          | 0.00%     | 1,391.33 | Q 21,565.62 | 100.00%   |
| 5.05    | CERCHERO VERTICAL DE MUROS                                                                             | 1,391.33               | m²               | Q 15.26             | Q 21,231.70     | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 500.00   | Q 500.00                | 500.00                      | Q 7,520.57           | Q 11,040.00           | Q 18,560.57          | 35.94%    | 891.33   | Q 19,604.57 | 64.06%    |
| 5.06    | PINTURA VINÍLICA EN MUROS                                                                              | 1,391.33               | m²               | Q 22.08             | Q 30,720.57     | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 53.00    | Q 53.00                 | 53.00                       | Q 1,187.96           | Q 6,488.26            | Q 7,676.22           | 54.62%    | 44.04    | Q 5,991.38  | 45.38%    |
| 5.07    | AZULEJO EN BAÑOS                                                                                       | 97.04                  | m²               | Q 122.42            | Q 11,875.64     | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 11,875.64          | 0.00%     | 97.04    | Q 11,875.64 | 100.00%   |
| 5.08    | FAJOLETA DE LADRILLO EN EXTERIORES                                                                     | 3.75                   | m²               | Q 195.62            | Q 733.58        | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 733.58             | 0.00%     | 3.75     | Q 733.58    | 100.00%   |
| 5.09    | FORRO DE LÁMINA TROQUELEADA CALIBRE 24 (INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE COSTANERAS DOBLE DE 4" X 1/16") | 107.46                 | m²               | Q 274.80            | Q 29,530.01     | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 60.00    | Q 60.00                 | 60.00                       | Q 16,488.00          | Q 16,488.00           | Q 45,998.01          | 55.83%    | 47.46    | Q 13,042.01 | 44.17%    |
| 5.10    | INTERPANEACIÓN DE MURO INTERIOR EN RELLENO DE ESCANERIO                                                | 18.00                  | m²               | Q 23.60             | Q 424.80        | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 424.80             | 0.00%     | 18.00    | Q 424.80    | 100.00%   |
| 5.11    | PISO DE CONCRETO EN ÁREA DE PARQUEO CON JUNTAS DE DILATACIÓN *                                         | 204.00                 | m²               | Q 165.85            | Q 33,833.40     | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 33,833.40          | 0.00%     | 204.00   | Q 33,833.40 | 100.00%   |
| 5.12    | TOPES PARA VEHÍCULOS EN PARQUEO                                                                        | 8.00                   | unidad           | Q 181.00            | Q 1,448.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 1,448.00           | 0.00%     | 8.00     | Q 1,448.00  | 100.00%   |
| 5.13    | SEÑALIZACIÓN CON PINTURA DE TRÁFICO EN ÁREA DE PARQUEO                                                 | 42.50                  | m²               | Q 26.01             | Q 1,105.70      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 1,105.70           | 0.00%     | 42.50    | Q 1,105.70  | 100.00%   |
| 5.14    | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE - CONTRAPISO DE CONCRETO (0-10MM)                                         | 118.18                 | m²               | Q 15.75             | Q 1,861.38      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 46.00    | Q 46.00                 | 46.00                       | Q 721.80             | Q 7,118.50            | Q 7,840.38           | 38.97%    | 72.18    | Q 1,169.86  | 61.03%    |
| 5.15    | PROTECCIÓN DE COLUMNA METÁLICA                                                                         | 9.31                   | m²               | Q 150.00            | Q 1,395.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 6.00     | Q 6.00                  | 6.00                        | Q 900.00             | Q 900.00              | Q 2,295.00           | 64.45%    | 3.31     | Q 496.50    | 35.55%    |
| 5.16    | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE                                                                           | 37.50                  | m²               | Q 154.75            | Q 5,803.03      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 5,803.03           | 0.00%     | 37.50    | Q 5,803.03  | 100.00%   |
| 5.17    | FACHADAS ALUMINIO COMPUESTO                                                                            | 49.61                  | m²               | Q 227.95            | Q 11,308.60     | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 11,308.60          | 0.00%     | 49.61    | Q 11,308.60 | 100.00%   |
| 5.18    | MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                    | 1.00                   | unidad           | Q 7,150.00          | Q 7,150.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 7,150.00           | 0.00%     | 1.00     | Q 7,150.00  | 100.00%   |
| 6.00    | PUEBTAS Y VENTANAS                                                                                     | 3.00                   | unidad           | Q 2,701.00          | Q 8,103.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 2.00     | Q 2.00                  | 2.00                        | Q 5,402.00           | Q 5,402.00            | Q 13,505.00          | 66.67%    | 1.00     | Q 2,701.00  | 33.33%    |
| 6.01    | PUEBTAS TIPO P-1 (3.00 M. X 3.00 M.)                                                                   | 4.00                   | unidad           | Q 1,254.00          | Q 5,016.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 5,016.00           | 0.00%     | 4.00     | Q 5,016.00  | 100.00%   |
| 6.02    | PUEBTAS TIPO P-2 (0.75 M. X 1.50 M.)                                                                   | 6.00                   | unidad           | Q 1,576.00          | Q 9,456.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 9,456.00           | 0.00%     | 6.00     | Q 9,456.00  | 100.00%   |
| 6.03    | PUEBTAS TIPO P-3 (1.20 M. X 2.10 M.)                                                                   | 1.00                   | unidad           | Q 1,658.00          | Q 1,658.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 1,658.00           | 0.00%     | 1.00     | Q 1,658.00  | 100.00%   |
| 6.04    | PUEBTAS TIPO P-4 (1.50 M. X 2.10 M.)                                                                   | 2.00                   | unidad           | Q 1,637.00          | Q 3,274.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 3,274.00           | 0.00%     | 2.00     | Q 3,274.00  | 100.00%   |
| 6.05    | PUEBTAS TIPO P-5 (1.40 M. X 2.10 M.)                                                                   | 4.00                   | unidad           | Q 2,186.00          | Q 8,744.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 8,744.00           | 0.00%     | 4.00     | Q 8,744.00  | 100.00%   |
| 6.06    | VENTANA TIPO V-1 (2.15 M. X 1.00 M.)                                                                   | 3.00                   | unidad           | Q 2,054.00          | Q 6,162.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 6,162.00           | 0.00%     | 3.00     | Q 6,162.00  | 100.00%   |
| 6.07    | VENTANA TIPO V-2 (1.48 M. X 2.10 M.)                                                                   | 13.00                  | unidad           | Q 956.00            | Q 12,428.00     | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 12,428.00          | 0.00%     | 13.00    | Q 12,428.00 | 100.00%   |
| 6.08    | VENTANA TIPO V-3 (1.25 M. X 0.40 M.)                                                                   | 187.00                 | m²               | Q 258.09            | Q 48,022.83     | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 156.00   | Q 156.00                | 156.00                      | Q 39,514.04          | Q 40,362.04           | Q 79,876.08          | 83.42%    | 31.00    | Q 8,000.78  | 16.58%    |
| 6.09    | CERRAMIENTO DE MALLA (1.00Mx2.00M)                                                                     | 1.00                   | unidad           | Q 1,210.00          | Q 1,210.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 1,210.00           | 0.00%     | 1.00     | Q 1,210.00  | 100.00%   |
| 7.00    | ARTIFACTOS SANITARIOS                                                                                  | 7.00                   | unidad           | Q 1,216.10          | Q 8,512.70      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 3.00     | Q 3.00                  | 3.00                        | Q 3,648.30           | Q 3,648.30            | Q 12,161.00          | 42.86%    | 4.00     | Q 4,864.40  | 57.14%    |
| 7.01    | TOP DE CONCRETO PARA LAVAMANOS TIPO AQUALYN (OVALADO)                                                  | 2.08                   | m²               | Q 123.15            | Q 256.15        | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 256.15             | 0.00%     | 2.08     | Q 256.15    | 100.00%   |
| 7.02    | TOP DE CONCRETO PARA LAVAMANOS TIPO AQUALYN                                                            | 7.00                   | unidad           | Q 1,033.00          | Q 7,231.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 4.00     | Q 4.00                  | 4.00                        | Q 4,132.00           | Q 5,714.24            | Q 9,846.24           | 57.15%    | 3.00     | Q 3,099.00  | 28.41%    |
| 7.03    | SANITARIOS                                                                                             | 1.00                   | unidad           | Q 556.00            | Q 556.00        | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 556.00             | 0.00%     | 1.00     | Q 556.00    | 100.00%   |
| 7.04    | URINAL DE CONCRETO                                                                                     | 7.00                   | unidad           | Q 1,277.00          | Q 8,939.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 8,939.00           | 0.00%     | 7.00     | Q 8,939.00  | 100.00%   |
| 7.05    | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO                                                                         | 7.05                   | unidad           | Q 511.00            | Q 3,582.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 3,582.00           | 0.00%     | 7.05     | Q 3,582.00  | 100.00%   |
| 7.06    | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO                                                                         | 7.05                   | unidad           | Q 606.00            | Q 4,262.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 4,262.00           | 0.00%     | 7.05     | Q 4,262.00  | 100.00%   |
| 7.07    | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO                                                                         | 7.00                   | unidad           | Q 423.00            | Q 2,961.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 2,961.00           | 0.00%     | 7.00     | Q 2,961.00  | 100.00%   |
| 7.08    | BOITE PLÁSTICO CON TAPADORA ABATIBLE PARA BASURA                                                       | 3.00                   | unidad           | Q 728.00            | Q 2,184.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 2,184.00           | 0.00%     | 3.00     | Q 2,184.00  | 100.00%   |
| 7.09    | CAJÓN DE MADERA PARA ALUMINIO (0.40M X 0.60M)                                                          | 4.00                   | unidad           | Q 600.00            | Q 2,400.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 2,400.00           | 0.00%     | 4.00     | Q 2,400.00  | 100.00%   |
| 7.10    | CUCHA CROMADA                                                                                          | 8.00                   | unidad           | Q 270.50            | Q 2,164.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 4.00     | Q 4.00                  | 4.00                        | Q 1,082.00           | Q 1,082.00            | Q 3,246.00           | 50.00%    | 4.00     | Q 1,082.00  | 50.00%    |
| 7.11    | REPOSICIÓN DE REJILLA CROMADA-3x4                                                                      | 1.00                   | unidad           | Q 1,119.05          | Q 1,119.05      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 0.00     | Q 0.00                  | 0.00                        | Q 0.00               | Q 0.00                | Q 1,119.05           | 0.00%     | 1.00     | Q 1,119.05  | 100.00%   |
| 8.00    | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                                                                          | 81.00                  | m                | Q 48.00             | Q 3,888.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 60.00    | Q 60.00                 | 60.00                       | Q 2,880.00           | Q 2,880.00            | Q 6,768.00           | 75.00%    | 21.00    | Q 1,008.00  | 24.00%    |
| 8.01    | ACOFONIA HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE                                                                    | 21.50                  | m                | Q 54.10             | Q 1,163.15      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 20.50    | Q 20.50                 | 20.50                       | Q 1,109.05           | Q 1,109.05            | Q 2,272.20           | 95.35%    | 1.00     | Q 54.10     | 4.65%     |
| 8.02    | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC Ø1" PARA AGUA POTABLE                                                      | 25.00                  | m                | Q 62.00             | Q 1,550.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 22.00    | Q 22.00                 | 22.00                       | Q 1,364.00           | Q 1,364.00            | Q 2,914.00           | 87.00%    | 3.00     | Q 186.00    | 12.00%    |
| 8.03    | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC Ø1" PARA AGUA POTABLE                                                      | 85.00                  | m                | Q 89.00             | Q 7,565.00      | Q -         | Q -      | Q -                   | Q -      | Q -         | Q -                    | Q -         | 40.00    | Q 40.00                 | 40.00                       | Q 3,560.00           | Q 3,560.00            | Q 11,125.00          | 47.00%    | 45.00    | Q 4,005.00  | 52.95%    |
| 8.04    | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC Ø1" PARA AGUA POTABLE                                                      | 153.00                 | m                | Q 139.00            | Q 21,267.00     |             |          |                       |          |             |                        |             |          |                         |                             |                      |                       |                      |           |          |             |           |



PROYECTO:

\*CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS (MUCUPE)

EXECUTOR:

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUPE)

RUMERO DE CONTRATO:

DGDR-42-2022

RUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:

DGDR-08-2023, DGDR-60-2023

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

17 de mayo de 2023

FECHA DE FINALIZACIÓN:

6 de diciembre de 2023

FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN SEGÚN JUNTA CONCILIATORIA ACTA ADMINISTRATIVA No.14-2024:

17 de septiembre de 2024

CODIGO DEL PROYECTO:

000R-SC-L-05-2022

SHIP:

244285

MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:

Q 3,160,500.00

MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:

-

FECHA DE ELABORACIÓN:

1 de octubre de 2025

No. DE DOCUMENTO:

244285-01-10-25

PLAZO ORIGINAL (DIAS CALENDARIO)

90

PRORROGA AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO)

50

SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO)

24

PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO)

204

TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS CALENDARIO)

868

DIAS CALENDARIO DE ATRASO EN LA ENTREGA SEGÚN ART. 85 L.C.E

664

EMPRESA:

MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE

| REGION | DESCRIPCION                                          | CANTIDADES CONTRATADAS |                  |                     | ORDEN DE CAMBIO |          |             | TRABAJO SUPLEMENTARIO |             |          | CANTIDADES MODIFICADAS |                         |                             | CANTIDADES EJECUTADAS |                  |                      | COSTO EJECUTADO |   |          | PENDIENTE DE EJECUTAR |         |  |
|--------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|----------|-----------------------|---------|--|
|        |                                                      | CANTIDAD               | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Q) | PRECIO TOTAL    | CANTIDAD | COSTO TOTAL | CANTIDAD              | COSTO TOTAL | CANTIDAD | COSTO TOTAL            | ESTE PERIODO (CANTIDAD) | PERIODO ANTERIOR (CANTIDAD) | ACUMULADO A LA FECHA  | ESTE PERIODO (Q) | PERIODO ANTERIOR (Q) | TOTAL (Q)       | % | CANTIDAD | VALOR (Q)             | %       |  |
| 9.00   | INSTALACIONES ELECTRICAS                             |                        |                  |                     |                 |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          |                       |         |  |
| 9.01   | ACOMETIDA ELECTRICA MONGE/ESCA 120/240V 175 AMPERIOS | 1.00                   | unidad           | Q 2,129.00          | Q 2,129.00      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q 2,129.00            | 100.00% |  |
| 9.02   | TOMACORRIENTE 110 V EN PARED H= 50MT Q.30M           | 20.00                  | unidad           | Q 175.00            | Q 3,500.00      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q 1,750.00            | 50.00%  |  |
| 9.03   | TOMACORRIENTE 240 V EN PARED H= 50MT Q.30M           | 3.00                   | unidad           | Q 217.00            | Q 651.00        |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q 651.00              | 100.00% |  |
| 9.04   | LAMPARA TIPO CAMPANA DE ALUMINIO 150 WATTS LED       | 15.00                  | unidad           | Q 1,071.00          | Q 16,065.00     |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q 8,568.00            | 53.33%  |  |
| 9.05   | BOMBILLO LED DE 120V/120W                            | 9.00                   | unidad           | Q 327.00            | Q 2,943.00      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q 2,943.00            | 100.00% |  |
| 9.06   | REFLECTOR DOBLE TIPO SPOTLIGHT DE 150W / 120V        | 2.00                   | unidad           | Q 357.50            | Q 715.00        |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q 715.00              | 100.00% |  |
| 9.07   | LAMPARA LED DE SOBREPONER 17W 18 W/120V              | 4.00                   | unidad           | Q 296.50            | Q 1,186.00      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q 1,186.00            | 100.00% |  |
| 9.08   | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION ELECTRICA            | 1.00                   | unidad           | Q 2,129.00          | Q 2,129.00      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 10.00  | CANCHA POLIDEPORTIVA                                 |                        |                  |                     |                 |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          |                       |         |  |
| 10.01  | LOSA DE PISO CON RELLENO DE JUNTA DE DILATACION      | 448.00                 | m²               | Q 263.00            | Q 117,824.00    |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q 110,460.00          | 93.75%  |  |
| 10.02  | BASE PARA POSTE DE VOLEIBOL                          | 2.00                   | unidad           | Q 260.00            | Q 520.00        |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q 520.00              | 100.00% |  |
| 10.03  | BASE PARA TENSAR NET DE VOLEIBOL                     | 4.00                   | unidad           | Q 254.00            | Q 1,016.00      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 10.04  | POSTES PARA SOPORTE DE NET DE VOLEIBOL               | 2.00                   | unidad           | Q 460.00            | Q 920.00        |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 10.05  | MARCO Y SOPORTE PARA TENSAR DE BASKETEBOL            | 2.00                   | unidad           | Q 788.00            | Q 1,576.00      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 10.06  | CONTRAPESO PARA MARCOS DE TABLEROS                   | 4.00                   | unidad           | Q 390.00            | Q 1,572.00      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 10.07  | TABLERO DE BASKETEBOL                                | 2.00                   | unidad           | Q 832.93            | Q 1,665.86      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 10.08  | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA                    | 1.00                   | unidad           | Q 9,594.00          | Q 9,594.00      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 11.00  | MEJORES DE MITIGACION                                |                        |                  |                     |                 |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          |                       |         |  |
| 11.01  | ROTULO INDICACION, ENTRADA                           | 2.00                   | unidad           | Q 100.00            | Q 200.00        |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 11.02  | ROTULO INDICACION, OCUPACION MAXIMA DE PERSONAS      | 2.00                   | unidad           | Q 105.00            | Q 210.00        |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 11.03  | ROTULO INDICACION, PROHIBIDO FUMAR                   | 1.00                   | unidad           | Q 95.00             | Q 95.00         |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 11.04  | ROTULO INDICACION, SALIDA                            | 4.00                   | unidad           | Q 105.00            | Q 420.00        |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 11.05  | ROTULO INDICACION, RUTA DE EVACUACION (FLECHA)       | 17.00                  | unidad           | Q 84.00             | Q 1,428.00      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 11.06  | ROTULO INDICACION, SALIDA DE EMERGENCIA              | 4.00                   | unidad           | Q 84.00             | Q 336.00        |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 11.07  | ROTULO INDICACION, EXTINTORES CONTRA INCENDIO        | 4.00                   | unidad           | Q 85.00             | Q 340.00        |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 11.08  | ROTULO PUNTO DE REUNION                              | 2.00                   | unidad           | Q 102.50            | Q 205.00        |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 11.09  | EXTINTORES                                           | 4.00                   | unidad           | Q 452.50            | Q 1,810.00      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 11.10  | BARANDAS                                             | 40.70                  | m                | Q 358.00            | Q 14,570.60     |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 11.11  | RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD                | 22.92                  | m²               | Q 250.00            | Q 5,730.00      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 11.12  | BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD    | 6.00                   | unidad           | Q 1,578.00          | Q 9,468.00      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 11.13  | BIODIGESTOR 1,300 LITROS                             | 1.00                   | unidad           | Q 17,480.56         | Q 17,480.56     |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
| 11.14  | REFLECTOR DE EMERGENCIA DOBLE                        | 5.00                   | unidad           | Q 1,750.00          | Q 8,750.00      |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q -                   | 0.00%   |  |
|        |                                                      |                        |                  |                     | Q 3,160,500.00  |          |             |                       |             |          |                        |                         |                             |                       |                  |                      |                 |   |          | Q 2,543,670.48        | 80.48%  |  |

| Avance Anual |        |
|--------------|--------|
| Avance 2023  | 22.35% |
| Avance 2024  | 36.87% |
| Avance 2025  | 21.42% |
| Avance 2026  | 80.48% |

|                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO                                                           | Q 3,160,500.00           |
| PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (dias calendario)                                          | 90                       |
| PRORROGA AUTORIZADA (dias calendario)                                                 | 50                       |
| SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (dias calendario)                                      | 24                       |
| FECHA DE INICIO CONTRACTUAL                                                           | 17 de mayo de 2023       |
| FECHA DE INICIO CONTRACTUAL                                                           | 6 de diciembre de 2023   |
| FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN SEGÚN JUNTA CONCILIATORIA ACTA ADMINISTRATIVA No.14-2024: | 17 de septiembre de 2024 |
| AVANCE FISICO EJECUTADO                                                               | 80.48%                   |



Ministerio de  
Cultura y Deportes

“AMPLIACIÓN INSTALACIONES  
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO  
DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN,  
CHAHAL, ALTA VERAPAZ”

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025







PROYECTO

APLICACION DE SISTEMAS DE CIMENTACION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ELABORACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE REVISION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE APROBACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE CANCELACION

13 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE EJECUCION

13

CÁLCULO DEL FACTOR DE AJUSTE  
 AUTOCORRELACIÓN:  
 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R  
 R<sup>2</sup> = R x R  
 R<sup>2</sup> = 0.90 x 0.90  
 R<sup>2</sup> = 0.81  
 R<sup>2</sup> = 81%

|                                      |   |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO          | Q | 10,232,242.07       |
| PLANO CONTRATO ORIGINAL              | Q | 10,232,242.07       |
| PLANO CONTRATO ORIGINAL (SIN GASTOS) | Q | 10,232,242.07       |
| DIAS PROGRASA ACTUALIZADOS           |   | 240                 |
| FECHA DE INICIO                      |   | 13 DE JUNIO DE 2015 |
| FECHA DE CANCELACION                 |   | 08 DE JUNIO DE 2016 |
| FECHA FINALIZACION (ACTUALIZADA)     |   | 25.7.15             |
| AVANCE PERIODO EJECUTADO             |   | 70.11%              |
| PORT EJECUTAR                        |   |                     |





Ministerio de  
Cultura y Deportes

“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES  
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS  
CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ,  
QUETZALTENANGO”

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| FICHAJO | DESCRIPCION                                                     | CANTIDADES CONTRATADAS |                  |                     | OBRAS DE CLASIFICACION |            |             | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |             |          | ACUERDO DE TRABAJO TOTAL |          |             | CANTIDADES AGREGADAS |             |          | COSTO DE TRABAJO |          |             | FORMAS DE ENTREGA |             |   |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|----------|--------------------------|----------|-------------|----------------------|-------------|----------|------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|---|
|         |                                                                 | CANTIDAD               | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Q) | PRECIO TOTAL           | CANTIDAD   | COSTO TOTAL | CANTIDAD                 | COSTO TOTAL | CANTIDAD | COSTO TOTAL              | CANTIDAD | COSTO TOTAL | CANTIDAD             | COSTO TOTAL | CANTIDAD | COSTO TOTAL      | CANTIDAD | COSTO TOTAL | CANTIDAD          | COSTO TOTAL |   |
| 1.00    | TRABAJOS PRELIMINARES                                           |                        |                  |                     |                        |            |             |                          |             |          |                          |          |             |                      |             |          |                  |          |             |                   |             |   |
| 1.01    | 1.01.1. Preparación de terreno                                  | 6.012.331              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.02    | 1.01.2. Construcción de sub-estructura y pavimentos de sub-base | 6.012.332              | m²               | 42.00               | Q                      | 252.240.00 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.03    | 1.01.3. Construcción de pavimentos                              | 6.012.333              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.04    | 1.01.4. Construcción de pavimentos                              | 6.012.334              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.05    | 1.01.5. Construcción de pavimentos                              | 6.012.335              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.06    | 1.01.6. Construcción de pavimentos                              | 6.012.336              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.07    | 1.01.7. Construcción de pavimentos                              | 6.012.337              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.08    | 1.01.8. Construcción de pavimentos                              | 6.012.338              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.09    | 1.01.9. Construcción de pavimentos                              | 6.012.339              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.10    | 1.01.10. Construcción de pavimentos                             | 6.012.340              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.11    | 1.01.11. Construcción de pavimentos                             | 6.012.341              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.12    | 1.01.12. Construcción de pavimentos                             | 6.012.342              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.13    | 1.01.13. Construcción de pavimentos                             | 6.012.343              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.14    | 1.01.14. Construcción de pavimentos                             | 6.012.344              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.15    | 1.01.15. Construcción de pavimentos                             | 6.012.345              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.16    | 1.01.16. Construcción de pavimentos                             | 6.012.346              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.17    | 1.01.17. Construcción de pavimentos                             | 6.012.347              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.18    | 1.01.18. Construcción de pavimentos                             | 6.012.348              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.19    | 1.01.19. Construcción de pavimentos                             | 6.012.349              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.20    | 1.01.20. Construcción de pavimentos                             | 6.012.350              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.21    | 1.01.21. Construcción de pavimentos                             | 6.012.351              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.22    | 1.01.22. Construcción de pavimentos                             | 6.012.352              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.23    | 1.01.23. Construcción de pavimentos                             | 6.012.353              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.24    | 1.01.24. Construcción de pavimentos                             | 6.012.354              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.25    | 1.01.25. Construcción de pavimentos                             | 6.012.355              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.26    | 1.01.26. Construcción de pavimentos                             | 6.012.356              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.27    | 1.01.27. Construcción de pavimentos                             | 6.012.357              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.28    | 1.01.28. Construcción de pavimentos                             | 6.012.358              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.29    | 1.01.29. Construcción de pavimentos                             | 6.012.359              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.30    | 1.01.30. Construcción de pavimentos                             | 6.012.360              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.31    | 1.01.31. Construcción de pavimentos                             | 6.012.361              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.32    | 1.01.32. Construcción de pavimentos                             | 6.012.362              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.33    | 1.01.33. Construcción de pavimentos                             | 6.012.363              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.34    | 1.01.34. Construcción de pavimentos                             | 6.012.364              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.35    | 1.01.35. Construcción de pavimentos                             | 6.012.365              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.36    | 1.01.36. Construcción de pavimentos                             | 6.012.366              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.37    | 1.01.37. Construcción de pavimentos                             | 6.012.367              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.38    | 1.01.38. Construcción de pavimentos                             | 6.012.368              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.39    | 1.01.39. Construcción de pavimentos                             | 6.012.369              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.40    | 1.01.40. Construcción de pavimentos                             | 6.012.370              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.41    | 1.01.41. Construcción de pavimentos                             | 6.012.371              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.42    | 1.01.42. Construcción de pavimentos                             | 6.012.372              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.43    | 1.01.43. Construcción de pavimentos                             | 6.012.373              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.44    | 1.01.44. Construcción de pavimentos                             | 6.012.374              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.45    | 1.01.45. Construcción de pavimentos                             | 6.012.375              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.46    | 1.01.46. Construcción de pavimentos                             | 6.012.376              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.47    | 1.01.47. Construcción de pavimentos                             | 6.012.377              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.48    | 1.01.48. Construcción de pavimentos                             | 6.012.378              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.49    | 1.01.49. Construcción de pavimentos                             | 6.012.379              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.50    | 1.01.50. Construcción de pavimentos                             | 6.012.380              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.51    | 1.01.51. Construcción de pavimentos                             | 6.012.381              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.52    | 1.01.52. Construcción de pavimentos                             | 6.012.382              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.53    | 1.01.53. Construcción de pavimentos                             | 6.012.383              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.54    | 1.01.54. Construcción de pavimentos                             | 6.012.384              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.55    | 1.01.55. Construcción de pavimentos                             | 6.012.385              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.56    | 1.01.56. Construcción de pavimentos                             | 6.012.386              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.57    | 1.01.57. Construcción de pavimentos                             | 6.012.387              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.58    | 1.01.58. Construcción de pavimentos                             | 6.012.388              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.59    | 1.01.59. Construcción de pavimentos                             | 6.012.389              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.60    | 1.01.60. Construcción de pavimentos                             | 6.012.390              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.61    | 1.01.61. Construcción de pavimentos                             | 6.012.391              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.62    | 1.01.62. Construcción de pavimentos                             | 6.012.392              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.63    | 1.01.63. Construcción de pavimentos                             | 6.012.393              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.64    | 1.01.64. Construcción de pavimentos                             | 6.012.394              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.65    | 1.01.65. Construcción de pavimentos                             | 6.012.395              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.66    | 1.01.66. Construcción de pavimentos                             | 6.012.396              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.67    | 1.01.67. Construcción de pavimentos                             | 6.012.397              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.68    | 1.01.68. Construcción de pavimentos                             | 6.012.398              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.69    | 1.01.69. Construcción de pavimentos                             | 6.012.399              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.70    | 1.01.70. Construcción de pavimentos                             | 6.012.400              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           | -                        | Q           | -        | Q                        | -        | Q           | -                    | Q           | -        | Q                | -        | Q           | -                 | Q           | - |
| 1.71    | 1.01.71. Construcción de pavimentos                             | 6.012.401              | m²               | 31.00               | Q                      | 186.381.31 | Q           |                          |             |          |                          |          |             |                      |             |          |                  |          |             |                   |             |   |

[illegible]



REFORME DE AVANCES A SIEZ PLAJA DEL OI AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INFORMATION ON ADVANCES AND RESEARCH OF 2015



[illegible]



**OFICIO DIF-YGG-5907-2025/jtm**  
Guatemala, 1 de octubre de 2025

Señora  
**Sofia Annajael Díaz Alecio**  
**Delegada de Planificación y Modernización en Funciones**  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Ministerio Cultura y Deportes  
Presente



Estimada Señora Díaz:

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento al **OFICIO DPM/DGDR-389-2025**, de fecha 23 de septiembre 2025, en atención a la **CIRCULAR 003-2025 DPM/DGDR**, de fecha 28 de febrero de 2025, respecto al **calendario de entrega para el Ejercicio Fiscal 2025**, en el cual establecen los lineamientos brindados por la Dirección de Planificación y Modernización institucional, en el cual solicita se traslade el Informe Mensual de Avances y Logros de la Dirección de Infraestructura Física.

Derivado de lo anterior, se adjunta **OFICIO DIF-DCP-DSP-5672-2025**, de fecha 1 de octubre de 2025, suscrito por el Licenciado José Samuel Coco Díaz, Jefe de Control de Proyectos en Funciones y la Ingeniera Rosa Aminta Girón Tellez, Jefe de Supervisión de Proyectos, quienes remiten cuadro con la información correspondiente al mes de septiembre de la Dirección de Infraestructura Física en físico y en digital al correo [planificaciondeporte@mcd.gob.gt](mailto:planificaciondeporte@mcd.gob.gt).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

*Ing. Yidja Girón-Gutiérrez*  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c DIF



Ministerio de Cultura y Deportes  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

INFORME MENSUAL DE AVANCES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEPTIEMBRE 2025

| No. | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                           | MUNICIPIO                  | DEPARTAMENTO   | Ejecución Mensual |           | Avance Físico Anual 2025 |           | Información Financiera 2025 |                | %              | ESTATUS DEL PROYECTO | OBSERVACIONES                                                                                                                                                               |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                                                                                                                               |                            |                | Unidad de Medida  | Ejecutado | Vigente                  | Ejecutado | Vigente                     | Ejecutado      |                |                      |                                                                                                                                                                             |
| 1   | 244285      | Construcción Instalaciones deportivas y recreativas Caserio Las Delicias, Ayutla, San Marcos                                  | Ayutla                     | San Marcos     | m <sup>2</sup>    | 37.20     | 818.80                   | 175.41    | 21.42%                      | Q 2,810,695.00 | Q -            | 0%                   | Ejecución ART. 85<br>El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*                                                                                   |
| 2   | 298794      | Construcción parque deportivo y recreativo Aldea Los Micos, Palencia, Guatemala                                               | Palencia                   | Guatemala      | m <sup>2</sup>    | 0.00      | 3391.51                  | 3391.51   | 100.00%                     | Q 6,331,000.00 | Q -            | 0%                   | EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN<br>El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*                                                               |
| 3   | 299365      | construcción Instalaciones deportivas y recreativas (polideportivo), aldea los bordos de barillas, el jicaró, el progreso     | El Jicaró                  | El Progreso    | m <sup>2</sup>    | 0.00      | 1722.20                  | 39.40     | 2.29%                       | Q 3,621,696.00 | Q -            | 0%                   | TERMINACIÓN DE CONTRATO POR MEDIO DE ACUERDO MINISTERIAL 841-2025 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025<br>El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.* |
| 4   | 301096      | Construcción Cancha Polideportiva Caserio Las Morenas, La Blanca, San Marcos                                                  | La Blanca                  | San Marcos     | m <sup>2</sup>    | 0.00      | 700.00                   | 700.00    | 100.00%                     | Q 588,996.00   | Q 528,936.46   | 89.80%               | EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN<br>El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*                                                               |
| 5   | 301097      | Construcción Cancha Polideportiva Colonia La Blanquita, La Blanca, San Marcos                                                 | La Blanca                  | San Marcos     | m <sup>2</sup>    | 0.00      | 798.00                   | 798.00    | 100.00%                     | Q 601,473.00   | Q 540,249.71   | 89.82%               | EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN<br>El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*                                                               |
| 6   | 301098      | Construcción Cancha Polideportiva Centro Urbano, La Blanca, San Marcos                                                        | La Blanca                  | San Marcos     | m <sup>2</sup>    | 0.00      | 1125.00                  | 1125.00   | 100.00%                     | Q 580,018.00   | Q 521,380.76   | 89.89%               | EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN<br>El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*                                                               |
| 7   | 278737      | Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas (Campo de Fútbol), Aldea San Agustín, Chahal, Alta Verapaz                  | Chahal                     | Alta Verapaz   | m <sup>2</sup>    | 2154.45   | 7,407.39                 | 2206.68   | 29.79%                      | Q 9,200,000.00 | Q 1,284,769.36 | 13.96%               | EN EJECCIÓN<br>El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*                                                                                         |
| 8   | 239667      | Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas Cabequera Municipal, Cajola, Quetzaltenango                               | Cajola                     | Quetzaltenango | m <sup>2</sup>    | 1520      | 8,637.398                | 1520      | 17.60%                      | Q 9,135,018.46 | Q 1,200,668.32 | 13.14%               | EN EJECCIÓN<br>El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*                                                                                         |
| 9   | 334748      | Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas (Polideportivo) Barrio El Campo, Fray Batolomé De Las Casas, Alta Verapaz | Fray Batolomé de las Casas | Alta Verapaz   | m <sup>2</sup>    | 0         | 0.000                    | 0         | 0.00%                       | Q 1,997,033.00 | Q -            | 0.00%                | EN PROCESO DE CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE POR PARTE DE LA EMPRESA, PARA PAGO DE ANTICIPO.*                                                                                   |
| 10  | 306712      | Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas (Polideportivo), Cantón Norte, San Antonio Huista, Huehuetenango          | Huista                     | Huehuetenango  | m <sup>2</sup>    | 0         | 0.00                     | 0         | 0.00%                       | Q 1,997,033.00 | Q -            | 0.00%                | EN PROCESO DE CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE POR PARTE DE LA EMPRESA, PARA PAGO DE ANTICIPO.*                                                                                   |

Lic. José Samuel Coco Díaz  
Jefe de Control de Proyectos en Funciones  
Dirección de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación

Ing. Rosa Aminta Giron Siller  
Jefe de Supervisión de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación