



Ministerio de
Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL



HORA: 0:00 RESPONSABLE: Suley

Oficio DPMI-DGA 282-2026
Guatemala 07 de julio de 2,026

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora
Dirección de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Respetable Licenciada Morataya:

Después de saludarla cordialmente, remito informe del Proyecto 299346 **Construcción** Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes de **junio** del presente, para lo anterior adjunto: informe del supervisor de la obra.

De usted con estima y consideración,

MSC. Froilan Tistoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Atentamente,

Vo.Bo.

Lic. Martín Manuel Corleto Orantes
Director General de las Artes en Funciones
Ministerio de Cultura y Deportes

c.c. Archivo

- SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO -

Exito!

Fecha grabada.

Ejercicio:	2026
Fase:	Ejecución
Fecha:	07/07/2026
Problema:	La supervisión desde el 13 de mayo de 2026, ha dejado constancia en oficios, informes, Acta Notarial y Actas Administrativas, sobre la carencia de personal en el proyecto. Oficios que se pueden citar: a) Oficio No. 019-2026/DANZA-RACR, informe de riesgos de plazo contractual. b) Oficio No. 020-2026/DANZA-RACR, informe de avance físico y carencia de personal. c) Oficio No. 023-2026/DANZA-RACR, entrega de informe técnico, en respuesta al requerimiento de la Comisión Nacional contra la Corrupción, el cual incluye avance físico y financiero. d) Oficio No. 025-2026/DANZA-RACR, informe de avance físico y de deterioros observados por lluvias. La empresa ejecutora del proyecto, no presenta AVANCE FISICO, desde el 16 de abril de 2026.
Acciones:	sin Ejecución
Responsable:	Arq. Rony Chávez Reivera



Ministerio de Cultura y Deportes

Guatemala, 06 de julio de 2026
Oficio No. 027-2026/DANZA-RACR

Licenciado
Martín Manuel Corleto Orantes
Director General en Funciones
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho

Dirección General de las Artes
RECEPCIÓN

RECIBIDO
07 JUL 2026
294
Recibe E. López Hora 15:29
Correlativo No. 1
Nota _____

Ref.: El CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MCD GUION DGA GUION CIENTO TREINTA GUION DOS MIL VEINTITRES (MCD-DGA-130-2023) Y SUS MODIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA.

Estimado Licenciado Corleto Orantes:

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se desarrollen con éxito, el motivo del presente es en relación al Oficio VPCN 037-2024, de fecha 23 de enero de 2024, emitido por la Arquitecta Laura J Cotí Lux, Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, en el cual se nombra al suscrito como supervisor del proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA"**, según Contrato Administrativo No. **MCD-DGA-130-2023** de fecha 14 de marzo de 2023.

Para dar seguimiento administrativo y fiel cumplimiento al Decreto Numero 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2025, y sus modificaciones Decreto 3-2026, procesos administrativos ante SEGEPLAN y/o SNIP, esta supervisión informa lo siguiente:

Esta supervisión desde el 13 de mayo de 2026, a dejado constancia en oficios, informes, Acta Notarial y Actas Administrativas, sobre la carencia de personal en el proyecto.

Oficios que se pueden citar; a) Oficio No. 019-2026/DANZA-RACR, informe de riesgos de plazo contractual. b) Oficio No. 020-2026/DANZA-RACR, informe de avance físico y carencia de personal. c) Oficio No. 023-2026/DANZA-RACR, entrega de informe técnico, en respuesta al requerimiento de la Comisión Nacional contra la Corrupción, el cual incluye avance físico y financiero. d) Oficio No. 025-2026/DANZA-RACR, informe de avance físico y de deterioros observados por lluvias.

Informe que se puede citar; Informe Técnico Dirigido a la Comisión Nacional contra la Corrupción




Ministerio de Cultura y Deportes

Acta Notarial que se puede citar; El día 12 de mayo de 2026, mediante Acta Notarial, la Autoridad Administrativa y esta supervisión deja constancia que, dentro de las instalaciones donde se ejecuta el proyecto en mención no se encontró a ninguna persona relacionada con la empresa "ELDA CONSTRUCCIONES".

Actas Administrativas que se pueden citar; a) Acta Administrativa No. 5-2026, de fecha 13 de mayo de 2026. b) Acta Administrativa No. 7-2026, de fecha 15 de mayo de 2026. c) Acta Administrativa No. 8-2026, de fecha 18 de mayo de 2026. d) Acta Administrativa No. 11-2026, de fecha 02 de junio de 2026.

Por tanto, a lo anterior descrito, esta supervisión informa en seguimiento administrativo y fiel cumplimiento al Decreto Numero 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2025, y sus modificaciones Decreto 3-2026, procesos administrativos ante SEGEPLAN y/o SNIP, que la empresa ejecutora del proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA"**, según Contrato Administrativo No. **MCD-DGA-130-2023** de fecha 14 de marzo de 2023, ELDA CONSTRUCCIONES, **NO A PRESENTADO AVANCE FISICO**, desde el 16 de abril de 2026, permaneciendo un porcentaje de avance físico del **30.7456419%**, evidenciando un avance físico del 0% durante el periodo del 17 de abril al 6 de julio de 2026, habiendo transcurrido un periodo de doscientos noventa y tres días calendario de la prorroga autorizada.

Atentamente.



RONY CHAVEZ RIVERA
ARQUITECTO
COLEGIADO 1021



Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 08 de julio de 2026
OFICIO DPM/DGDR-380-2026/gr

Licenciado
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL



HORA: B:33 RESPONSABLE: Sly

Estimada Licenciada Morataya:

De manera atenta me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de sus actividades diarias.

El motivo del presente es, en relación al **OFICIO DIF-LSCE-6348-2026/jtm, de fecha 7 de julio, en seguimiento a Oficio DIF-PLANI-6345-2026/mr, de fecha 06 de julio de 2026, en relación al cumplimiento del comprobante de Ejecución de Metas de los Proyectos en Ejecución**, correspondiente al mes de junio del presente año, de la Dirección de Infraestructura Física.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, me suscribo.

Atentamente,


Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes



C.c. Archivo


M. Sc. Edgar Castañero Rodríguez López
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes





OFICIO DIF-LSCE-6348-2026/jtm

Guatemala, 7 de julio de 2026

Licenciada

Ana Rocio Cotóm Sem

Delegada de Planificación y Modernización en Funciones

Dirección General del Deporte y la Recreación

Ministerio Cultura y Deportes


Presente

Estimada Licenciada Cotóm:

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento al **OFICIO DIF-PLANI-6345-2026/mr**, de fecha 7 de julio de 2026, emitido por el Ingeniero Mauricio Leonei Ramírez Guzmán, Jefe del Departamento de Planificación de Proyectos, quien remite comprobante de ejecución de metas correspondientes al mes de junio del presente año de los proyectos en ejecución de la Dirección de Infraestructura Física.

Así mismo, informa que mediante **CONOCIMIENTO DIF-DSP-040-2026/pc**, de fecha 6 de Julio de 2026, emitido por el Departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó al Departamento de Planificación de Proyectos la realización de avances administrativos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA.
- AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ.
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) CANTON NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDLO LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS.
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS AYUTLA, SAN MARCOS



kp



Ministerio de
Cultura y Deportes

- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ

Así mismo se realizaron avances físicos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO.
- AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN

Lo anterior, se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA correspondientes al mes de junio de 2026.

Se adjunta cuadro firmado y sellado por mi persona y por el Director General del Deporte y la Recreación, lo anterior, para las acciones que correspondan.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Ing. Leonel Sebastian Casasola Echeverría
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c DIF
C.c Dirección General del Deporte y la Recreación

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Periodo/Mes : junio

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Unidad Ejecutora : DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN

Programa	Estructura	Unidad /medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	368.22

Ing. Leonel Sebastian Casasola Echeverría
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Firma encargado de Planificación

M.Sc. Edgar Estuardo Rodríguez López
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio del Deporte y la Recreación
Firma y sello Autoridad máxima





Ministerio de
Cultura y Deportes

OFICIO DIF-PLANI-6345-2026/mr
Guatemala, 07 de julio de 2026.

Ingeniero
Leonel Sebastián Casasola Echeverría
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación



Estimado Ingeniero Casasola:

Es grato para mi saludarle y al mismo tiempo trasladar el Comprobante de ejecución de metas del mes de mayo de los proyectos en ejecución de la Dirección de infraestructura Física.

Se informa que mediante CONOCIMIENTO DIF-DSP-040-2026/pc de fecha 06 de julio de 2026, emitido por el departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó a este departamento que se realizaron avances administrativos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLD LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como **Cultura y Deportes**     www.mcd.gob.gt






Ministerio de Cultura y Deportes

Así mismo, notificaron avances físicos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN

Debido a lo anterior se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA del mes de junio de 2026, con los avances respectivos y que pueda gestionar la firma del Director General del Deporte y la Recreación.

Deferentemente,


Ing. Mauricio Leonel Ramírez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como **Cultura y Deportes**     www.mcd.gob.gt



CONOCIMIENTO DIF-DSP-040-2026/pc

A: Ingeniero
Mauricio Leonel Ramírez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Presente

De: Señores Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

Fecha: 06 de julio de 2026

Asunto: **SEGUIMIENTO FISICO DEL MES DE JUNIO DE 2026**

Atenta y respetuosamente nos dirigimos a ustedes, en seguimiento al **OFICIO DIF-PLANI-6243-2026/mr**, de fecha 03 de julio de 2026, suscrito por su persona, se adjunta nuevo cuadro de proyectos y tipo de seguimiento dentro del sistema nacional de inversión pública -SINIP- corrigiendo los avances de los proyectos.

- "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ".
- "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ".

Los cuales no serán de seguimiento físico siendo estos de seguimiento administrativo, correspondientes al mes de JUNIO de 2026.

Cordialmente,



Recibe _____





CUADRO DE PROYECTOS Y SU TIPO DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SINIP-.

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA.	ADMINISTRATIVO
2	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.	ADMINISTRATIVO
3	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ	ADMINISTRATIVO
4	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	ADMINISTRATIVO
5	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	ADMINISTRATIVO
6	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	ADMINISTRATIVO
7	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ	ADMINISTRATIVO
8	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	FISICO
9	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	FISICO
10	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL CABAÑAS, ZACAPA	ADMINISTRATIVO
11	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	ADMINISTRATIVO
12	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLD LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS	ADMINISTRATIVO





JUSTIFICACIONES

1. **"CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA**
 - **Problema:** Proceso de liquidación, derivado que el contratista tiene problemas administrativos no se logró realizar pago de liquidación durante el mes de junio.
 - **Acciones:** En espera de que el contratista solvante los problemas administrativos para lograr finalizar proceso de liquidación, para pago de estimación final con base del acta de recepción y liquidación No. 3-2025.
2. **"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS".**
 - **Problema:** El proyecto se encuentra proceso de recepción y liquidación, la junta aun no ha presentado el acta de recepción y liquidación.
 - **Acciones:** La comisión de recepción y liquidación deberá de realizar las actas correspondientes.
3. **"AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ"**
 - **Problema:** Proyecto suspendido a partir del 05/06/2026 mediante acta No 30-2026, de fecha 04 /06/2026 por eventos de lluvia y falta del trabajo de conducción de agua pluvial, trabajos que tiene que realizar la municipalidad de Chahal, compromiso mediante certificación de acta No. 053-2025, punto SEGUNDO.
 - **Acciones:** A espera de solventar temas de la suspensión para continuar con el proyecto.
4. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO"**
 - **Problema:** El proyecto aun se encuentra afectado por las constantes lluvias en la zona, la cual se encuentra suspendido según acta 31-2026 de fecha 11 de junio de 2026.
 - **Acciones:** Esperar a que termine de llover para reanudar los trabajos de obra.
5. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO"**
 - **Problema:** En el proyecto no se reportará avance fisico debido a que los volúmenes de trabajo no son significativos para estimar, ya que solo hay renglones parciales trabajados.
 - **Acciones:** Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.





Ministerio de Cultura y Deportes

6. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ"**
 - **Problema:** El avance físico que reportado con fecha dos de julio corresponde al avance físico de la obra durante el mes de junio, lo cual corresponde al 48.88% y a un avance financiero de Q2,351,323.02.
 - **Acciones:** Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.
7. **"AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ"**
 - **Problema:** El proyecto se encuentra suspendido a partir del 17 de junio de 2026 debido a las constantes lluvias en la zona donde se construye el proyecto según el acta de suspensión de trabajos No. 32-2026 de fecha 16 de junio de 2026.
 - **Acciones:** Esperar a que cesen las lluvias en el área para reanudar los trabajos.
8. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO"**
 - **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances
9. **"AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN"**
 - **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances
10. **"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL CABAÑAS, ZACAPA"**
 - **Problema:** La empresa constructora avanzó en varios renglones sin embargo no completaron los renglones al 100% por lo que no fueron contabilizados como avance físico.
 - **Acciones:** Continuar con el proceso de ejecución del proyecto, terminar los renglones al 100% para ser cuantificados como avance.

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como Cultura y Deportes     www.mcd.gob.gt





Ministerio de Cultura y Deportes

11. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ"

Problema: En el proyecto no se reportará avance físico debido a que los volúmenes de trabajo no son significativos para estimar, ya que solo hay renglones parciales trabajados.

Acciones: Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.

12"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLD LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS"

- **Problema:** Dentro del área del proyecto se encuentra tubería municipal de agua por lo que el proyecto se suspendió a partir del 12 de mayo de 2026 según Acta Número 29-2026 de fecha 11 de mayo de 2026.
- **Acciones:** A esperar a que municipalidad termine de hacer los trabajos de mover la tubería de agua dentro del terreno del proyecto.

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como Cultura y Deportes     www.mcd.gob.gt





OFICIO DIF-PLANI-6243-2026/mr
Guatemala, 03 de julio de 2026.

Señores
Departamento de Supervisión de Proyectos
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación



Estimado Ingeniero Casasola:

Es grato para mi saludarle y al mismo tiempo trasladar el Comprobante de ejecución de metas del mes de mayo de los proyectos en ejecución de la Dirección de infraestructura Física.

En seguimiento al conocimiento DIF-DSP-029-2026/pc de fecha 02 de julio de 2026, emitido por el departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó a este departamento que se realizaron avances administrativos de los siguientes proyectos:


- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA
- DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDLO LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS

Asi mismo, notificaron avances físicos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como **Cultura y Deportes**     www.mcd.gob.gt






Ministerio de Cultura y Deportes

- ✓ AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
- ✓ CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION INSTALACIONES

Debido a lo anterior se traslada genero el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA del mes de junio de 2026, en el cual se pudo observar que de los 4 proyectos que tuvieron avances físico según lo indicado en el conocimiento antes mencionado, únicamente se encuentran registrados los Avances Físicos de los proyectos siguientes:

- ✓ CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO
- ✓ AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN

Deferentemente,


Ing. Mauricio Leonel Ramírez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

C.C. Archivo Planificación
C.C. Dirección de Infraestructura Física

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como Cultura y Deportes     www.mcd.gob.gt

PLANIFICACION Y PROGRAMACION

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emision : 03/07/2026
Hora emision : 11:33:52
Página : 1 de 2

Periodo/Mes : junio

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Oficina Ejecutora: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Departamento: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA GENERAL Y FINANZAS

Programa	Estructura	Unidad /medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	368.22

Firma encargado de Planificación

Firma y sello Autoridad máxima

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión: 03/07/2007
Hora emisión: 11:33:55
Página: 2 de 2

Periodo/Mes : junio

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa: CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			
229477	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CALAPA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	308.22
244285	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
278737	AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FÚTBOL), ALDEA SAN AGUSTÍN, CHIAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
285300	AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	.00
298222	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA	Metro cuadrado	.00
298794	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
300364	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA BUENA VISTA, CHINAUTLA, GUATEMALA	Documento	.00
301096	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301097	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301098	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
306712	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00
331164	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
334748	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
336815	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00
339200	AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	136.56
346851	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	231.66
352565	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL	Metro cuadrado	.00
352566	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDI LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00