

Guatemala 30 de abril del 2014

Señor

Francisco Javier Ardón Quezada
Viceministro del Deporte y la Recreación.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su Despacho

Estimado Señor Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios Profesionales Número 365-2014 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 34-2014 correspondiente al mes de Abril del año 2014. Para cobro de mis honorarios presento factura serie "P" Numero 0018.

Actividades Realizadas:

- Supervisión de proyecto MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (SERVICIOS SANITARIOS), CAMPO DE MARTE ZONA, GUATEMALA, GUATEMALA.
- Supervisión de trabajos en campo de marte día 3/3/2014: trabajos en techo de modulo A-8, instalación de azulejo en modulo A-4 y fundición de top modulo A-5
- Supervisión de trabajos en campo de marte día 6/3/2014: modulo A-8 se termina de lijar estructura de techo, modulo A-4 finalización de instalación de azulejo
- Supervisión de trabajos en campo de marte día 7/3/2014: finalización de trabajos de techo modulo A-8, trabajos de instalación de azulejo modulo A-4 y A-3
- Supervisión de trabajos en campo de marte día 11/3/2014 Finaliza la instalación de azulejo en modulo A-4, se miden las áreas de colocación de repello en módulos, instalación de tubería en modulo A-8
- Supervisión de trabajos en campo de marte día 13/3/2014 Se instala tubería en modulo A-8 y módulo A-5, se inicia instalación de piso en modulo A-4
- Supervisión de trabajos en campo de marte día 17/3/2014 se saca el ripio del área donde lo tenía acumulado, se terminan retoques en filos de ventanas para la instalación.
- Supervisión de trabajos en campo de marte día 19/3/2014 se finaliza la instalación de azulejo en los lavamanos del módulo A-5 y A-4
- Supervisión de trabajos en campo de marte día 21/3/2014 conexión de drenajes de cajas del módulo A-4 a la general, introducción de tubería en modulo A-8
- Supervisión de trabajos en campo de marte día 24/3/2014 trabajos en módulo de A-3 en el área de tienda introduciendo tubería, se reinician los trabajos en modulo A-1
- Supervisión de trabajos en campo de marte día 25/3/2014 se realizan los trabajos de armado de la rampa para modulo A-8


- **Supervisión de trabajos en campo de marte día 27/3/2014** se cerró la puerta extra lateral del área de tienda en el módulo A-3, se les introdujo tubería para el lavatrazos. Embalaje de artefactos sanitarios de los módulos
- **Supervisión de trabajos en campo de marte día 28/3/2014** se almacenaron los artefactos sanitarios embalados en el módulo A-5 para luego entregarlos
- Informe Pormenorizado de los avances del proyecto MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (SERVICIOS SANITARIOS), CAMPO DE MARTE ZONA, GUATEMALA, GUATEMALA

Resultados Obtenidos:

- Elaboración de informe de Supervisión y avance de trabajos en campo de marte día 3/3/2014
- Elaboración de informe de Supervisión y avance de trabajos en campo de marte día 6/3/2014
- Elaboración de informe de Supervisión y avance de trabajos en campo de marte día 7/3/2014
- Elaboración de informe de Supervisión y avance de trabajos en campo de marte día 11/3/2014
- Elaboración de informe de Supervisión y avance de trabajos en campo de marte día 13/3/2014
- Elaboración de informe de Supervisión y avance de trabajos en campo de marte día 17/3/2014
- Elaboración de informe de Supervisión y avance de trabajos en campo de marte día 19/3/2014
- Elaboración de informe de Supervisión y avance de trabajos en campo de marte día 21/3/2014
- Elaboración de informe de Supervisión y avance de trabajos en campo de marte día 24/3/2014
- Elaboración de informe de Supervisión y avance de trabajos en campo de marte día 25/3/2014
- Elaboración de informe de Supervisión y avance de trabajos en campo de marte día 27/3/2014
- Elaboración de informe de Supervisión y avance de trabajos en campo de marte día 28/3/2014
- Elaboración de informe Pormenorizado del proyecto Mejoramiento de instalaciones deportivas y Recreativas(Servicios Sanitarios) Campo de Marte zona 5 Guatemala


 Arq. Carlos René Avila Barrera
 Supervisor de Proyectos
 Dirección de Infraestructura Física

Vo.Bo.


 Ing. Enrique De Jesús García Ordóñez
 Director de Infraestructura Física
 Dirección General del Deporte y la Recreación
 Viceministerio del Deporte y la Recreación