

# Raúl Eduardo Noriega Girón

RAÚL EDUARDO NORIEGA GIRÓN

01 Calle 3-23 zona 2, Santa Cruz del Quiché, Quiché

noriegaer@yahoo.com

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE


NIT.: 702165-8

SERIE B <sup>NO</sup> 00017 Día: 26 Mes: 3 Año: 2013

Nombre: Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural

Dirección: 12 av. 11-11 zona 1

Nit.: 337851-9

Cantidad	Descripción	Valor
	Honorarios por servicios Técnicos profesionales en el Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueolo- gicos Prehispanicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspon- diente al mes de marzo 2013 según Contrato Administrativo No. 389-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013	Q 10000 <sup>00</sup>
		
	<b>CANCELADO</b>	
	NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	
Total en letras:	Diez mil quetzales exactos	
Impresiones Berymar Nit. 683671-2 - 100 Fáct. Serie B del 01 al 100 Autorizado Según Resolución No. 2012-5-899-55 de Fecha 19-04-2012.	Total Q.	10.000 <sup>00</sup>

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

Licenciada  
Rosa María Chan  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 389-2013**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **28-2013**, correspondiente **al mes de marzo del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000017**.

**Actividades Realizadas:**

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Nakum.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica en el sitio Nakum.
3. Trabajos de restauración en el edificio D de Nakum.
4. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
6. Quema de piedra caliza para la producción de cal en Naranjo
7. Restauración en la estructura 3, en edificio B-15 de naranjo.
8. Restauración en el edificio B-14 en la Acrópolis Central de Naranjo.

## Resultados Obtenidos:


1. Se mantuvo una actividad constante de limpieza en cocinas, dormitorios y el edificio que está destinado para centro de información en Nakum.
2. Se hizo limpieza y manejo de vegetación en la calzada, plazas, patios y edificios restaurados en el área monumental del sitio arqueológico Nakum dándole mantenimiento a aproximadamente 3 hectáreas.




3. Se trabajó en la estabilización de los restos de la bóveda ubicada a 9 vanos al este del pasadizo central, en la fachada norte del edificio D. Se trabajó un área de 10 metros cuadrados de bóveda en donde fue necesario cambiar piedras de bóveda por encontrarse totalmente deterioradas y fracturadas.



4. Se mantuvo una actividad constante de limpieza en cocinas, dormitorios, baños y letrinas del campamento utilizado por el personal que labora en el sitio arqueológico Naranjo, se reparó el caballete de uno de los dormitorios del personal.



En el área arqueológica fue necesario desmantelar dos cubiertas protectoras sobre las estelas, mismas que se construyeron nuevamente utilizando para ello madera y palmas.



5. Se mantuvo una actividad constante de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 5 hectáreas en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo. Además de reparar 2 cubiertas protectoras sobre 2 estelas.




6. Se realizó una quema de piedra en el horno que se encuentra en la periferia del sitio arqueológico Naranjo obteniendo como el equivalente a los 45 toneles de 54 Galones de cal en pasta misma que se usara en los trabajos de restauración programados en el área monumental del sitio arqueológico.

7. En la estructura 3 se trabajó en el resane de sisas en las fachadas norte y oeste trabajando una superficie de aproximadamente 36 m<sup>2</sup>.



8. En el Edificio B-14 se trabajó 12 m<sup>2</sup> de muros en la fachada oeste y la esquina suroeste del cuerpo superior del basamento del templo.



Edwin Robel Hernández Payes  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IAEN-DCPCN

Raúl Eduardo Noriega Girón