

Guatemala, 31 de julio 2015  
Informe No. 07-2015

Arquitecto Juan Pablo Rosales Tinoco  
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Arq. Rosales:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 46-2015 Y Acuerdo Ministerial No. 17-2015. Correspondiente al mes de julio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura sin número de serie y correlativo No. 000542.

#### Actividades Realizadas:

1. Seguimiento a la excavación del Pozo No.40.
2. Seguimiento a la excavación de la Trinchera de aproximación No. 41.
3. Seguimiento a la excavación del Pozo No. 42.
4. Seguimiento a la excavación del Pozo No. 43.
5. Seguimiento a la excavación del Pozo No. 44.
6. Traslado de láminas del laboratorio hacia la Plaza Oeste.
7. Preparación de reglas troqueladas para maistras utilizadas en restauración.
8. Coordinación de trabajo con el grupo de dibujo y topografía de la Unidad de Arqueología.

#### Resultados Obtenidos


1. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales dar seguimiento a las excavaciones del Pozo No. 40 con medidas de 1.60m de ancho X 6.40m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación en la fachada Norte del edificio, en donde el proceso de la excavación dejó a la vista el piso que forma el andén del primer cuerpo y el

arranque del segundo cuerpo, también se observa el posible arranque del basamento complementario, finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)

2. Se coordinó con el equipo de trabajo de don Francisco Cortez, José Alfredo González, Edgar Ramos y Reyes Murcia Pérez dar seguimiento a las excavaciones de la trinchera con orientación Norte-Sur y medidas de 2.50m de ancho X 8.25m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación. El proceso de la excavación a dejado a la vista el muro de la cimentación baja que se viene siguiendo durante la investigación, también se observa un piso estucado en mal estado de conservación sobre la cimentación, la excavación no ha finalizado. (inciso b)
3. Se coordinó con el grupo de trabajadores albañiles restauradores y ayudantes; Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales, para dar seguimiento a la excavación del Pozo No. 42 con orientación Este-Oeste con medidas de 1.20m de ancho X 3.20m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación del edificio. Dejando a la vista el piso que forma el andén del primer cuerpo y el arranque del segundo cuerpo, también se observa el arranque del basamento complementario, finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
4. Se coordinó con el grupo de trabajo José Alfredo García Ruíz, Marvin Romeo Juárez y Reyes Murcia dar seguimiento a la excavación del Pozo No. 43 con orientación Este-Oeste con medidas de 1.60m de ancho X 6.40m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación del edificio. Dejando a la vista el andén del primer cuerpo y arranque del segundo cuerpo, también se observa el andén del basamento complementario, finalizando la excavación en un 100% (inciso b)
5. Se coordinó con el encargado del grupo de restauradores y ayudantes Reyes Murcia y ayudantes José Alfredo García y Marvin Romeo Juárez, dar seguimiento a la excavación del pozo No. 44 de 2.00 X 5.00m. sobre el basamento del primer cuerpo anexo al muro del edificio de la fachada norte. Dejando a la vista el andén del primer cuerpo y el arranque del segundo cuerpo, también se observa el andén del segundo cuerpo y arranque del basamento complementario. La excavación finalizó en un 100%.
6. Se coordinó con el de grupo de restauración; Francisco Ladina, Ángel Chun, Víctor Mariano Morales, Edgar Ramos, José Alfredo González, Reyes Murcia, para trasladar 30 láminas de 12 pies de largo del laboratorio de Tikal hacia la Plaza Oeste en el área arqueológica, en donde se utilizarán para cubiertas de las excavaciones del Palacio 5D-15.
7. Se coordinó con los restauradores José Alfredo García Ruiz y Marvin Romeo Juárez, en conjunto con la Unidad de Carpintería, la preparación de 18 reglas de 10 pies de largo y de 2.00" X 2.00" pasándolas por la sierra para el corte y en el troquel para nivelarlas en sus cuatro lados, coordinando con transporte para su traslado hacia la Plaza Oeste. (inciso a)
8. Se coordinó con el encargado de dibujo y topografía de la Unidad de Arqueología Orval Och, para que realicen el seguimiento a los dibujos de las excavaciones en la fachada Norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, en donde deberán continuar con la planta, elevación y cortes de los Pozos No. 40, 42, 43 y 44. Así como la


toma de cotas de las diferentes nivelaciones; Cota del arranque del primer cuerpo 254.031, Cota del andén del primer cuerpo y arranque del segundo cuerpo 256.137, Cota del andén del segundo cuerpo y arranque del Basamento Complementario.

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 46-2015 y Acuerdo Ministerial No. 17-2015, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Emerenciano Acosta Zac

**Vo. Bo.**



Lic. Jorge Enrique Chocón Tzin  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural