

Guatemala, 30 de diciembre 2015

Arquitecto José Luis Menéndez Ronquillo
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Arq. Menéndez Ronquillo:

Por este medio estoy presentando el informe final de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 46-2015 y Acuerdo Ministerial No. 17-2015. Correspondiente del 5 de enero al 31 de diciembre presente año.

ENERO

Actividades Realizadas:

1. Excavación del Pozo No. 20.
2. Excavación del Pozo No. 21.
3. Excavación del Pozo No. 22.
4. Excavación del Pozo No. 23.
5. Excavación del Pozo No. 24.
6. Excavación del Pozo No. 25.
7. Excavación del Pozo No. 26.
8. Excavación del Pozo No. 27.
9. Excavación del Pozo No. 28.
10. Excavación del Pozo No. 29.

Resultados Obtenidos

1. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez dar seguimiento a la excavación del pozo No. 20 de 1.00m X 2.00m, en la fachada posterior Norte del edificio. Encontrando 2 estratos y el piso estucado de arranque de muro y una fila de sillares alineados en el perfil Norte de la excavación. La profundidad de la excavación es de 2.34m y la cota del piso es de 254.030mSNM. (inciso b)
2. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez y José Alfredo García Ruíz, dar seguimiento a la excavación del pozo No. 21 de 1.00m X 2.00m en la fachada posterior Norte del edificio. Encontrando 2 estratos y el piso estucado de arranque de muro y una fila de sillares alineados en el perfil Norte de la excavación. La profundidad de la excavación des de 2.35m y la cota del piso es de 254.04m SNM. (inciso b)
3. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez y José Alfredo García Ruíz, dar seguimiento a la excavación del pozo No. 22 de 1.00m X 2.00m en la fachada posterior Norte del edificio. Encontrando 2 estratos y el piso estucado de arranque de muro y una fila de sillares alineados en el perfil Norte de la excavación. La profundidad de la excavación des de 2.40m y la cota del piso es de 254.025m SNM. (inciso b)
4. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez y José Alfredo García Ruíz, dar seguimiento a la excavación del pozo No. 23 de 1.00m X 2.00m en la fachada posterior Norte del edificio. Encontrando 2 estratos y el piso estucado de arranque de muro y una fila de sillares alineados en el perfil Norte de la excavación. La profundidad de la excavación des de 2.33m y la cota del piso es de 254.020m SNM. (inciso b)
5. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez y José Alfredo García Ruíz, dar seguimiento a la excavación del pozo No. 24 de 1.00m X 2.00m en la fachada posterior Norte del edificio. Encontrando 2 estratos y el piso estucado de arranque de muro y una fila de sillares alineados en el perfil Norte de la excavación. La profundidad de la excavación des de 2.35m y la cota del piso es de 254.030m SNM. (inciso b)
6. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez e Isaías Och dar seguimiento a la excavación del pozo No. 25 de 1.00m X 2.00m en la fachada posterior Norte del edificio. Encontrando 2 estratos y el piso estucado de arranque de muro y una fila de sillares alineados en el perfil Norte de la excavación. La profundidad de la excavación des de 2.35m y la cota del piso es de 254.030m SNM. (inciso b)
7. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez e Isaías Och dar seguimiento a la excavación del pozo No. 26 de 2.00m X 2.00m sobre el primer cuerpo escalonado de sustentación en la fachada posterior Norte del edificio. Encontrando el muro de fachada del primer cuerpo de sustentación y el piso estucado de arranque del muro y una fila de sillares alineados en el perfil Norte de la excavación. La profundidad de la excavación des de 2.35m y la cota del piso es de 254.030m SNM. (inciso b)
8. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez iniciar la excavación del pozo No. 27 de 2.00m X 4.00m sobre el piso del patio Norte en la esquina noroeste del basamento de sustentación del edificio, con orientación Norte-Sur. Con el objetivo de



encontrar el muro del primer cuerpo escalonado de la fachada Norte que forma la esquina del basamento de sustentación.(inciso b)

9. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez y Reyes Murcia Pérez, iniciar la excavación del pozo No. 28 de 2.00m X 2.00m sobre el posible primer cuerpo escalonado de la esquina sureste del segundo cuerpo del basamento de sustentación del edificio, con orientación Este-Oeste. Con el objetivo de encontrar el muro de la fachada Este que forma la esquina del basamento de sustentación.(inciso b)
10. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez y José Alfredo García Ruíz, iniciar la excavación del pozo No. 29 de 2.00m X 2.00m sobre el piso del patio Norte y el núcleo del primer cuerpo escalonado del basamento de sustentación del edificio, con orientación Norte-Sur. Con el objetivo de encontrar el muro de sustentación del primer cuerpo escalonado en la fachada Norte del edificio. (inciso b)

FEBRERO

Actividades Realizadas:

1. Toma de información de la excavación del Pozo No. 24.
2. Toma de información de la excavación del Pozo No. 25.
3. Toma de información de la excavación del Pozo No. 26.
4. Toma de información de la excavación del Pozo No. 27.
5. Toma de información de la excavación del Pozo No. 28.
6. Toma de información de la excavación del Pozo No. 29.
7. Excavación del Pozo No. 30.
8. Excavación del Pozo No. 31.

Resultados Obtenidos

1. Se coordinó con el encargado de grupo José Alfredo García Ruíz, tomar los datos de la información de la excavación del pozo No. 24 de 1.00m X 2.00m en la fachada posterior Norte del edificio. En donde se encontró en el primer estrato 80 fragmentos de cerámica y un fragmento de mano de moler, en el segundo estrato se encontró el piso estucado de arranque de muro y una fila de sillares alineados en el perfil Norte de la excavación. La profundidad de la excavación es de 3.10m y la cota del piso es de 254.030m SNM. Se trasladaron 73 carretadas de tierra, 18 carretadas de piedra, 3 sillares de muro, 16 fragmentos de muro. (inciso b)
2. Se coordinó con el encargado de grupo Isaías Och tomar los datos de la información de la excavación del pozo No. 25 de 1.00m X 2.00m en la fachada posterior Norte del edificio. En el primer estrato no se encontró material cerámico, en el segundo estrato se encontró el piso estucado de arranque de muro de fachada del basamento de sustentación y una fila de sillares alineados en el perfil Norte de la excavación. La profundidad de la excavación es de 2.44m, la cota del piso es de 254.030m SNM. Se recuperó 140 fragmentos de cerámica, 3 lascas de pedernal, 1 fragmento de piedra de moler, 1 fragmento de mano de moler y 1 fragmento de obsidiana gris. Se evacuó 80 carretadas de tierra, 22 carretadas de piedra. (inciso b)
3. Se coordinó con el encargado de grupo Isaías Och tomar los datos de la información de la excavación del pozo No. 26 de 2.00m X 2.00m sobre el primer cuerpo escalonado de sustentación en la fachada posterior Norte del edificio. En el primer estrato no se encontró material arqueológico y midió 0.22m de grosor. En el segundo estrato se encontró el muro de fachada del primer cuerpo de sustentación con 5 filas de sillares, la altura del muro es de 1.36m y el piso estucado de arranque de construcción y una fila de sillares alineados en el perfil Norte de la excavación. La profundidad de la excavación es de 3.25m y la cota del piso es de 254.030m SNM. (inciso b)
4. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez dar seguimiento a la excavación del pozo No. 27 de 2.00m X 2.00m sobre el piso del patio Norte en la esquina noroeste del basamento de sustentación del edificio, con orientación Norte-Sur. En el proceso de la excavación se bajó hasta el empedrado que nivela la plataforma del patio Sur y se encontró en el perfil Sur de la excavación el muro de fachada del primer cuerpo de sustentación del edificio. (inciso b)
5. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia Pérez, dar seguimiento a la excavación del pozo No. 28 de 2.00m X 2.00m sobre el posible primer cuerpo escalonado de la esquina sureste del segundo cuerpo del basamento de sustentación del edificio, con orientación Este-Oeste. En el proceso de la excavación se eliminan las raíces de un árbol de Chintoc y aparece el muro de fachada del posible primero o segundo cuerpo escalonado. (inciso b)
6. Se coordinó con el encargado de grupo José Alfredo García Ruíz, continuar con la excavación del pozo No. 29 de 2.00m X 2.00m sobre el piso del patio Norte y el núcleo del primer cuerpo escalonado del basamento de sustentación del edificio, con orientación Norte-Sur. En el proceso de la excavación se encontró en el lado Norte el muro de sustentación del primer cuerpo escalonado que se viene siguiendo en la fachada Norte del edificio. (inciso b)
7. Se coordinó con don Francisco Cortez encargado de grupo continuar con las excavaciones en la esquina noroeste del primer cuerpo del basamento de sustentación del edificio. Por lo que se marcó el pozo No. 30 de 2.00 X 2.00m con orientación Norte-Sur, se tomaron fotografías para iniciar la excavación.

8. Se coordinó con don Francisco Cortez encargado de grupo continuar con las excavaciones en la esquina noroeste del primer cuerpo del basamento de sustentación del edificio. Por lo que se marcó el pozo No. 31 de 1.00 X 2.00m con orientación Este-Oeste, se tomaron fotografías para iniciar la excavación.

MARZO

Actividades Realizadas:

9. Excavación del Pozo No. 31 Extensión No. 1.
10. Excavación del Pozo No. 32.
11. Excavación del Pozo No. 33.
12. Excavación del Pozo No. 34.
13. Excavación del Pozo No. 35.
14. Excavación del Pozo No. 36.
15. Excavación del Pozo No. 37.
16. Excavación a nivel de piso del lado Oeste del muro de fachada del primer cuerpo del basamento de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

Resultados Obtenidos

9. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez, Iniciar las excavaciones del pozo No. 31 Extensión No. 1 de 1.00m X 1.00m en la esquina noroeste de la fachada posterior Norte del edificio. En donde el primer estrato no presentó material cultural, en el segundo estrato se amplió la evidencia del arranque de muro compuesto por una fila de sillares alineados en el perfil Sur de la excavación. El grosor del estrato es de 0.27 y la profundidad de la excavación es de 0.37m. El material recuperado es de 28 fragmentos de cerámica y se evacuaron 13 carretadas de tierra, 2 carretadas de piedra, 7 piedras de núcleo. (inciso b)
10. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez Iniciar con las excavaciones del pozo No. 32 de 1.00m X 4.00m en la fachada Oeste del edificio. En el primer estrato se encontró 15 fragmentos de material cerámico. En el segundo estrato la excavación bajó hasta el piso de arranque de muro de fachada del basamento de sustentación con tres filas de sillares alineados en el perfil Este de la excavación. El grosor del estrato es de 1.70m. La profundidad de la excavación es de 1.90m. Se recuperó 57 fragmentos de cerámica, 5 lascas de pedernal, 1 fragmento de obsidiana gris. Se evacuo 102 carretadas de tierra, 38 carretadas de piedra, 117 piedras de núcleo, 3 piedras de muro. (inciso b)
11. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia iniciar con las excavaciones del pozo No. 33 de 2.00m X 2.00m sobre el primer cuerpo escalonado de sustentación en la fachada Este del edificio. En el primer estrato se encontró 35 fragmentos de cerámica y midió 0.20m de grosor. En el segundo estrato se encontró la esquina noroeste del muro de fachada Este del primer cuerpo de sustentación con 1 fila de sillares en el extremo Sur y 2 filas en el extremo Norte de la excavación, la altura del muro es de 0.60m. El grosor del estrato es de 0.95m. La profundidad de la excavación des de 1.15m. Se encontró 50 fragmentos de cerámica, 1 lasca de pedernal. Material evacuado 39 carretadas de tierra, 6 carretadas de piedra, 6 sillares de muro fragmentados, 3 sillares de muro completos. (inciso b)
12. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez dar seguimiento a la excavación del pozo No. 34 de 3.00m X 3.00m sobre el piso del patio Norte y el primer cuerpo del basamento de sustentación en la fachada Norte. En el primer estrato no se encontró material cultural y su grosor es de 0.24m. En el segundo estrato siguió apareciendo el muro de fachada que se viene siguiendo apareciendo 6 filas del muro con una altura de 2.01m. En el corte Norte de la excavación siguió apareciendo 2 filas de sillares de la cimentación que se viene siguiendo con una altura de 0.45m. El grosor del estrato es de 2.98m y la profundidad es de 3.22m. Se recuperaron 440 fragmentos de cerámica, 6 fragmentos de obsidiana, 1 lasca de pedernal. Se evacuaron 282 carretadas de tierra, 117 carretadas de piedra, 55 piedras de muro. (inciso b)
13. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia Pérez, dar seguimiento a la excavación del pozo No. 35 de 2.00m X 2.00m sobre el primer cuerpo escalonado del basamento de sustentación de la esquina sureste del edificio, con orientación Este-Oeste. En el primer estrato se recupero 32 fragmentos de cerámica, 4 lascas de pedernal, una piedra ovalada alisada. El grosor del estrato es de 0.15m. En el segundo estrato se encontró el alineamiento de sillares que forman la esquina con una fila de sillares del muro de fachada fuera de su lugar original. El grosor del estrato es de 0.80m y la profundidad es de 0.95m. Los materiales recuperados son 105 fragmentos de cerámica, 4 lascas de pedernal, 2 fragmentos de obsidiana gris, 1 fragmento de lanza de pedernal. Material evacuado es de 46 carretadas de tierra, 10 carretadas de piedra, 7 sillares completos, 3 sillares fragmentados. (inciso b)
14. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez, continuar con la excavación del pozo No. 36 de 2.00m X 2.00m sobre el primer cuerpo del basamento escalonado del edificio en la fachada Oeste con orientación Este-Oeste. En el primer estrato se encontró 50 fragmentos de cerámica, 3 lascas de pedernal, el grosor del estrato es de 0.20m. En el segundo estrato sigue apareciendo el muro de fachada del primer cuerpo y el esquinero noroeste del basamento de sustentación. El grosor del estrato es de 1.05m y la profundidad es de 1.25m. en donde se recuperaron 75 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de obsidiana, 1 fragmento de punta de lanza de pedernal, una cabeza de figurilla humana mostrando un tocado y orejeras. (inciso b)
15. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia iniciar con las excavaciones del pozo No. 37 de 2.00 X 2.00m con orientación Este-Oeste. En el primer estrato se recuperaron 55 fragmentos de cerámica, 2 lascas de pedernal, 1 punta de lanza de pedernal fragmentada. El grosor del estrato es de 0.20m. En el segundo estrato se descubrió parte del núcleo con un cambio de

nivel y 3 filas de sillares del muro en el corte Norte con una altura de 1.72m. El grosor del estrato es de 0.80m. La profundidad de la excavación es de 1.00m. El material recuperado es de 98 fragmentos de cerámica, 7 lascas de pedernal, 1 fragmento de obsidiana gris, 1 fragmento de piso con señas de pintura roja. El material evacuado es de 74 carretadas de tierra, 20 carretadas de piedra, 3 sillares fragmentados. (inciso b)

16. Se coordinó con don Francisco Cortez encargado de grupo continuar con las excavaciones en la línea del muro de la fachada Norte del lado Oeste del eje normativo del edificio y del túnel abierto dejado por la Universidad de Pennsylvania en los años 60s, con las medidas de 0.20m de ancho X 5.70m de largo y de 0.10m de profundidad para liberar el estucado y el arranque de construcción del muro, con el objetivo de tomar la información gráfica en papel milimetrado.

ABRIL

Actividades Realizadas:

17. Toma de datos de la investigación del Pozo No. 31 Extensión No. 1.
18. Toma de datos de la investigación del Pozo No. 32.
19. Toma de datos de la investigación del Pozo No. 33.
20. Toma de datos de la investigación del Pozo No. 34.
21. Toma de datos de la investigación del Pozo No. 35.
22. Toma de datos de la investigación del Pozo No. 36.
23. Toma de datos de la investigación del Pozo No. 37.
24. Excavación a nivel de piso del lado Este del muro de fachada del primer cuerpo del basamento de sustentación y de la cimentación del corte Norte de la excavación, en la fachada Norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

Resultados Obtenidos

17. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez, la toma de datos de la información sobre la investigación en la excavación del pozo No. 31 Extensión No. 1 de 1.00m X 1.00m en la esquina noroeste de la fachada posterior Norte del edificio. En donde el primer estrato no presento material cultural, en el segundo estrato se amplió la evidencia del arranque de muro compuesto por una fila de sillares alineados en el perfil Sur de la excavación. El grosor del estrato es de 0.27 y la profundidad de la excavación es de 0.37m. El material recuperado es de 28 fragmentos de cerámica y se evacuaron 13 carretadas de tierra, 2 carretadas de piedra, 7 piedras de núcleo. (inciso b)
18. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez, la toma de datos de la información sobre la investigación en la excavación del pozo No. 32 de 1.00m X 4.00m en la fachada Oeste del edificio. En el primer estrato se encontró 15 fragmentos de material cerámico. En el segundo estrato la excavación bajó hasta el piso de arranque de muro de fachada del basamento de sustentación con tres filas de sillares alineados en el perfil Este de la excavación. El grosor del estrato es de 1.70m. La profundidad de la excavación es de 1.90m. Se recuperó 57 fragmentos de cerámica, 5 lascas de pedernal, 1 fragmento de obsidiana gris. Se vacuo 102 carretadas de tierra, 38 carretadas de piedra, 117 piedras de núcleo, 3 piedras de muro. (inciso b)
19. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia, la toma de datos de la información sobre la investigación en las excavación del pozo No. 33 de 2.00m X 2.00m sobre el primer cuerpo escalonado de sustentación en la fachada Este del edificio. En el primer estrato se encontró 35 fragmentos de cerámica y midió 0.20m de grosor. En el segundo estrato se encontró la esquina noroeste del muro de fachada Este del primer cuerpo de sustentación con 1 fila de sillares en el extremo Sur y 2 filas en el extremo Norte de la excavación, la altura del muro es de 0.60m. El grosor del estrato es de 0.95m. La profundidad de la excavación des de 1.15m. Se encontró 50 fragmentos de cerámica, 1 lasca de pedernal. Material evacuado 39 carretadas de tierra, 6 carretadas de piedra, 6 sillares de muro fragmentados, 3 sillares de muro completos. (inciso b)
20. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez, la toma de datos de la información sobre la investigación en la excavación del pozo No. 34 de 3.00m X 3.00m sobre el piso del patio Norte y el primer cuerpo del basamento de sustentación en la fachada Norte. En el primer estrato no se encontró material cultural y su grosor es de 0.24m. En el segundo estrato siguió apareciendo el muro de fachada que se viene siguiendo apareciendo 6 filas del muro con una altura de 2.01m. En el corte Norte de la excavación siguió apareciendo 2 filas de sillares de la cimentación que se viene siguiendo con una altura de 0.45m. El grosor del estrato es de 2.98m y la profundidad es de 3.22m. Se recuperaron 440 fragmentos de cerámica, 6 fragmentos de obsidiana, 1 lasca de pedernal. Se evacuaron 282 carretadas de tierra, 117 carretadas de piedra, 55 piedras de muro. (inciso b)
21. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia Pérez, la toma de datos de la información de la excavación del pozo No. 35 de 2.00m X 2.00m sobre el primer cuerpo escalonado del basamento de sustentación de la esquina sureste del edificio, con orientación Este-Oeste. En el primer estrato se recupero 32 fragmentos de cerámica, 4 lascas de pedernal, una piedra ovalada alisada. El grosor del estrato es de 0.15m. En el segundo estrato se encontró el alineamiento de sillares que forman la esquina con una fila de sillares del muro de fachada fuera de su lugar original. El grosor del estrato es de 0.80m y la profundidad es de 0.95m. Los materiales recuperados son 105 fragmentos de cerámica, 4 lascas de pedernal, 2 fragmentos de obsidiana gris, 1 fragmento de lanza de pedernal. Material evacuado es de 46 carretadas de tierra, 10 carretadas de piedra, 7 sillares completos, 3 sillares fragmentados. (inciso b)
22. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez, la toma de datos de la información de la excavación del pozo No. 36 de 2.00m X 2.00m sobre el primer cuerpo del basamento escalonado del edificio en la fachada Oeste con orientación Este-Oeste. En el primer estrato se encontró 50 fragmentos de cerámica, 3 lascas de pedernal, el grosor del estrato es de 0.20m. En el segundo estrato sigue apareciendo el muro de fachada del primer cuerpo y el esquinero noroeste del basamento de sustentación.

El grosor del estrato es de 1.05m y la profundidad es de 1.25m. en donde se recuperaron 75 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de obsidiana, 1 fragmento de punta de lanza de pedernal, una cabeza de figurilla humana mostrando un tocado y orejeras. (inciso b)

23. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia iniciar, la toma de datos de la información de la excavación del pozo No. 37 de 2.00 X 2.00m con orientación Este-Oeste. En el primer estrato se recuperaron 55 fragmentos de cerámica, 2 lascas de pedernal, 1 punta de lanza de pedernal fragmentada. El grosor del estrato es de 0.20m. En el segundo estrato se descubrió parte del núcleo con un cambio de nivel y 3 filas de sillares del muro en el corte Norte con una altura de 1.72m. El grosor del estrato es de 0.80m. La profundidad de la excavación es de 1.00m. El material recuperado es de 98 fragmentos de cerámica, 7 lascas de pedernal, 1 fragmento de obsidiana gris, 1 fragmento de piso con señas de pintura roja. El material evacuado es de 74 carretadas de tierra, 20 carretadas de piedra, 3 sillares fragmentados. (inciso b)
24. Se coordinó con don Reyes Murcia Pérez encargado de grupo continuar con las excavaciones en la línea del muro de fachada a nivel de piso en la fachada Norte y de la cimentación encontrado en el corte Norte de la excavación, del lado Oeste del eje normativo del edificio y del túnel abierto dejado por la Universidad de Pennsylvania en los años 60s, con las medidas de 0.20m de ancho X 8.00m de largo en ambos lados y de 0.10m de profundidad para liberar el piso estucado y el arranque de construcción del muro, con el objetivo de tomar la información gráfica en papel milimetrado, detectándose 2 pisos en esta área.

MAYO

Actividades Realizadas:

25. Toma de datos de la investigación del pozo No.38.
26. Toma de datos de la investigación del Pozo No. 39.
27. Extracción de piedra caliza en laja.
28. Traslado de la piedra caliza en laja hacia la Plaza Oeste.
29. Comisión en conjunto con la Unidad de Dasonomía hacia el área de extracción de piedra caliza en laja para embono.
30. Ampliación del trocopas de entrada con rodada de vehículo para el traslado de la piedra caliza en laja.
31. Preparación de mezcla para relleno de túnel.
32. Traslado de piedra caliza de diferentes tamaños hacia la entrada del túnel.
33. Relleno del túnel dejado por las investigaciones de los años 60s de la Universidad de Pennsylvania.

Resultados Obtenidos

25. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia, la toma de datos de la información sobre la investigación en la excavación del pozo No. 39 de 2.00m X 2.00m en la esquina sureste de la fachada Sur del edificio. En donde el primer estrato se observa un grosor aproximado de 0.20m, el segundo estrato se amplió la evidencia del arranque de muro compuesto por dos filas de sillares alineados en el perfil norte de la excavación. El grosor del estrato aproximado es de 0.45m y la profundidad de la excavación es de 0.65m, la excavación no finalizó. (inciso b)
26. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez, la toma de datos de la información sobre la investigación en la excavación del pozo No. 38 de 3.00m X 3.00m en la fachada norte del edificio. En el primer estrato se encontró un tendido de empedrado colapsado. En el segundo estrato la excavación bajó buscando el piso de arranque de muro de fachada del basamento de sustentación, la excavación no finalizó. (inciso b)
27. Se coordinó con el grupo de trabajadores albañiles restauradores y ayudantes; José Alfredo García, Marvin Romeo Juárez, Rudy Morales, Ángel Chun, Francisco Ladino, Edgar Ramos, para que se inicie la extracción de la piedra caliza en laja, entre los km. 56 y 57 sobre la ruta asfáltica hacia Socotzal y 1 km., hacia el Oeste. En donde se extrajeron 12 m³ y se trasladaron a la orilla de la colina para su posterior traslado. (inciso b)
28. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Ladino y sus ayudantes Edgar Ramos, Ángel Chun, el traslado de 4m³ de piedra caliza en laja, del km 37 sobre la ruta asfáltica hacia Socotzal y 1 km, hacia el Oeste, de la cantera de piedra hacia la Plaza Oeste, con el apoyo de la Unidad de transporte. (inciso b)
29. Se coordinó con la Administración y Unidad Técnica en conjunto con la Unidad de Arqueología la ampliación del trocopas con rodada vehicular en el km. 57 sobre la ruta asfáltica hacia Socotzal y a 1 km. hacia el oeste. para la extracción de la piedra caliza en laja, en donde se solicitó a la Unidad de Dasonomía con el encargado forestal Luis Fernando Lickes, con el oficio No. 07-2,015/Ref. meaz. U. A. de fecha 26-03-2,015, dirigido al Lic. Leonel Ziesse Altán, para realizar una inspección al área y dictaminar la ampliación de 300m para cargar y trasladar el material. (inciso b)
30. Se coordinó con el grupo de trabajadores restauradores y ayudantes; José Alfredo García, Rudy Morales y Marvin Romeo Juárez, realizar la ampliación de 300m de trocopas con rodada vehicular para la extracción de la piedra caliza en laja, en el km 57 sobre la cinta asfáltica que conduce hacia Socotzal y 1km hacia el oeste, autorizada por el encargado de forestal Luis Fernando Lickes de la Unidad de Dasonomía. (inciso b)
31. Se coordinó con el grupo de trabajadores albañiles restauradores y ayudantes; Francisco Ladino, José Alfredo González, Edgar Ramos, Wilmer Caal, Marvin Romeo Juárez, la preparación de 60 carretadas de tierra y 12 carretadas de cal para la mezcla que se iniciaría a utilizar en el relleno del túnel de la fachada Norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Con una proporción 5 a 1 (cinco carretadas de tierra gruesa sin colar X una carretada de cal) adicionando el agua necesaria según la utilización en el

momento de usarla, también se preparó 2m³ de tierra colada necesaria para recubrimiento y protección de áreas con estuco original. (inciso b)

32. Se coordinó con el grupo de trabajadores albañiles restauradores y ayudantes; Francisco Ladino, José Alfredo González, Wilmer Caal, Edgar Ramos, Marvin Romeo Juárez, Ángel Chun, el traslado de material colapsado del Patio Norte de la Plaza Oeste hacia la entrada del túnel y bajado al interior en donde iniciaría el relleno. Traslándose 5, 359 piedras de diferentes tamaños productos de sillares de muro y cornisa fragmentados. (inciso b)
33. Se coordinó con el grupo de restauradores y ayudantes; Francisco Ladino, Reyes Murcia Pérez, José Alfredo González, Edgar Ramos, Wilmer Caal, Víctor Mariano Morales, Ángel Chun, Rudy Morales, iniciar con el relleno del túnel. Comenzando con el traslado de tierra caliza para recubrimiento de los dos pisos estucados encontrados en el registro, posteriormente el inicio del relleno del fondo hacia afuera. Cubriéndose en total 10 metros de longitud X 1.10m de ancho X alturas de 1.60m de altura 2,30m y 2,80m. (inciso b)

JUNIO

Actividades Realizadas:

34. Excavación del Pozo No.40.
35. Excavación de la Trinchera de aproximación No. 41.
36. Excavación del Pozo No. 42.
37. Excavación del Pozo No. 43.
38. Excavación del Pozo No. 44.
39. Toma de datos de la información del pozo No. 42.

Resultados Obtenidos

34. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales dar seguimiento a las excavaciones en la fachada Norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, marcando el Pozo No. 40 con medidas de 1.60m de ancho X 6.40m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación en la fachada Norte del edificio, registrándose el inicio de la excavación. (inciso b)
35. Se coordinó con el equipo de trabajo de don Francisco Cortez, José Alfredo González, Edgar Ramos y Reyes Murcia Pérez dar seguimiento a las excavaciones en la fachada Norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, marcando una trinchera con orientación Norte-Sur con las medidas de 2.50m de ancho X 8.25m de largo. Sobre el primer cuerpo de sustentación, registrándose el inicio y proceso de la excavación con fotografía digital. (inciso b)
36. Se coordinó con el grupo de trabajadores albañiles restauradores y ayudantes; Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales, para que se inicie la excavación del Pozo No. 42 con orientación Este-Oeste con medidas de 1.20m de ancho X 3.20m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación del edificio registrándose el inicio y proceso de la excavación con fotografía digital. (inciso b)
37. Se coordinó con el grupo de trabajo José Alfredo García Ruíz, Marvin Romeo Juárez y Rudy Morales iniciar con la excavación del Pozo No. 43 con orientación Este-Oeste con medidas de 1.60m de ancho X 6.40m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación del edificio registrándose el inicio y proceso de excavación con fotografía digital. (inciso b)
38. Se coordinó con el encargado del grupo de restauradores y ayudantes Francisco Ladino y ayudantes Ángel Chun y Víctor Mariano Morales, para que inicien la excavación del pozo No. 44 marcándose de 2.00 X 5.00m. sobre el basamento del primer cuerpo anexo al muro del edificio de la fachada norte. Se tomaron fotografías para el inicio de la excavación.
39. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Ladino y el ayudante Ángel Chun, para tomar datos sobre la información del pozo No. 42 de 1.30m X 3.80m, encontrando 2 estratos, finalizando la excavación a una profundidad de 1.87m y se evacuaron 4.94m³ de tierra y piedra, etiquetando el material recuperado que consistió en 155 fragmentos de cerámica, 6 lascas de pedernal y 1 fragmento de alisador de pedernal.

JULIO

Actividades Realizadas:

40. Seguimiento a la excavación del Pozo No.40.
41. Seguimiento a la excavación de la Trinchera de aproximación No. 41.
42. Seguimiento a la excavación del Pozo No. 42.
43. Seguimiento a la excavación del Pozo No. 43.
44. Seguimiento a la excavación del Pozo No. 44.

Resultados Obtenidos

40. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales dar seguimiento a las excavaciones del Pozo No. 40 con medidas de 1.60m de ancho X 6.40m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación en la fachada Norte del edificio, en donde el proceso de la excavación dejó a la vista el piso que forma el andén del primer cuerpo y el arranque del segundo cuerpo, también se observa el posible arranque del basamento complementario, finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
41. Se coordinó con el equipo de trabajo de don Francisco Cortez, José Alfredo González, Edgar Ramos y Reyes Murcia Pérez dar seguimiento a las excavaciones de la trinchera con orientación Norte-Sur y medidas de 2.50m de ancho X 8.25m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación. El proceso de la excavación a dejado a la vista el muro de la cimentación baja que se viene siguiendo durante la investigación, también se observa un piso estucado en mal estado de conservación sobre la cimentación, la excavación no ha finalizado. (inciso b)
42. Se coordinó con el grupo de trabajadores albañiles restauradores y ayudantes; Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales, para dar seguimiento a la excavación del Pozo No. 42 con orientación Este-Oeste con medidas de 1.20m de ancho X 3.20m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación del edificio. Dejando a la vista el piso que forma el andén del primer cuerpo y el arranque del segundo cuerpo, también se observa el arranque del basamento complementario, finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
43. Se coordinó con el grupo de trabajo José Alfredo García Ruíz, Marvin Romeo Juárez y Reyes Murcia dar seguimiento a la excavación del Pozo No. 43 con orientación Este-Oeste con medidas de 1.60m de ancho X 6.40m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación del edificio. Dejando a la vista el andén del primer cuerpo y arranque del segundo cuerpo, también se observa el andén del basamento complementario, finalizando la excavación en un 100% (inciso b)
44. Se coordinó con el encargado del grupo de restauradores y ayudantes Reyes Murcia y ayudantes José Alfredo García y Marvin Romeo Juárez, dar seguimiento a la excavación del pozo No. 44 de 2.00 X 5.00m. sobre el basamento del primer cuerpo anexo al muro del edificio de la fachada norte. Dejando a la vista el andén del primer cuerpo y el arranque del segundo cuerpo, también se observa el andén del segundo cuerpo y arranque del basamento complementario. La excavación finalizó en un 100%.

AGOSTO

Actividades Realizadas:

45. Finalización de la excavación del Pozo No.40.
46. Seguimiento a la excavación de la Trinchera de aproximación No. 41.
47. Finalización de la excavación del Pozo No. 42.
48. Finalización de la excavación del Pozo No. 43.
49. Finalización de la excavación del Pozo No. 44.
50. Inicio de la excavación del Pozo No. 45
51. Inicio de la excavación del Pozo No. 46

Resultados Obtenidos

45. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales finalizar la excavación del Pozo No. 40 con medidas de 1.60m de ancho X 6.40m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación en la fachada Norte del edificio, en donde el proceso de la excavación dejó a la vista el piso que forma el andén superior del primer cuerpo y el arranque del segundo cuerpo, también se observa el arranque del basamento complementario, finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
46. Se coordinó con el equipo de trabajo de don Francisco Cortez, José Alfredo González y Edgar Ramos dar seguimiento a las excavaciones de la trinchera No. 41 con orientación Norte-Sur con medidas de 2.50m de ancho X 8.25m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación. El proceso de excavación a dejado a la vista el muro de fachada del primer cuerpo que se viene siguiendo durante la investigación, dejando a la vista 5 filas de sillares, también se observa el piso estucado en donde arranca el primer cuerpo, aun no está definido el segundo cuerpo. La excavación no finaliza. (inciso b)
47. Se coordinó con el grupo de trabajadores albañiles restauradores y ayudantes; Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales, para finalizar la excavación del Pozo No. 42 con orientación Este-Oeste con medidas de 1.20m de ancho X 3.20m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación del edificio. Dejando a la vista el piso de arranque del muro de fachada y 6 filas de sillares que lo conforman, en el perfil Norte de la excavación se observa el alineamiento de la cimentación baja que se viene siguiendo. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
48. Se coordinó con el grupo de trabajo Reyes Murcia, José Alfredo García Ruíz y Marvin Romeo Juárez, finalizar la excavación del Pozo No. 43 con orientación Este-Oeste con medidas de 1.60m de ancho X 6.40m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación del edificio. Dejando a la vista el piso estucado de arranque del primer cuerpo, también se observa las 2 filas de sillares de la cimentación baja que se viene siguiendo. Finalizando la excavación en un 100% (inciso b)

49. Se coordinó con el encargado del grupo de restauradores y ayudantes; Reyes Murcia, ayudantes José Alfredo García y Marvin Romeo Juárez, finalizar la excavación del pozo No. 44 de 2.00 X 5.00m. sobre el basamento del primer cuerpo anexo al muro del edificio de la fachada Norte. Dejando a la vista el piso de arranque del primer cuerpo y el muro de la cimentación baja con 2 filas de sillares. La excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
50. Se coordinó con el grupo de restauración; Francisco Ladina, Ángel Chun, Víctor Mariano Morales, iniciar la excavación del Pozo No. 45 de 2.00 X 5.00m ubicado del lado Oeste, con orientación Norte - Sur sobre el primer y segundo cuerpo del basamento de sustentación, marcándose el área y su registro fotográfico superficial. (inciso b)
51. Se coordinó con los restauradores Reyes Murcia, José Alfredo García Ruiz y Marvin Romeo Juárez, iniciar con la excavación del Pozo No. 46 de 2.00 X 5.00m ubicado del lado Este, con orientación Norte - Sur sobre el primer y segundo cuerpo del basamento de sustentación, marcando el área y su registro fotográfico superficial. (inciso b)

SEPTIEMBRE

Actividades Realizadas:

52. Seguimiento a la excavación del Pozo No. 45
53. Seguimiento a la excavación del Pozo No. 46
54. Inicio de la excavación del Pozo No. 47
55. Inicio de la excavación del Pozo No. 48
56. Inicio de la excavación del Pozo No. 49
57. Inicio de la excavación del Pozo No. 50
58. Inicio de la excavación del Pozo No. 51
59. Se coordinó con la coordinación de la Unidad de Arqueología el desarmado de andamios del Templo VI y su traslado hacia la Plaza Oeste.

Resultados Obtenidos

52. Se coordinó con el grupo de restauración; Francisco Ladina, Ángel Chun, Víctor Mariano Morales, dar seguimiento a la excavación del Pozo No. 45 de 2.00 X 5.00m ubicado del lado Oeste, con orientación Norte-Sur sobre el primer y segundo cuerpo del basamento de sustentación. Bajando el primer estrato con un grosor de 0.20m y el segundo estrato con 0.40m de grosor con una profundidad total de 0.60m tomado en el corte Este del lado Sur de la excavación, dejando a la vista el muro de fachada del primer cuerpo con altura de 1.73m y el segundo cuerpo de sustentación con una altura de 1.86m. Finalizando la actividad en un 100% (inciso b)
53. Se coordinó con los restauradores Reyes Murcia, José Alfredo García Ruiz y Marvin Romeo Juárez, dar seguimiento a la excavación del Pozo No. 46 de 2.00 X 5.00m ubicado del lado Este, con orientación Norte-Sur sobre el primer y segundo cuerpo del basamento de sustentación. Esta bajo el primer estrato con un grosor de 0.20m y el segundo estrato con un grosor de 2.14m dejando a la vista el muro de fachada del primer cuerpo con altura de 2.34m y la altura del segundo cuerpo es de 1.71. Finalizando la actividad en un 100%. (inciso b)
54. Se coordinó con los restauradores Reyes Murcia José Alfredo García Ruiz y Marvin Romeo Juárez, iniciar las excavaciones del Pozo No. 47 de 2.00 X 5.00m. Para esta actividad se marcó el pozo y se hizo un registro fotográfico indicando su orientación y se continuar con la excavación del primer estrato en toda el área marcada conocido como humus con un grosor de 0.20m. La excavación no finaliza. (inciso b)
55. Se coordinó con los restauradores Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales, iniciar las excavaciones del Pozo No. 48 de 2.00 X 5.00m. Para esta actividad se marcó el pozo y se hizo un registro fotográfico indicando el Norte, dentro del proceso se excavo el primer estrato en toda el área marcada conocido como humus con un grosor de 0.20m. Así mismo la excavación siguió bajando en el segundo estrato, logrando un avance aproximado del 40%. (inciso b)
56. Se coordinó con los restauradores Francisco Cortez, Edgar Ramos y José Alfredo González, iniciar las excavaciones del Pozo No. 49 de 2.50 X 5.00m orientado Norte-Sur. Para esta actividad se marcó el pozo y se hizo un registro fotográfico indicando el Norte, dentro del proceso de la excavación se bajo el primer estrato en toda el área marcada conocido como humus con un grosor de 0.20m. La excavación siguió bajando el segundo estrato avanzando un 30%. (inciso b)
57. Se coordinó con los restauradores Reyes Murcia, José Alfredo García y Marvin Romeo Juárez, marcar el Pozo No. 50 de 1.90 X 5.00m con orientación Norte-Sur. Para esta actividad se marcó el pozo y se hizo un registro fotográfico indicando la orientación Norte, este pozo se inició bajando el primer estrato conocido como humus con un grosor de 0.20m. El avance es de un 20%. (inciso b)
58. Se coordinó con Francisco Ladino, Víctor Mariano Morales y Ángel Chun, marcar el Pozo No. 51 de 1.95 X 5.00m con orientación Norte-Sur. Para esta actividad se marcó el pozo y se hizo un registro fotográfico indicando la orientación Norte, este pozo se inició bajando el primer estrato conocido como humus con un grosor de 0.20m. El avance es de un 20%. (inciso b)
59. Se coordinó con la coordinación de la Unidad de Arqueología Lic. Leopoldo Esteban González y el encargado de la restauración del Templo IV Lic. Enrique Monterroso, en conjunto con los trabajadores del frente de trabajo de la Plaza Oeste a cargo del Lic.

Miguel Emerenciano Acosta Zac, iniciar el desmontado de los andamios colocados desde su base hasta la crestería del Templo VI y su traslado hacia la Plaza Oeste. (inciso b)

OCTUBRE

Actividades Realizadas:

60. Seguimiento de la excavación del Pozo No. 47
61. Seguimiento de la excavación del Pozo No. 48
62. Seguimiento de la excavación del Pozo No. 49
63. Seguimiento de la excavación del Pozo No. 50
64. Seguimiento de la excavación del Pozo No. 51
65. Inicio de la excavación del Pozo No. 52
66. Inicio de la excavación del Pozo No. 53
67. Armado de un complemento de la cubierta de protección en la esquina noreste del edificio Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

Resultados Obtenidos

60. Se coordinó con los restauradores Reyes Murcia José Alfredo García Ruíz y Marvin Romeo Juárez, el seguimiento de las excavaciones del Pozo No. 47 de 2.00 X 5.00m. el cual consistió en continuar con la excavación del segundo estrato en toda el área formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista el muro de fachada del primer cuerpo con 7 filas de sillares, su andén que marca su altura 2.20m y arranque del segundo cuerpo, así como también su altura. El estrato tiene un grosor de 2.10m tomado en la sección más alta. La profundidad de la excavación es de 2.30m finalizando en un 100%. (inciso b)
61. Se coordinó con los restauradores Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales, dar seguimiento a las excavaciones del Pozo No. 48 de 2.00 X 5.00m. Para esta actividad se continuó la excavación en el segundo estrato, dejando a la vista el muro de fachada del primer cuerpo con 6 filas de sillares con altura de 1.73m. y el andén que marca la altura total de cuerpo es de 2.16m. El segundo cuerpo con una altura de 1.55m. La excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
62. Se coordinó con los restauradores Francisco Cortez, Edgar Ramos y José Alfredo González, dar seguimiento a la excavación del Pozo No. 49 de 2.50 X 5.00m orientado Norte-Sur. La excavación continuó en el segundo estrato dejando a la vista parte de los sillares superiores del primer cuerpo y segundo cuerpo, la excavación no finalizó avanzando un 70%. (inciso b)
63. Se coordinó con los restauradores Reyes Murcia, José Alfredo García y Marvin Romeo Juárez, marcar el Pozo No. 50 de 1.90 X 5.00m con orientación Norte-Sur. La excavación continuó bajando el segundo estrato formado con material colapsados de los cuerpos superiores, dejando a la vista parte de los sillares superiores del muro de fachada del primer cuerpo y del segundo cuerpo. El avance es de un 60%. (inciso b)
64. Se coordinó con Francisco Cortez, José Alfredo García y Edgar Ramos, dar seguimiento a la excavación del Pozo No. 51 de 1.95 X 5.00m con orientación Norte-Sur. La excavación siguió bajando en el segundo estrato dejando a la vista parte de los sillares superiores que forman el primer cuerpo escalonado y parte del segundo cuerpo. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
65. Se coordinó con los excavadores Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales para iniciar las excavaciones del Pozo No. 52 de 1.85m de ancho X 5.00m de largo. Esta actividad consistió en el marcado del área a excavar y su registro fotográfico, iniciándose la excavación con el primer estrato conocido como humus. (inciso b)
66. Se coordinó con los excavadores Reyes Murcia, Marvin Romeo y Vicente Cahuiche para iniciar con las excavaciones del Pozo No. 53 de 2.50m de ancho X 4.00m de largo. Esta actividad consistió en el marcado del área a excavar y su registro fotográfico, iniciándose la excavación del primer estrato conocido como humus. (inciso b)
67. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia y sus ayudantes Marvin Romeo Juárez y José Alfredo García Ruíz dar seguimiento a la construcción de la cubierta de protección en la esquina noreste del basamento escalonado del edificio palacio 5D-15 de la Plaza Oeste en un área de 6.00m X 8.00m en donde se usaron 16 chapas fijas, 12 chapas móviles, 9 tubos de 2.50m., 2 tubos de 3.00m. y 2 tubos de 1.50m, finalizando la actividad en un 100%. (inciso b)

NOVIEMBRE

Actividades Realizadas:

68. Seguimiento y finalización de la excavación del Pozo No. 49
69. Seguimiento de la excavación del Pozo No. 50
70. Inicio de la excavación del Pozo No. 52
71. Inicio de la excavación del Pozo No. 53
72. Seguimiento de la excavación del Pozo No. 54
73. Inicio de la excavación del Pozo No. 55
74. Inicio de la excavación del Pozo No. 56
75. Inicio de la excavación del Pozo No. 57

76. Inicio de la excavación del Pozo No. 58

Resultados Obtenidos

68. Se coordinó con los restauradores Francisco Cortez, Edgar Ramos y José Alfredo González, dar seguimiento a la excavación del Pozo No. 49 de 2.50 X 5.00m orientado Norte-Sur. La excavación continuó en el segundo estrato dejando a la vista los sillares que forman el primer cuerpo con 6 filas con altura de 1.65m y el andén que marca la altura es de 2.06m en donde arranca el segundo cuerpo con altura de 1.50m, la profundidad de la excavación es de 2.00m. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
69. Se coordinó con los excavadores Reyes Murcia, José Alfredo García y Marvin Romeo Juárez, marcar el Pozo No. 50 de 1.90 X 5.00m con orientación Norte-Sur. La excavación continuó bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista los sillares del muro de fachada que forman el primer cuerpo con 5 filas con altura de 1.80m y el andén que marca la altura original es de 2.51m en donde arranca el segundo cuerpo con altura de 1.66m, la profundidad de la excavación es de 2.70m. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
70. Se coordinó con los excavadores Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales para dar seguimiento a las excavaciones del Pozo No. 52 de 1.85m de ancho X 5.00m de largo con orientación Norte-Sur. La excavación continuó bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista los sillares del muro de fachada que forman el primer cuerpo con 7 filas con altura de 1.80m y el andén que marca la altura original es de 1.90m en donde arranca el segundo cuerpo con altura de 1.75, la profundidad de la excavación es de 2.00m. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
71. Se coordinó con los excavadores Reyes Murcia, Marvin Romeo y Vicente Cahuiche para dar seguimiento a las excavaciones del Pozo No. 53 de 2.50m de ancho X 4.00m de largo con orientación Norte-Sur. La excavación continuó bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista los sillares del muro de fachada que forman el primer cuerpo con 5 filas con altura de 1.84m y el andén que marca la altura original es de 2.35m en donde arranca el segundo cuerpo con altura de 1.66m, la profundidad de la excavación es de 2.23m. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
72. Se coordinó con los excavadores Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 54 de 2.50m de ancho X 4.00m de largo con orientación Norte-Sur. La excavación inició con el marcado y su fotografía digital bajando el primer estrato conocido como humus, continuo bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista los sillares del muro de fachada que forman el primer cuerpo con 5 filas con altura de 1.84m y el andén que marca la altura original es de 2.35m en donde arranca el segundo cuerpo con altura de 1.66m, la profundidad de la excavación es de 2.23m. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
73. Se coordinó con los excavadores Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 55 de 1.85m de ancho X 4.00m de largo con orientación Norte-Sur. La excavación inició con el marcado y su fotografía digital bajando el primer estrato conocido como humus, continuo bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista el nivel del piso que forma el andén y 2 filas de sillares del muro de fachada que forman el primer cuerpo con altura de 0.60m, la profundidad de la excavación es de 2.00m. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
74. Se coordinó con los excavadores Francisco Cortez, Edgar Ramos y José Alfredo González para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 56 de 1.00m de ancho X 8.00m de largo con orientación Este-Oeste. La excavación inició con el marcado y su fotografía digital bajando el primer estrato conocido como humus, continuo bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista el nivel del piso que forma el andén del edificio y 2 filas de sillares del muro de fachada de la cimentación baja que se viene siguiendo con altura de 0.78m, el largo total de la cimentación es de 20.85m también quedo a la vista la esquina sureste con 2 filas de piedra, la profundidad de la excavación es de 1.75m. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
75. Se coordinó con los excavadores Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 57 de 1.00m de ancho X 2.00m de largo con orientación Este-Oeste. La excavación inició con el marcado y su fotografía digital bajando el primer estrato conocido como humus, continuo bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista el nivel del piso que forma el andén del edificio y 2 filas de sillares del muro de fachada del primer cuerpo con altura de 0.65m, la profundidad de la excavación es de 1.70m. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
76. Se coordinó con los excavadores Isaías Och, Oscar Tesucún y Vicente Cahuiche para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 58 de 1.00m de ancho X 2.00m de largo con orientación Este-Oeste. La excavación inició con el marcado y su fotografía digital bajando el primer estrato conocido como humus, continuo bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista el nivel del piso que forma el andén del edificio y 3 filas de sillares del muro de fachada del primer cuerpo con altura de 1.21m y su altura original es de 2.14 donde arranca el segundo cuerpo con altura de 1.57m, la profundidad de la excavación es de 1.28m. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)

DICIEMBRE

Actividades Realizadas:

77. Inicio de la excavación del Pozo No. 59
78. Inicio de la excavación del Pozo No. 60
79. Inicio de la excavación del Pozo No. 61
80. Inicio de la excavación del Pozo No. 62
81. Inicio de la excavación del Pozo No. 63
82. Inicio de la excavación del Pozo No. 64
83. Inicio de la excavación del Pozo No. 65
84. Apoyo a la Administración y a la Unidad de Mantenimiento.
85. Apoyo a la Administración y a la Unidad de Dasonomía.
86. Apoyo a la Administración y a la Unidad de Relaciones Comunitarias.
87. Elaboración de documento con Diagnóstico de La Acrópolis Central.

Resultados Obtenidos

77. Se coordinó con los excavadores Isaías Och, Oscar Tesucún y Placido Aldana, la actividad se inició marcando el Pozo No. 59 de 2.00 X 4.00m con orientación Norte-Sur. La excavación bajo el primer estrato conocido como humus con un grosor de 0.20m, continuó bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista los sillares del muro de fachada que forman el primer cuerpo con 2 filas con altura de 0.63m, El grosor del estrato es de 1.76mla, profundidad de la excavación es de 1.93m. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
78. Se coordinó con los excavadores Reyes Murcia Pérez, José Alfredo García Ruiz y Marvin Romeo Juárez para iniciar la excavación del Pozo No. 60 de 1.70m de ancho X 4.00m de largo con orientación Norte-Sur. La excavación se inició marcando el área bajando el primer estrato conocido como humus, tiene un grosor de 0.20m y continuó bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista una fila de sillares de la cimentación baja con altura de 0.25m determinados el ancho de 3.06m hasta la esquina noreste. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
79. Se coordinó con los excavadores Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 61 de 2.50m de ancho X 2.50m de largo con orientación Norte-Sur, se inicio con el marcado y su fotografía digital, luego se armó una cubierta y se continuo con la excavación bajando el primer estrato conocido como humus, Esta excavación continuara hasta buscar el piso del primer cuerpo y el muro de fachada. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
80. Se coordinó con los excavadores Reyes Murcia Pérez, Marvin Romeo Juárez, José Alfredo García y Ángel Chun Guillen, para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 62 de 3.00m de ancho X 3.00m de largo con orientación Este-Oeste. La excavación inició con el marcado, registro fotográfico digital y el armado de la cubierta de protección, continuando con la excavación bajando el primer estrato conocido como humus, continuo bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista el nivel del piso del interior de la cimentación baja y su altura a nivel de la segunda fila de sillares en la fachada Sur. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
81. Se coordinó con los excavadores José Alfredo García Ruiz y Ángel Chun Guillen, para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 63 de 2.50m de ancho X 3.00m de largo con orientación Este-Oeste. Inició con el marcado, fotografía digital y armado de la cubierta, iniciando la excavación en el primer estrato conocido como humus con un grosor de 0.20m, continuo bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista el nivel del piso y 2 filas de sillares del muro de fachada de la cimentación baja que se viene siguiendo, quedando expuesta la esquina suroeste. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
82. Se coordinó con los excavadores Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 64 de 2.00m de ancho X 2.00m de largo con orientación Este-Oeste. Inició con el marcado, fotografía digital y armado de cubierta. Iniciando la excavación en el primer estrato conocido como humus con un grosor de 0.20m, continuo bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista el nivel del piso que forma el andén del edificio y parte del muro de fachada del primer cuerpo con altura aproximada de 0.65m. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
83. Se coordinó con los excavadores Isaías Och, Oscar Tesucún y Vicente Cahuiche para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 65 de 2.50m de ancho X 2.00m con orientación Este-Oeste. Inició con el marcado y fotografía digital y armado de cubierta bajando el primer estrato conocido como humus con un grosor de 0.20m, continuo bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista el muro de fachada del primer cuerpo que forma la esquina suroeste. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
84. En reunión con el Señor Administrador Lic. Helmer Antonio Tun y todas las unidades de trabajo, se coordinó el apoyo a la Unidad de Mantenimiento con 3 operativos para el corte de 300 rollos de guano en 4 días, que se usarán en cubiertas de estelas y altares en el área arqueológica. Se asigna a Isaías Och, Oscar Tesucún y Placido Aldana. (inciso b)


85. En reunión con el Señor Administrador Lic. Helmer Antonio Tun y todas las unidades de trabajo, se coordinó el apoyo a la Unidad de Dasonomía para limpieza de la brecha Sur de la garita de Socotzal hacia el esquinero suroeste en 6 días con 2 operativos. Se asignó a José Alfredo García y Ángel Chun. (inciso b)
86. En reunión con el Señor Administrador Lic. Helmer Antonio Tun y todas las unidades de trabajo, se coordinó el apoyo a la Unidad de Relaciones Comunitarias para realizar un tren de limpieza en el área arqueológica y ruta garita Socotzal 17km. Se asignó 6 operativos, Francisco Cortez Zac, Isaías Och García, Oscar Tesucún, Placido Aldana, José Alfredo García Ruíz y Ángel Chun Guillen. (inciso b)
87. Se dio apoyo a la asesoría de Unidad Técnica y Coordinación de la Unidad de Arqueología en la elaboración del Diagnóstico de La Acrópolis Central determinándose los problemas de desintegración de la piedra, desarrollo de hongos, crecimiento de microflora, pérdida de volumen por desprendimiento. Se entregó un documento finalizando la actividad en un 100%. (inciso b)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 46-2015 y Acuerdo Ministerial No. 17-2015, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Encarnación Acosta Zac

Vo. Bo.



Lic. Helmer Antonio Tun Castellanos
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural