

Licenciada. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada, Licenciada Pálala:

Por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo de servicios Profesionales No. 1114-2017**. Aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 34-2017**. Correspondiente al mes de Octubre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B** y correlativo número **000111**.

Actividades realizadas.

1. Templo I. Colado de tierra para obtener piedrín.
2. Lavado de piedrín.
3. Templo I. Recolección de polvillo.
4. Templo I. Lateral sur, escalinata ceremonial. Limpieza y extracción de materiales sueltos, de hilera de piedras número. 41 a hilera de piedras número 63.
5. Templo I. Lateral sur, escalinata ceremonial. Humectación constante, para humedecer piedras, de hilera de piedras número. 41 a hilera de piedras número 63.
6. Templo I. Lateral sur, escalinata ceremonial. Conservación arquitectónica, por medio de adiconamiento; de hilera de piedras número. 41 a hilera de piedras número 63.

7. Templo I. Lateral sur, escalinata ceremonial. Conservación arquitectónica, por medio de la extracción de bloques en mal estado; de hilera de piedras número 41 a hilera de piedras número 63.
8. Templo I. Lateral sur, escalinata ceremonial. Conservación arquitectónica, por medio de la colocación de piedras nuevas; de hilera de piedras número. 41 a hilera de piedras número 63.
9. Apoyo en la colocación de bases, para escalinata de madera, en lado sur, estructura 5C-54. Mundo Perdido.
10. Apoyo a unidad de Mantenimiento.

Resultados obtenidos.

1. Templo I. Colado de tierra para obtener piedrín. Esta función consiste en utilizar arneros con cedazo de $\frac{1}{4}$ ", de grosor y colar tierra de excavación, obteniendo con esto piedrín de un cuatro de pulgada de grosor.
2. Lavado de piedrín de $\frac{1}{4}$ ", al haber colado la tierra de excavación el piedrín sale acompañado de bastante tierra y por ese motivo es lavado a manera de quitarle la tierra y este funcione de buena forma a la hora de combinarlo con la mezcla especial.
3. Templo I. Recolección de polvillo. Esta función se realiza en áreas de calle, que están construidas con balastre, en orillas de la calle, durante el invierno el corrimiento de agua es el que acumula este material, que es recolectado, después colado en cedazo de $\frac{1}{16}$ ", para ser usado en la mezcla que se aplica en proceso de adiconamiento.

4. Templo I. Lateral sur, escalinata ceremonial. Limpieza y extracción de materiales sueltos, de hilera de piedras número 41 a hilera de piedras número 63. Actividad que consiste en remover y sacar sobre la superficie de las piedras afectadas, los materiales sueltos e inconsistentes, igualmente, en sisas horizontales y verticales la mezcla en mal estado, será removida y sacada y en reposición se colocará nueva mezcla.
5. Templo I. Lateral sur, escalinata ceremonial. Humectación constante, para humedecer piedras, de hilera de piedras número 41 a hilera de piedras número 63. Esto se fundamenta en humedecer a manera que las piedras absorban suficiente humedad y para que exista buena interacción entre material a aplicar y la piedra en tratamiento.
6. Templo I. Lateral sur, escalinata ceremonial. Conservación arquitectónica, por medio de la colocación de adionamiento; de hilera de piedras número 41 a hilera de piedras número 63. Radica en sustituir las piedras que se encuentran en muy mal estado de conservación y las que han perdido parte de su volumen en fachada frontal, se le agrega mezcla especial, para recuperar dicho volumen.
7. Templo I. Lateral sur, escalinata ceremonial. Conservación arquitectónica, por medio de la extracción de bloques en mal estado; Se basa en quitar con el mayor cuidado las piedras originales, usando hachuela y piochín, con los cuales en fragmentos se van sacando las piedras que se presentan con demasiada inconsistencia y deleznales; marcando el área que estas ocupan, actividad a realizar de hilera de piedras número 41 a hilera de piedras número 63.
8. Templo I. Lateral sur, escalinata ceremonial. Conservación arquitectónica, por medio de la colocación de piedras nuevas; de hilera de piedras número 41, a hilera de piedras número 63, donde el diagnóstico lo

Informe No. 10-2017.


Determine y consiste es realizar cortes a la medida, en el bloques nuevos, para después colocarlos, al lugar correspondiente.

9. Apoyo en la colocación de bases, para escalinata de madera, en lado sur, estructura 5C-54. Mundo Perdido. Se fundamente en excavar sin afectar materiales constitutivos, para la colocación de parales de madera en los cuales se apoyaran las escalinatas de madera.
10. Apoyo a la Unidad de Mantenimiento, radica en la realización de acciones que indique la administración o sub administración del Parque Nacional Tikal.


Enrique Maximiliano Monterroso Rosado.

Vo.Bo.




Ingrid Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Instituto General del Patrimonio Cultural y Natural