

Guatemala, 30 de junio 2021 ✓  
Informe No. 06-2021

Sr. Director:  
Arquitecto Breitner Roely González Maldonado.  
Director General del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Arquitecto González Maldonado:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato de prestación de servicios profesionales individuales en general Número DGPCYN -029- 1482-2021, aprobado mediante el acuerdo ministerial número 291-2021, correspondiente al mes de junio del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura: Serie: EA48D67A Número de DTE: 3638775629.

#### **Actividades Realizadas:**

1. Excavación pozo No. 92
2. Toma de notas de información producto de excavación del Pozo No. 93
3. Dibujo y calcado de las fachadas norte y oeste, y excavaciones.
4. Deshierbe Templo 5D-38.
5. Toma de información del Pozo No. 94.
6. Excavación pozo No. 95.
7. Excavación pozo No. 96.
8. Excavación Pozo No. 97.
9. Evacuación de materiales cámara sur lado este.
10. Excavación Pozo No. 98.


#### **Resultados Obtenidos**

1. Se asesoró a don Placido Aldana excavador, para que se tome nota de la información resultado de la excavación del pozo No. 92 de 4.00 X 4.00m, ubicado en la esquina suroeste sobre el primer cuerpo de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, se tomaron medidas de los sillares que integran las 5 filas del muro de fachada, altura del muro y su andén.
2. Se asesoró a don Gustavo Adolfo Quixchan Cohuoj para que se tome nota de la información resultado de la excavación del pozo No. 93 de 4.00 X 4.00m. Ubicado en la esquina suroeste sobre el segundo cuerpo de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Se tomaron medidas de los niveles de piso y altura del cuerpo hasta donde abarca la excavación incluyendo las 2 filas de sillares que integran la banqueta aunque la última ya no sobrevive, solamente aparece un sillar de punta dislocado.

3. Se asesoró a don Rudy Morales Mayen en conjunto con su ayudante finalizar los dibujos de elevación en papel milimetrado a escala de 1:20, del primer y segundo cuerpo escalonado de sustentación de la fachadas este y oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Así como den seguimiento al calcado de los dibujos de elevación actual de las fachadas este y oeste primer y segundo cuerpo escalonado de sustentación del mismo. Realizado los dibujos originales a escala 1:20 y digitalizar para integrarlos al informe.
4. Se asesoró a don Marvin Leonel Morales para que en conjunto con ayudantes, den seguimiento a la actividad de deshierbe en el Templo No. 38 ubicado al este de la Acrópolis Central, deshierbando las fachadas; posterior este, fachada principal oeste, norte y sur hasta la crestería, en un área de 46 X 30m. Haciendo un total de 1,380m<sup>2</sup>.
5. Se asesoró a don Plácido Aldana y don Gustavo Adolfo Quixchan Cohuoj tomar información del resultado de la excavación del pozo No. 94 de 2.50 X 3.50m. Ubicado en la esquina suroeste entre el segundo cuerpo escalonado de sustentación y la banqueta, quedando a la vista el nivel de piso de la banqueta, también apareció una grada huella y contrahuella frente al noveno vano de acceso a la cámara sur, tomando sus medidas.
6. Se asesoró a don Francisco Ladino Díaz, dar seguimiento a las excavaciones en la fachada principal sur sobre la escalinata ceremonial y primer cuerpo de sustentación lateral este, Pozo No. 95 de 4.00 X 4.00m. Palacio 5D-15 Plaza Oeste, la excavación corrió de este a oeste siguiendo el muro de fachada del primer cuerpo de sustentación, buscando el lateral este de la escalinata ceremonial. Se bajaron los dos estratos; humus y el formado con materiales colapsados, hasta encontrar el piso estucado que corre y forma el andén, también Quedando a la vista el primer y segundo piso estucado, así como el muro de fachada integrado por 6 filas de sillares de punta y lateral, se tomaron las medidas de este a oeste y ascendente. La excavación en el corte norte tiene una altura de 2.20m y avanza de 1.30m X 4.00 haciendo un total de 16m<sup>2</sup>. Al finalizar se tomó nota de la información producto de la excavación. (Inciso a, b, c, d, e y f)
7. Se asesoró a don Francisco Ladino Díaz en conjunto con sus ayudantes, iniciar la excavación del pozo No. 96 de 2.20 X 4.00m, ubicado anexo al pozo No. 95 hacia el oeste sobre el andén y primer cuerpo escalonado de sustentación. Se encontró el muro de fachada del primer cuerpo Integrado por 7 filas de sillares originales de punta y lateral en mal estado de conservación y en su lugar original. También apareció el lateral de la escalinata ceremonial a 1.625 de norte a sur abarcando el ancho de la excavación. Se tomó nota de la información producto de la excavación. (Inciso a, b, c, d, e y f)
8. Se asesoró don Marvin Leonel Morales Gonzáles en conjunto con los ayudantes iniciar la excavación del pozo No. 97 de 0.90 de ancho X 4.00m de largo, corre de este a oeste, se excavaron dos estratos dejando a la vista parte de un empedrado que nivela, no apareció piso. Se tomó la información producto de la excavación.

9. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac en conjunto con los ayudantes iniciar la evacuación de materiales colapsados de la cámara sur lado este, con dimensiones de 8.60m de largo X 1.90 de ancho X 2.73m de alto, se registró fotográficamente, tienen un avance de 1.00m de largo de oeste a este.
10. Se asesoró a don Marvin Leonel Morales González en conjunto con excavador y ayudantes iniciar la excavación del pozo No. 98 de 4.00 X 4.00m, siguiendo la evidencia del andén y muro del segundo cuerpo escalonado de sustentación. Se marcó y se registró fotográficamente.

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato de Servicios Profesionales No. DGPCYN-029-1482-2021 y Acuerdo Ministerial No. 291-2021, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b, c, d, e y f)

  
Miguel Emerenciano Acosta Zac.

Vo. Bo.

