

Guatemala, 30 de mayo 2014.  
Informe 05-2014

Licenciada  
Rosa María Chan  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 197-2014**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 27-2014, correspondiente al **mes de mayo del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000036**.

**Actividades Realizadas:**

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración en el edificio A-5 de naranjo.

**Actividades emergentes.**

4. Supervisión en la restauración del edificio B-18 de Naranjo.
5. Supervisión de los trabajos previos a la restauración del edificio 137 de Yaxha.

**Resultados Obtenidos:**

1. Se superviso el mantenimiento de la infraestructura existente en el campamento para el personal y técnicos en el sitio arqueológico Naranjo, dándole mantenimiento a un área aproximada a 1 hectárea.

2. Se mantuvo una actividad constante de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.



*Trabajos de control de vegetación en el edificio B-18 en la Acrópolis Central*


3. Se supervisó los trabajos de restauración en la fachada norte del edificio A-5, en donde se estabilizó y consolidó 12 m<sup>2</sup> de muros.




*Fachada norte trabajos de restauración en proceso*

**Actividades emergentes**

4. Se supervisó los trabajos de conservación en el edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo, en donde se limpiaron las grietas encontradas en los muros en sentido este-oeste y afecta los recintos en el lado sur del palacio y se inició con su sellado previo a lo cual se lavó con abundante agua, para el trabajo se utilizó piedra laja en las parte más anchas de la grieta e inyecciones de mezcla hecha a base de cal en las partes más angostas. aproximadamente se trabajaron 18 m<sup>2</sup> de relleno.




*Limpieza y lavado de grietas, en el lado oeste*



*Se inicia con el relleno de la grieta en la parte más angosta*

5. Se supervisó los trabajos de recolección de material (piedra laja, arena) que se utilizarán en los trabajos de albañilería orientados para la estabilización del edificio 137 en Yaxha, recolectando el equivalente a 15 m<sup>3</sup> de piedra.



*Planta del edificio 137 con registro de grietas.*

*[Handwritten signature]*

C.c. Administración DECORSIAP. Archivo.

*Edin Rebel Hernández Rojas*  
 Coordinador Administrativo  
 Departamento de Conservación y Rescate  
 de Sites Arqueológicos Prehistóricos  
 IDAEN-DGPN

*[Handwritten signature]*

Raúl Eduardo Noriega Girón