COPIA

Ministerio de
Cultura y Deportes

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
04 JUL 2025
Firma: _____ Hora: 15:30
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Guatemala, 3 de julio de 2025
Oficio No. DIPLAMI-477-2025/MAMC/amflm

SEGEPLAN
RECEPCIÓN
04 JUL 2025
HORA: 15:03 NOMBRE: Silvia

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto -DTP-
Ministerio de Finanzas Públicas

Señora Directora:

Nimalaj rutzil wach alaq, kinwiye'j utzilal xuquje' tewchinik pa taq ri chak ronojel q'ij. (K'iche'). Es un placer dirigirme a usted con un saludo cordial, deseándole éxitos y bendiciones en sus labores diarias.

En cumplimiento al artículo 81. Ejecución física de inversión del Decreto 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado" vigente para el Ejercicio Fiscal 2025, para lo cual se remite la Ejecución física de inversión del Ministerio de Cultura y Deportes correspondiente al mes de **junio** 2025.

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Lic. Marcos Fabricio Loarca Marroquín
Profesional II
Dirección de Planificación y
Modernización Institucional

Vo.Bo.

Licda. María Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Lic. Carlos Mendoza Alvarado, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Se adjuntan: 13 folios inclusive
Archivo DIPLAMI

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-

Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Periodo/Mes : junio

Programa : **CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS** Metro cuadrado Estructura : (Pr-Sp-Py) **13-0-1** **265.56**

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
239667	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
278737	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL),ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
285300	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	.00
297782	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), PARAJE POGUART ZONA 3, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
298222	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA	Metro cuadrado	.00
298794	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
299365	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro cuadrado	.00
300329	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO LA CANCHA, MORALES, IZABAL	Metro cuadrado	.00
300364	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,ALDEA BUENA VISTA , CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
301096	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	125.65
301097	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	139.91
301098	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
306712	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00
316428	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ,LOTIFICACION MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
331164	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
334748	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
336815	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-

Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Periodo/Mes : junio

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	265.56

Firma encargado de Ejecucion

Ing. Yidia Girón Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Firma y sello Autoridad maxima

Dra. Marjorie Denisse Lozano Diaz
Directora General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de
Cultura y Deportes

OFICIO DIF-YGG-3289-2025/jtm
Guatemala, 02 de julio de 2025

Señora
Sofia Annajael Díaz Alecío
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio Cultura y Deportes
Presente

Estimada Señora Díaz:

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento al **CONOCIMIENTO DIF-PLANI-001-2025/wn,** de fecha 01 de julio de 2025, emitido por el Departamento de Planificación de Proyectos, quien remite comprobante de ejecución de metas del mes de junio del presente año de los proyectos en ejecución de la Dirección de Infraestructura Física.

Así mismo, informa que mediante CONOCIMIENTO DIF-DSP-0010-2025/pc, de fecha 01 de julio de 2025, emitido por el Departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó al Departamento de Planificación de Proyectos la realización de avances físicos de los siguientes proyectos:

- Construcción Cancha Polideportiva Colonia La Blanquita, La Blanca, San Marcos
- Construcción Cancha Polideportiva Caserío Las Morenas, La Blanca, San Marcos

Así mismo se realizaron avances administrativos en los siguientes proyectos:

- Construcción Parque Deportivo y Recreativo Aldea Los Mixcos Palencia, Guatemala
- Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas Caserío Las Delicias, Ayutla, San Marcos
- Construcción Cancha Polideportiva Centro Urbano, La Blanca, San Marcos
- Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas (Polideportivo), Aldea Los Bordos de Barillas, El Jícaro, El Progreso
- Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas (Campo de Fútbol) Aldea San Agustín, Chahal, Alta Verapaz

Lo anterior, se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA del mes de junio de 2025.

Se adjunta cuadro firmado y sellado por mi persona y por el Director General del Deporte y la Recreación.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Yudja Girón Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
RECIBIDO
03 JUL 2025
DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
HORA: 11:55 NOMBRE:

C.c DIF

Ministerio de
Cultura y Deportes

CONOCIMIENTO DIF-DSP-0015-2025/pc

A: **Ingeniero**
Mauricio Leonel Ramírez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Direccion General del Deporte y la Recreación

De: **Señores Supervisión de Proyectos**
Dirección de Infraestructura Física

Fecha: 02 de julio de 2025

Asunto: Seguimiento Físico -SINIP- mes de JUNIO de 2025

Reciba un cordial saludo esperando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.

Por medio de la presente, me permito informar que se realizó el seguimiento respectivo a los siguientes proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-, del mes de junio, esto con el fin de continuar con los trámites correspondientes. (se adjunta cuadro y justificaciones).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
RECIBIDO
02 JUL 2025
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Hora: 16:30 Firma:

Recibe _____

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
GUATEMALA, C.A.

C.c. : Archivo Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Supervisión de Proyectos

Ministerio de
Cultura y Deportes

CONOCIMIENTO DIF-DSP-0015-2025/pc

A: **Ingeniero**
Mauricio Leonel Ramírez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Direccion General del Deporte y la Recreación

De: **Señores Supervisión de Proyectos**
Dirección de Infraestructura Física

Fecha: 02 de julio de 2025

Asunto: Seguimiento Físico -SINIP- mes de JUNIO de 2025

Reciba un cordial saludo esperando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.

Por medio de la presente, me permito informar que se realizó el seguimiento respectivo a los siguientes proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-, del mes de junio, esto con el fin de continuar con los trámites correspondientes. (se adjunta cuadro y justificaciones).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
RECIBIDO
02 JUL 2025
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Hora: 10:30 Firma:

Recibe _____

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
GUATEMALA, C.A.

C.c. : Archivo Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Supervisión de Proyectos

CUADRO DE PROYECTOS Y SU TIPO DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SINIP-.

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA.	ADMINISTRATIVO
2	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO.	ADMINISTRATIVO
3	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.	ADMINISTRATIVO
4	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS.	ADMINISTRATIVO
5	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS.	FÍSICO
6	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS.	FÍSICO
7	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ	ADMINISTRATIVO

JUSTIFICACIONES

"CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA"

- **Problema:** El proyecto se encuentra en fase de supervisión y regularización de renglones debido al aviso de finalización de obra el 16 de junio del 2025.
- **Acciones:** Supervisión final y regularización de renglones.

"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO".

- **Problema**: Por error involuntario se cargó el avance físico del mes de junio en el mes de julio.
- **Acciones:** Seguimiento de supervisión.

"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS".

- **Problema**: El proyecto no cuenta con avance físico debido a que la empresa no ha estado trabajando.
- **Acciones:** Se levanta bitácora en cada visita indicando que no hay personal, al igual que en los informes técnicos.

"CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS"

- **Problema**: Por error involuntario se cargó el avance físico del mes de JUNIO en el mes de JULIO, informando que el avance físico correcto es de 57.70%, el cual puede ser verificado en el documento de respaldo cargado en el avance físico del mes de JULIO.
- **Acciones:** Seguimiento de Supervisión.

"CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS"

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

"CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS"

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 30 DE JUNIO DE 2025

OYECTO:	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS
CUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)
MERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-38-2024
HA DE INICIO CONTRACTUAL	8 de mayo de 2025
HA DE FINALIZACIÓN	4 de septiembre de 2025
EVA FECHA DE FINALIZACIÓN	-

CODIGO DEL PROYECTO:	COTIZACIÓN No. DGDR-SE C-37-2024
SNIP:	301097
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:	Q 601,472.56
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	Q -
FECHA DE ELABORACION:	1 de julio de 2025
No. DE DOCUMENTO	301097-01-07-2025

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:	120
PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:	-
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	54
DIAS DE PRRORROGA AUTORIZADO.	
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	66
EMPRESA: CONSTRUCTORA MERIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO PERIODO ANTERIOR			MONTO DE ESTE PERIODO			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES																						
1.01	Rótulo de identificación del proyecto	1.00	unidad	Q 2,535.00	Q 2,535.00		Q -		Q -	1.00	Q 2,535.00	1.00	Q 2,535.00	100.00%		Q -	0.00%	1.00	Q 2,535.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.01	Trazo y resistro topográfico	600.00	m²	Q 19.50	Q 11,700.00		Q -		Q -	600.00	Q 11,700.00	600.00	Q 11,700.00	100.00%		Q -	0.00%	600.00	Q 11,700.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.02	Conformación de sub-rasante	600.00	m²	Q 45.50	Q 27,300.00		Q -		Q -	600.00	Q 27,300.00	600.00	Q 27,300.00	100.00%		Q -	0.00%	600.00	Q 27,300.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.03	Conformación de base	527.50	m²	Q 57.20	Q 30,173.00		Q -		Q -	527.50	Q 30,173.00	527.50	Q 30,173.00	100.00%		Q -	0.00%	527.50	Q 30,173.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.04																							
2.00	CANCHA POLIDEPORTIVA																						
2.01	Losa de concreto, reforzo con electromalla	437.60	m²	Q 278.85	Q 122,024.76		Q -		Q -	437.60	Q 122,024.76	434.89	Q 121,269.08	99.38%		Q -	0.00%	434.89	Q 121,269.08	99.38%	2.71	Q 755.68	0.62%
2.02	Sardinel perimetral	193.00	m	Q 183.87	Q 35,477.26		Q -		Q -	193.00	Q 35,477.26		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	193.00	Q 35,477.26	100.00%
2.03	Base para Poste de Voleibol	2.00	unidad	Q 452.40	Q 904.80		Q -		Q -	2.00	Q 904.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 904.80	100.00%
2.04	Base para Tensar Net de Voleibol	2.00	unidad	Q 136.50	Q 273.00		Q -		Q -	2.00	Q 273.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 273.00	100.00%
2.05	Cimentación para Marco y Tablero	8.00	unidad	Q 401.70	Q 3,213.60		Q -		Q -	8.00	Q 3,213.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 3,213.60	100.00%
2.06	Postes para soporte de Net de Voleibol	2.00	unidad	Q 468.00	Q 936.00		Q -		Q -	2.00	Q 936.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 936.00	100.00%
2.07	Marco y soporte para Tablero de Basquetbol	2.00	unidad	Q 4,706.00	Q 9,412.00		Q -		Q -	2.00	Q 9,412.00		Q -	0.00%	2.00	Q 9,412.00	100.00%	2.00	Q 9,412.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.08	Tablero de Basquetbol	2.00	unidad	Q 2,923.70	Q 5,847.40		Q -		Q -	2.00	Q 5,847.40		Q -	0.00%	2.00	Q 5,847.40	100.00%	2.00	Q 5,847.40	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.09	Pintura para cancha polideportiva	392.50	m²	Q 130.00	Q 51,025.00		Q -		Q -	392.50	Q 51,025.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	392.50	Q 51,025.00	100.00%
2.10	Rampa	1.50	m²	Q 483.60	Q 725.40		Q -		Q -	1.50	Q 725.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.50	Q 725.40	100.00%
2.11	Adoquin Decorativo	106.09	m²	Q 325.00	Q 34,479.25		Q -		Q -	106.09	Q 34,479.25		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	106.09	Q 34,479.25	100.00%
3.00	MODULO DE GRADERÍO + ESTRUCTURA METÁLICA																						
3.01	Cimiento corrido Tipo CC-1	69.00	m	Q 248.75	Q 17,177.55		Q -		Q -	69.00	Q 17,177.55	69.00	Q 17,177.55	100.00%		Q -	0.00%	69.00	Q 17,177.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.02	Solera Intermedia Tipo S-1	144.00	m	Q 225.55	Q 32,479.20		Q -		Q -	144.00	Q 32,479.20		Q -	0.00%	144.00	Q 32,479.20	100.00%	144.00	Q 32,479.20	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.02	Solera Intermedia Tipo S-1	69.00	m	Q 207.75	Q 14,307.15		Q -		Q -	69.00	Q 14,307.15	69.00	Q 14,307.15	100.00%		Q -	0.00%	69.00	Q 14,307.15	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.03	Solera Hidrófuga S1-1	57.60	m	Q 248.35	Q 14,189.76		Q -		Q -	57.60	Q 14,189.76		Q -	0.00%	57.60	Q 14,189.76	100.00%	57.60	Q 14,189.76	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.04	Columna Tipo C-3	36.00	m²	Q 501.15	Q 18,041.40		Q -		Q -	36.00	Q 18,041.40		Q -	0.00%	32.00	Q 16,036.80	88.89%	32.00	Q 16,036.80	88.89%	4.00	Q 2,004.60	11.11%
3.05	Losa de Graderíos	47.44	m²	Q 243.75	Q 11,563.50		Q -		Q -	47.44	Q 11,563.50	20.00	Q 4,875.00	42.16%	20.00	Q 4,875.00	42.16%	40.00	Q 9,750.00	84.32%	7.44	Q 1,813.50	15.68%
3.06	Levantado de block de 0.14m x 0.19m. x 0.39 m.	87.85	m²	Q 250.00	Q 34,261.50		Q -		Q -	87.85	Q 34,261.50		Q -	0.00%	57.60	Q 22,464.00	65.57%	57.60	Q 22,464.00	65.57%	30.25	Q 11,797.50	34.43%
3.07	Estructura Metálica + cubierta de lámina troquelada	96.00	unidad	Q 572.00	Q 54,912.00		Q -		Q -	96.00	Q 54,912.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	96.00	Q 54,912.00	100.00%
3.08	Butacas	12.00	unidad	Q 243.10	Q 2,917.20		Q -		Q -	12.00	Q 2,917.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 2,917.20	100.00%
3.09	Gradas de acceso	9.00	m	Q 1,111.50	Q 10,003.50		Q -		Q -	9.00	Q 10,003.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 10,003.50	100.00%
3.10	Pasamanos	65.28	m²	Q 58.50	Q 3,818.88		Q -		Q -	65.28	Q 3,818.88		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	65.28	Q 3,818.88	100.00%
3.11	Repello	65.28	m²	Q 65.00	Q 4,243.20		Q -		Q -	65.28	Q 4,243.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	65.28	Q 4,243.20	100.00%
3.12	Alisado	65.28	m²	Q 91.00	Q 5,940.48		Q -		Q -	65.28	Q 5,940.48		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	65.28	Q 5,940.48	100.00%
3.13	Pintura																						
4.00	CASETA + ILUMINACIÓN EN CANCHA																						
4.01	Columna C-1	3.00	m	Q 226.85	Q 680.55		Q -		Q -	3.00	Q 680.55		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 680.55	100.00%
4.02	Columna C-2	3.20	m	Q 210.60	Q 673.92		Q -		Q -	3.20	Q 673.92		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.20	Q 673.92	100.00%
4.02	Columna C-2	1.60	m	Q 143.00	Q 228.80		Q -		Q -	1.60	Q 228.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.60	Q 228.80	100.00%
4.03	Columna C-3	1.60	m	Q 143.00	Q 228.80		Q -		Q -	1.60	Q 228.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.60	Q 228.80	100.00%
4.03	Columna C-3	7.20	m	Q 280.15	Q 2,017.08		Q -		Q -	7.20	Q 2,017.08		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.20	Q 2,017.08	100.00%
4.04	Solera Intermedia Tipo S-1	2.56	m	Q 243.75	Q 624.00		Q -		Q -	2.56	Q 624.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.56	Q 624.00	100.00%
4.05	Levantado de block de 0.14m x 0.19m. x 0.39 m.	0.93	m²	Q 520.00	Q 483.60		Q -		Q -	0.93	Q 483.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.93	Q 483.60	100.00%
4.06	Base de Concreto	0.89	m³	Q 260.09	Q 231.40		Q -		Q -	0.89	Q 231.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.89	Q 231.40	100.00%
4.07	Losa de Concreto	1.00	unidad	Q 811.20	Q 811.20		Q -		Q -	1.00	Q 811.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 811.20	100.00%
4.08	Puerta Tipo Louver	10.85	m²	Q 57.20	Q 620.62		Q -		Q -	10.85	Q 620.62		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	10.85	Q 620.62	100.00%
4.09	Repello	10.85	m²	Q 65.00	Q 705.25		Q -		Q -	10.85	Q 705.25		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	10.85	Q 705.25	100.00%
4.10	Cernido	10.85	m²	Q 91.00	Q 987.35		Q -		Q -	10.85	Q 987.35		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	10.85	Q 987.35	100.00%
4.11	Pintura	1.00	unidad	Q 2,665.00	Q 2,665.00		Q -		Q -	1.00	Q 2,665.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 2,665.00	100.00%
4.12	Acometida Eléctrica	4.00	unidad	Q 299.00	Q 1,196.00		Q -		Q -	4.00	Q 1,196.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 1,196.00	100.00%
4.13	Caja de Registro	4.00	unidad	Q 4,407.00	Q 17,628.00		Q -		Q -	4.00	Q 17,628.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 17,628.00	100.00%
4.14	Poste de Iluminación	12.00	unidad	Q 871.00	Q 10,452.00		Q -		Q -	12.00	Q 10,452.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 10,452.00	100.00%
4.15	Luminarias	1.00	unidad	Q 1,586.00	Q 1,586.00		Q -		Q -	1.00	Q 1,586.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 1,586.00	100.00%
4.16	Tablero Eléctrico																						
	TOTALES				Q 601,472.56		Q -		Q -		Q 601,472.56		Q 229,336.78	38.13%		Q 105,304.16	17.51%		Q 334,640.94	55.64%		Q 266,831.62	44.36%

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q 601,472.56
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q -
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)	120
DÍAS PRÓRROGA ACTUALIZADOS	-
FECHA DE INICIO	8 de mayo de 2025
FECHA FINALIZACIÓN (SEGÚN CONTRATO)	4 de septiembre de 2025
AVANCE FISICO EJECUTADO	55.64%

Alvaro Alexander Valdez Salazar
INGENIERO CIVIL CON ÉNFASIS EN CONSTRUCCIONES RURALES
Colegiado No. 20,221

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 30 DE JUNIO DE 2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (EJECUTOR)
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-36-2024, DGDR-03-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	8 de mayo de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	04 de septiembre de 2025
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	-

CODIGO DEL PROYECTO:	COTIZACIÓN No DGDR-SC-C-38-2024
SNIP	301093
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:	Q 580,017.01
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	Q -
FECHA DE ELABORACION:	1 de julio de 2025
No. DE DOCUMENTO	301093-01-07-2025

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:	120
PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:	
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	54
DIAS DE PRRORROGA AUTORIZADO:	
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	66
EMPRESA: CONSTRUCTORA MERIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO PERIODO ANTERIOR			MONTO DE ESTE PERIODO			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES																						
1.01	Rótulo de identificación del proyecto	1.00	unidad	Q 2,535.00	Q 2,535.00		Q -		Q -	1.00	Q 2,535.00	1.00	Q 2,535.00	100.00%		Q -	0.00%	1.00	Q 2,535.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.02	Trazo y replanteo topográfico	600.00	m²	Q 19.50	Q 11,700.00		Q -		Q -	600.00	Q 11,700.00	600.00	Q 11,700.00	100.00%		Q -	0.00%	600.00	Q 11,700.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.03	Conformación de subrasante	600.00	m²	Q 45.50	Q 27,300.00		Q -		Q -	600.00	Q 27,300.00	600.00	Q 27,300.00	100.00%		Q -	0.00%	600.00	Q 27,300.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.04	Conformación de base	527.50	m²	Q 57.20	Q 30,173.00		Q -		Q -	527.50	Q 30,173.00	527.50	Q 30,173.00	100.00%		Q -	0.00%	527.50	Q 30,173.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.00	CANCHA POLIDEPORTIVA																						
2.01	Losa de concreto, reforzo con electromalla	437.60	m²	Q 278.85	Q 122,024.76		Q -		Q -	437.60	Q 122,024.76	434.89	Q 121,269.08	99.38%		Q -	0.00%	434.89	Q 121,269.08	99.38%	2.71	Q 755.68	0.62%
2.02	Bordillo perimetral	193.00	m	Q 183.82	Q 35,477.26		Q -		Q -	193.00	Q 35,477.26		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	193.00	Q 35,477.26	100.00%
2.03	Base para Poste de Voleibol	2.00	unidad	Q 452.40	Q 904.80		Q -		Q -	2.00	Q 904.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 904.80	100.00%
2.04	Base para Tensar Red de Voleibol	2.00	unidad	Q 136.50	Q 273.00		Q -		Q -	2.00	Q 273.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 273.00	100.00%
2.05	Cimentación para Marco y Tablero	8.00	unidad	Q 401.70	Q 3,213.60		Q -		Q -	8.00	Q 3,213.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 3,213.60	100.00%
2.06	Poste para soporte de Red de Voleibol	2.00	unidad	Q 468.00	Q 936.00		Q -		Q -	2.00	Q 936.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 936.00	100.00%
2.07	Marco y soporte para Tablero de Basquetbol	2.00	unidad	Q 4,716.00	Q 9,432.00		Q -		Q -	2.00	Q 9,432.00		Q -	0.00%	2.00	Q 9,432.00	100.00%	2.00	Q 9,432.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.08	Tablero de Basquetbol	2.00	unidad	Q 2,923.70	Q 5,847.40		Q -		Q -	2.00	Q 5,847.40		Q -	0.00%	2.00	Q 5,847.40	100.00%	2.00	Q 5,847.40	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.09	Pintura en cancha polideportiva	392.50	m²	Q 130.00	Q 51,025.00		Q -		Q -	392.50	Q 51,025.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	392.50	Q 51,025.00	100.00%
2.10	Rampa	1.50	m²	Q 483.60	Q 725.40		Q -		Q -	1.50	Q 725.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.50	Q 725.40	100.00%
2.11	Adoquin Decorativo	106.09	m²	Q 335.00	Q 35,540.15		Q -		Q -	106.09	Q 35,540.15		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	106.09	Q 35,540.15	100.00%
3.00	MÓDULO DE GRADERÍO + ESTRUCTURA METÁLICA																						
3.01	Cimiento corrido Tipo CC-1	69.00	m	Q 248.95	Q 17,177.55		Q -		Q -	69.00	Q 17,177.55	69.00	Q 17,177.55	100.00%		Q -	0.00%	69.00	Q 17,177.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.02	Solera Intermedia Tipo S-1	144.00	m	Q 223.55	Q 32,479.20		Q -		Q -	144.00	Q 32,479.20		Q -	0.00%	144.00	Q 32,479.20	100.00%	144.00	Q 32,479.20	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.03	Solera Hidrófuga SH-1	69.00	m	Q 207.35	Q 14,307.15		Q -		Q -	69.00	Q 14,307.15	69.00	Q 14,307.15	100.00%		Q -	0.00%	69.00	Q 14,307.15	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.04	Columna Tipo C-2	57.60	m	Q 246.35	Q 14,189.76		Q -		Q -	57.60	Q 14,189.76		Q -	0.00%	57.60	Q 14,189.76	100.00%	57.60	Q 14,189.76	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.05	Losa de Graderíos	36.00	m²	Q 501.35	Q 18,048.60		Q -		Q -	36.00	Q 18,048.60		Q -	0.00%	32.00	Q 16,056.80	88.99%	32.00	Q 16,056.80	88.99%	4.00	Q 2,003.60	11.11%
3.06	Levantado de block de 0.14m x 0.19m. x 0.39 m.	47.44	m²	Q 243.75	Q 11,563.50		Q -		Q -	47.44	Q 11,563.50	20.00	Q 4,875.00	42.16%	20.00	Q 4,875.00	42.16%	40.00	Q 9,750.00	84.32%	7.44	Q 1,813.50	15.68%
3.07	Estructura Metálica + cubierta de lámina troquelada	87.85	m²	Q 390.00	Q 34,261.50		Q -		Q -	87.85	Q 34,261.50		Q -	0.00%	57.50	Q 22,464.00	65.57%	57.50	Q 22,464.00	65.57%	30.25	Q 11,797.50	34.43%
3.08	Butacas	96.00	unidad	Q 338.00	Q 32,448.00		Q -		Q -	96.00	Q 32,448.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	96.00	Q 32,448.00	100.00%
3.09	Gradas de acceso	12.00	unidad	Q 243.10	Q 2,917.20		Q -		Q -	12.00	Q 2,917.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 2,917.20	100.00%
3.10	Pasamanos	9.00	m	Q 1,111.50	Q 10,003.50		Q -		Q -	9.00	Q 10,003.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 10,003.50	100.00%
3.11	Repello	65.28	m²	Q 58.50	Q 3,818.88		Q -		Q -	65.28	Q 3,818.88		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	65.28	Q 3,818.88	100.00%
3.12	Alisado	65.28	m²	Q 65.00	Q 4,243.20		Q -		Q -	65.28	Q 4,243.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	65.28	Q 4,243.20	100.00%
3.13	Pintura	65.28	m²	Q 91.00	Q 5,940.48		Q -		Q -	65.28	Q 5,940.48		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	65.28	Q 5,940.48	100.00%
4.00	CASETA + ILUMINACIÓN EN CANCHA																						
4.01	Columna C-1	3.00	m	Q 226.85	Q 680.55		Q -		Q -	3.00	Q 680.55		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 680.55	100.00%
4.02	Columna C-2	3.20	m	Q 210.60	Q 673.92		Q -		Q -	3.20	Q 673.92		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.20	Q 673.92	100.00%
4.03	Columna C-3	1.60	m	Q 142.00	Q 228.80		Q -		Q -	1.60	Q 228.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.60	Q 228.80	100.00%
4.04	Solera Intermedia Tipo S-1	7.20	m	Q 280.15	Q 2,017.08		Q -		Q -	7.20	Q 2,017.08		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.20	Q 2,017.08	100.00%
4.05	Levantado de block de 0.14m x 0.19m. x 0.39 m.	2.56	m²	Q 243.75	Q 624.00		Q -		Q -	2.56	Q 624.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.56	Q 624.00	100.00%
4.06	Base de Concreto	0.93	m³	Q 471.00	Q 438.03		Q -		Q -	0.93	Q 438.03		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.93	Q 438.03	100.00%
4.07	Losa de Concreto	0.89	m³	Q 252.37	Q 224.52		Q -		Q -	0.89	Q 224.52		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.89	Q 224.52	100.00%
4.08	Puerta tipo Louver	1.00	unidad	Q 811.20	Q 811.20		Q -		Q -	1.00	Q 811.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 811.20	100.00%
4.09	Repello	10.85	m²	Q 57.20	Q 620.62		Q -		Q -	10.85	Q 620.62		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	10.85	Q 620.62	100.00%
4.10	Cernido	10.85	m²	Q 65.00	Q 705.25		Q -		Q -	10.85	Q 705.25		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	10.85	Q 705.25	100.00%
4.11	Pintura	10.85	m²	Q 91.00	Q 987.35		Q -		Q -	10.85	Q 987.35		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	10.85	Q 987.35	100.00%
4.12	Acometida Eléctrica	1.00	unidad	Q 2,665.00	Q 2,665.00		Q -		Q -	1.00	Q 2,665.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 2,665.00	100.00%
4.13	Caja de Registro	4.00	unidad	Q 299.00	Q 1,196.00		Q -		Q -	4.00	Q 1,196.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 1,196.00	100.00%
4.14	Poste de Iluminación	4.00	unidad	Q 4,407.00	Q 17,628.00		Q -		Q -	4.00	Q 17,628.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 17,628.00	100.00%
4.15	Luminarias	12.00	unidad	Q 871.00	Q 10,452.00		Q -		Q -	12.00	Q 10,452.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 10,452.00	100.00%
4.16	Tablero Eléctrico	1.00	unidad	Q 1,586.00	Q 1,586.00		Q -		Q -	1.00	Q 1,586.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 1,586.00	100.00%
	TOTALES				Q 580,017.01		Q -		Q -		Q 580,017.01		Q 227,336.78	39.54%		Q 105,304.16	18.16%		Q 334,640.94	57.70%		Q 245,376.07	42.30%

COSTO ORGINAL DEL CONTRATO	Q 580,017.01
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q -
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)	120
DÍAS PRÓRROGA ACTUALIZADOS	-
FECHA DE INICIO	8 de mayo de 2025
FECHA FINALIZACIÓN (SEGÚN CONTRATO)	4 de septiembre de 2025
AVANCE FISICO EJECUTADO	57.70%

Alvaro Alexander Valdez Salazar
INGENIERO CIVIL CON ENFASIS EN CONSTRUCCIONES RURALES
Colegiado No. 20,221