Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 09 de noviembre de 2026
OFICIO DPM/DGDR-618-2026/gr

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
09 NOV. 2026
2021
HORA: 16:42 RESPONSABLE:

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimada Licenciada Morataya:

De manera atenta me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de sus actividades diarias.

El motivo del presente es, en relación al **OFICIO DIF-LSCE-10032-2026/jtm, en seguimiento a Conocimiento DIF-PLANI-044-2026/mr,** de fecha 05 de noviembre de 2026, en relación al cumplimiento del comprobante de Ejecución de Metas de los Proyectos en Ejecución, correspondiente al mes de octubre del presente año, de la Direccion de Infraestructura Física.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, me suscribo.

Atentamente,

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DELEGACION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION
GUATEMALA

Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo. Bo.

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
GUATEMALA, C.A.

Lic. Willy René Gil Quiñonez
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Archivo

Ministerio de
Cultura y Deportes

OFICIO DIF-LSCE-10032-2026/jtm
Guatemala, 6 de noviembre de 2026

VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
RECIBIDO
09 NOV 2026
DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
HORA 11:15 NOMBRE:

Licenciada
Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio Cultura y Deportes
Presente

Estimada Licenciada Cotóm:

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento al **CONOCIMIENTO DIF-PLANI-044-2026/mr,** de fecha 05 de noviembre de 2026, emitido por el Departamento de Planificación de Proyectos, quien remite comprobante de ejecución de metas correspondientes al mes de **octubre** del presente año de los proyectos en ejecución de la Dirección de Infraestructura Física.

Así mismo, informa que mediante **OFICIO DIF-DSP-9942-2026/pc**, de fecha 04 de noviembre de 2026, suscrito por el Ingeniero Gustavo Adolfo Estrada Santos, Jefe del Departamento de Supervisión de Proyectos en Funciones con Visto Bueno de esta Dirección, notificó al Departamento de Planificación de Proyectos la realización de avances administrativos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA.
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) CANTON NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO.
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO.
- AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.
- CONSTUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GUATEMALA, C.A.

- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDO LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL

Así mismo se realizaron avances físicos de los siguientes proyectos:

- AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ.
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO

Lo anterior, se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA correspondientes al mes de octubre de 2026, firmado y sellado por mi persona y por el Director General del Deporte y la Recreación, lo anterior, para las acciones que correspondan.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Leonel Sebastián Casasola Echeverría
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c DIF
C.c Dirección General del Deporte y la Recreación

Ministerio de
Cultura y Deportes

CONOCIMIENTO DIF-PLANI-044-2026/mr
Guatemala, 05 de noviembre de 2026.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISÍCA
DIRECCIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
RECIBIDO
06 NOV 2026
HORA: 10:00
FIRMA
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Ingeniero
Leonel Sebastián Casasola Echeverría
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

Estimado Ingeniero Casasola:

Es grato para mi saludarle y al mismo tiempo trasladar el comprobante de ejecución de metas del mes de octubre de los proyectos en ejecución de la Dirección de Infraestructura Física.

Se informa que mediante OFICIO DIF-DSP-9942-2026/pc de fecha 04 de noviembre de 2026, emitido por el Departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó a este departamento que se realizaron avances administrativos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDO LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS

MICUDE
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
GUATEMALA, C.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL.

Así mismo, notificaron avances físicos de los siguientes proyectos:

- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO

Debido a lo anterior se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA del mes de octubre de 2026, con los avances respectivos y que pueda gestionar la firma del Director General del Deporte y la Recreación.

Deferentemente,

MICUDE
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GUATEMALA, C.A.

Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Periodo/Mes : octubre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : **CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS**	**Metro cuadrado**	Estructura (Pr-Sp-Py): **13-0-1**	**4,151.31**
239667	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
278737	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL),ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	572.61
285300	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	.00
298222	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA	Metro cuadrado	.00
298794	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA	Documento	.00
300364	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,ALDEA BUENA VISTA , CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
301096	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301097	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301098	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
306712	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00
331164	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
334748	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	177.34
336815	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00
337562	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), BARRIO SUR,CABECERA MUNICIPAL, PASACO, JUTIAPA	Metro cuadrado	.00
339200	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	.00
346851	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	3,401.36
352565	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL	Metro cuadrado	.00
352566	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDO LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
354923	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), LAS CRUCES, PETEN	Metro cuadrado	.00
375130	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-

Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Periodo/Mes : octubre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION

Programa	Estructura	Unidad /medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13- 0- 1	Metro cuadrado	4,151.31

Ing. Leonel Sebastian Casasola Echeverría
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Firma encargado de Planificacion

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES GUATEMALA, C.A.

Firma y sello Autoridad maxima

Lic. Willy René Gil Quiñonez
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de
Cultura y Deportes

OFICIO DIF-DSP-9942-2026/pc
Guatemala, 04 de noviembre de 2026

VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
RECIBIDO
05 NOV 2026
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
HORA: 09:00 FIRMA

Ingeniero
Mauricio Leonel Ramírez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Dirección de Infraestrcutura Física
Presente

Estimado Ingeniero Ramírez:

Reciba un cordial saludo esperando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.

Por medio de la presente, me permito informar que se realizó el seguimiento respectivo a los siguientes proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública **-SNIP-**, del mes de **OCTUBRE**, esto con el fin de continuar con los trámites correspondientes. (se adjunta cuadro y justificaciones).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Gustavo Adolfo Estrada Santos
Jefe de Supervisión de Proyectos en Funciones
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

Vo.Bo.

Ing. Leonel Sebastian Casasola Echeverría
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c. :Departamento de Supervisión de Proyectos

Ministerio de
Cultura y Deportes

CUADRO DE PROYECTOS Y SU TIPO DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SINIP-.

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA	ADMINISTRATIVO
2	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	ADMINISTRATIVO
3	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ	FISICO
4	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	ADMINISTRATIVO
5	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	ADMINISTRATIVO
6	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	FISICO
7	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ	ADMINISTRATIVO
8	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	ADMINISTRATIVO
9	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	ADMINISTRATIVO
10	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL CABAÑAS, ZACAPA	ADMINISTRATIVO
11	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	ADMINISTRATIVO
12	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDO LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS	ADMINISTRATIVO
13	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	FISICO
14	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL	ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
GUATEMALA, C.A.

JUSTIFICACIONES

1. **"CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA**

- **Problema:** Proceso de liquidación, derivado que el contratista tiene problemas administrativos no se logró realizar pago de liquidación durante el mes de diciembre.

- **Acciones:** En espera de que el contratista solvente los problemas administrativos para lograr finalizar proceso de liquidación, para pago de la estimación final con base al acta de recepción y liquidación No. 3-2025

2. **"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS".**

- **Problema:** Aun no se encuentra publicada el acta de aprobación del Acta de Rectificación de Liquidación del proyecto.

- **Acciones:** Esperar a que el Acta esté publicada para continuar con el proceso de liquidación del proyecto

3. **"AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ"**

- **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

4. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO"**

- **Problema:** El proyecto se encuentra suspendido según acta 26-2026 debido a que se debía esperar la aprobación la aprobación de un documento de cambio y que la lluvia debe trabajar con normalidad.

- **Acciones:** Esperar a que cesen las lluvias en el área para reanudar los trabajos.

5. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO"**

Problema: En el proyecto no se reportará avance físico debido a que los volúmenes de trabajo parciales para estimar, ya que solo hay renglones parciales trabajados.

Acciones: Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.

6. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ"**

- **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS GUATEMALA, C.A.

7. **"AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ"**

- **Problema:** El proyecto se encuentra suspendido a partir del 17 de junio de 2026 debido a las constantes lluvias en la zona donde se construye el proyecto según el acta de suspensión de trabajos No. 32-2026 de fecha 16 de junio de 2026.

- **Acciones:** Esperar a que cesen las lluvias en el área para reanudar los trabajos.

8. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO"**

- **Problema:** No se reporta ningún avance en el mes de octubre debido a que la empresa constructora retiró a su personal del proyecto.

- **Acciones:** La empresa constructora debe retomar trabajar lo mas pronto posible.

9. **"AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN"**

- **Problema:** El proyecto no ha avanzado como corresponde debido a que no cuenta con el personal suficiente.

- **Acciones:** Reforzar las cuadrillas de trabajo para evitar caer en retraso en la entrega.

10. **"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL CABAÑAS, ZACAPA"**

- **Problema:** El proyecto, se venció el tiempo contractual el 01 de septiembre de 2026, proceso de evaluación bajo que modalidad se continuara con la ejecución del proyecto.

- **Acciones:** Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.

11. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ"**

- **Problema:** En el proyecto no se reportará avance físico, muestra un atraso significativo referente a lo programado, ya que solo hay renglones parciales trabajados, se han hecho avisos oficiales del atraso del proyecto.

- **Acciones:** Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.

12. **"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDO LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS"**

- **Problema:** El proyecto se encuentra suspendido mediante Acta No. 48-2026 de fecha 07 de octubre de 2026, debido a que se encontraron vestigios de origen maya.
- **Acciones:** Reanudar el proyecto hasta tener dictamen del IDAEH y cumpliendo con los requerimientos que soliciten.

13. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO"**

- **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances

14. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL"**

- **Problema:** Por error se consignó el avance físico del mes de octubre con fecha 5 de noviembre, siendo este 43.38% lo correspondiente al avance físico del mes de octubre, por lo que a final de mes de noviembre se reportara el avance físico correspondiente al mes de noviembre.
- **Acciones:** Se continua con la ejecución del proyecto,



Ministerio de
Cultura y Deportes

"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO"

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

AVANCE FISICO AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

PROYECTO:	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
EJECUTOR:	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)
NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-31-2026 Resolución 521-2026
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	14 DE JULIO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	04 DE ENERO DE 2028

CÓDIGO DEL PROYECTO:	LICITACIÓN PÚBLICA No. DGDR-SC-L-17-2025
PERIODO DE ANALISIS:	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2026
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:	Q 110,520,923.50
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	Q 119,806,813.07
FECHA DE ELABORACIÓN:	03 de noviembre de 2026
No. De documento	346851-03-11-2026

PLAZO ORIGINAL EN DÍAS CALENDARIO:	540
PLAZO TRANSCURRIDO EN DÍAS CALENDARIO:	110
DÍAS CALENDARIO DE PRORROGA AUTORIZADOS:	0
DÍAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	430
EMPRESA:	CONSTRUCTORA OCHOA / MARIO DAVID ARCHILA OCHOA

No.	Descripción del Renglón	CANTIDADES CONTRATADAS				Orden de Cambio		Orden de Trabajo Suplementario		Acuerdo de Trabajo Extra		Cantidades Modificadas		Monto Acumulado Anterior			Monto de Esta Estimación			Monto Acumulado Actual			Monto Pendiente de Ejecutar		
		Unidad de Medida	Cantidad Ofertada	P.U.	Total	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo Total	Cantidad	Monto	%	Cantidad	Monto	%	Cantidad	Monto	%	Cantidad	Monto	%
0.00	**CONJUNTO**																								
	MURO PERIMETRAL																								
0.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	768.32	Q 80.00	Q 61,465.60							768.32	Q 61,465.60		Q -	0.00%	600.00	Q 48,000.00	78.09%	600.00	Q 48,000.00	78.09%	168.32	Q 13,465.60	21.91%
0.02	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	413.66	Q 220.00	Q 91,005.20				Q -			413.66	Q 91,005.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	413.66	Q 91,005.20	100.00%
0.03	ZAPATA TIPO Z-1	UNIDAD	8.00	Q 901.50	Q 7,212.00							8.00	Q 7,212.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 7,212.00	100.00%
0.04	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1	ml	1,266.69	Q 550.00	Q 696,679.50							1,266.69	Q 696,679.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,266.69	Q 696,679.50	100.00%
0.05	COLUMNA TIPO C-1	ml	2,037.00	Q 223.20	Q 454,658.40							2,037.00	Q 454,658.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2,037.00	Q 454,658.40	100.00%
0.06	SOLERA HIDRÓFUGA TIPO SH-1	ml	1,266.69	Q 200.03	Q 253,376.00							1,266.69	Q 253,376.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,266.69	Q 253,376.00	100.00%
0.07	SOLERA FINAL	ml	1,253.19	Q 156.30	Q 195,873.60							1,253.19	Q 195,873.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,253.19	Q 195,873.60	100.00%
0.08	LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14m X 0.19m X 0.39m	m2	1,253.19	Q 178.40	Q 223,569.10							1,253.19	Q 223,569.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,253.19	Q 223,569.10	100.00%
0.09	REJA METÁLICA Y ESTRUCTURA	ml	1,253.19	Q 684.20	Q 857,432.60							1,253.19	Q 857,432.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,253.19	Q 857,432.60	100.00%
0.10	PORTON METÁLICO	UNIDAD	1.00	Q 8,266.90	Q 8,266.90							1.00	Q 8,266.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 8,266.90	100.00%
0.11	PUERTA P-1	UNIDAD	3.00	Q 4,824.30	Q 14,472.90							3.00	Q 14,472.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 14,472.90	100.00%
	MUROS DE CONTENCIÓN																								
0.12	MOVIMIENTO DE TIERRA	m3	44,148.38	Q 127.96	Q 5,649,226.70			72,568.69	Q 9,285,889.57			116,717.07	Q 14,935,116.27	44,148.38	Q 5,649,226.70	37.83%	72,568.69	Q 9,285,889.57	62.17%	116,717.07	Q 14,935,116.27	100.00%	0.00	Q -	0.00%
0.13	EXCAVACIÓN DE CAPA DE MATERIAL DE DESPERDICIO	m3	5,946.67	Q 111.32	Q 661,983.30							5,946.67	Q 661,983.30	5,946.67	Q 661,983.30	100.00%		Q -	0.00%	5,946.67	Q 661,983.30	100.00%	0.00	Q -	0.00%
0.14	BASE ESTABILIZADA e=0.20 cm	m3	5,946.67	Q 480.27	Q 2,856,007.20							5,946.67	Q 2,856,007.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5,946.67	Q 2,856,007.20	100.00%
0.15	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 1	m2	620.73	Q 3,715.48	Q 2,306,309.90							620.73	Q 2,306,309.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	620.73	Q 2,306,309.90	100.00%
0.16	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2	ml	36.50	Q 25,403.40	Q 927,224.10							36.50	Q 927,224.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	36.50	Q 927,224.10	100.00%
0.17	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 3	ml	36.50	Q 19,471.80	Q 710,720.70							36.50	Q 710,720.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	36.50	Q 710,720.70	100.00%
0.18	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 4	ml	40.00	Q 12,824.60	Q 512,984.00							40.00	Q 512,984.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	40.00	Q 512,984.00	100.00%
0.19	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 5	ml	13.25	Q 8,362.00	Q 110,796.50							13.25	Q 110,796.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	13.25	Q 110,796.50	100.00%
0.20	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 6	ml	18.50	Q 8,362.20	Q 154,700.70							18.50	Q 154,700.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	18.50	Q 154,700.70	100.00%
0.21	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 7	ml	20.06	Q 26,481.70	Q 531,222.90							20.06	Q 531,222.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	20.06	Q 531,222.90	100.00%
0.22	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 8	ml	31.46	Q 36,924.04	Q 1,161,630.30							31.46	Q 1,161,630.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	31.46	Q 1,161,630.30	100.00%
0.23	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 9	ml	103.00	Q 19,455.50	Q 2,003,916.50							103.00	Q 2,003,916.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	103.00	Q 2,003,916.50	100.00%
0.24	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 10	ml	66.46	Q 18,915.79	Q 1,257,143.40							66.46	Q 1,257,143.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	66.46	Q 1,257,143.40	100.00%
0.25	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 11	m2	519.60	Q 3,715.50	Q 1,930,573.80							519.60	Q 1,930,573.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	519.60	Q 1,930,573.80	100.00%
0.26	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 12	m2	1,484.55	Q 3,716.00	Q 5,516,587.80							1,484.55	Q 5,516,587.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,484.55	Q 5,516,587.80	100.00%
0.27	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 13	m2	691.02	Q 3,714.80	Q 2,567,001.10							691.02	Q 2,567,001.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	691.02	Q 2,567,001.10	100.00%
0.28	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 14	ml	138.97	Q 32,658.64	Q 4,538,571.20							138.97	Q 4,538,571.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	138.97	Q 4,538,571.20	100.00%
0.29	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 15	ml	80.32	Q 21,740.30	Q 1,746,180.90							80.32	Q 1,746,180.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	80.32	Q 1,746,180.90	100.00%
0.30	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 16	ml	33.60	Q 7,527.00	Q 252,907.20							33.60	Q 252,907.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	33.60	Q 252,907.20	100.00%
0.31	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 17	ml	47.96	Q 19,362.45	Q 928,623.10							47.96	Q 928,623.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	47.96	Q 928,623.10	100.00%
0.32	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 18	m2	210.66	Q 3,715.30	Q 782,665.10							210.66	Q 782,665.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	210.66	Q 782,665.10	100.00%
0.33	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	265.00	Q 80.00	Q 21,200.00							265.00	Q 21,200.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	265.00	Q 21,200.00	100.00%
	ELECTRICIDAD					Q -			Q -		Q -														
0.34	PVC ELECTRICA SUBTERRANEA 1"	ml	1,200.00	Q 89.10	Q 106,920.00							1,200.00	Q 106,920.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,200.00	Q 106,920.00	100.00%
0.35	CABLE CALIBRE 12	ml	2,400.00	Q 259.30	Q 622,320.00			0.00				2,400.00	Q 622,320.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2,400.00	Q 622,320.00	100.00%
0.36	LUMINARIAS CON POSTE	UNIDAD	61.00	Q 8,157.90	Q 497,631.90			0.00				61.00	Q 497,631.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	61.00	Q 497,631.90	100.00%
0.37	LAMPARAS CON PANEL SOLAR EN SUELO	UNIDAD	55.00	Q 2,823.76	Q 155,306.80							55.00	Q 155,306.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	55.00	Q 155,306.80	100.00%
0.38	TRANSFORMADORES	UNIDAD	3.00	Q 33,924.40	Q 101,773.20							3.00	Q 101,773.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 101,773.20	100.00%
0.39	PLANTA GENERADORA	UNIDAD	1.00	Q 651,744.70	Q 651,744.70							1.00	Q 651,744.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 651,744.70	100.00%
	MUROS DECORATIVOS																								
0.40	MUROS TIPO 1 Y 3	ml	45.00	Q 2,773.10	Q 124,789.50							45.00	Q 124,789.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	45.00	Q 124,789.50	100.00%
0.41	MURO TIPO 2	ml	60.00	Q 2,189.50	Q 131,370.00							60.00	Q 131,370.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	60.00	Q 131,370.00	100.00%
	ROTULOS																								
0.42	ROTULO LUMINOSO	UNIDAD	1.00	Q 6,782.40	Q 6,782.40							1.00	Q 6,782.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 6,782.40	100.00%
0.43	ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	UNIDAD	1.00	Q 3,172.40	Q 3,172.40							1.00	Q 3,172.40	1.00	Q 3,172.40	100.00%		Q -	0.00%	1.00	Q 3,172.40	100.00%	0.00	Q -	0.00%
0.44	ROTULO DE UBICACIÓN DE AREAS	UNIDAD	1.00	Q 4,051.10	Q 4,051.10							1.00	Q 4,051.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 4,051.10	100.00%
0.45	ROTULOS DE SEÑALIZACION	UNIDAD	8.00	Q 1,026.40	Q 8,211.20							8.00	Q 8,211.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 8,211.20	100.00%
0.46	RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE SERVICIOS SANITARIOS	UNIDAD	21.00	Q 167.60	Q 3,519.60							21.00	Q 3,519.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	21.00	Q 3,519.60	100.00%
SUB TOTAL					**Q 42,409,781.00**	Q -			**Q 9,285,889.57**	Q -			**Q 51,695,670.57**		**Q 6,314,382.40**	**12.21%**		**Q 9,333,889.57**	**18.06%**		**Q 15,648,271.97**	**30.27%**		**Q 36,047,398.60**	**69.73%**
1.00	**CONTROL DE INGRESO**																								
1.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	15.65	Q 80.00	Q 1,252.00							15.65	Q 1,252.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	15.65	Q 1,252.00	100.00%
1.02	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	5.35	Q 219.70	Q 1,175.40							5.35	Q 1,175.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.35	Q 1,175.40	100.00%
1.03	ZAPATA TIPO Z-1	UNIDAD	2.00	Q 901.30	Q 1,802.60							2.00	Q 1,802.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 1,802.60	100.00%
1.04	CIMIENTO CORRIDO CC-3	ml	10.00	Q 909.10	Q 9,091.00							10.00	Q 9,091.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	10.00	Q 9,091.00	100.00%
1.05	VIGA DE AMARRE VA-1	ml	13.45	Q 331.10	Q 4,453.30							13.45	Q 4,453.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	13.45	Q 4,453.30	100.00%
1.06	VIGA V-1	ml	28.45	Q 337.03	Q 9,588.50							28.45	Q 9,588.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	28.45	Q 9,588.50	100.00%
1.07	COLUMNA CIRCULAR C-D	ml	9.00	Q 556.00	Q 5,004.00							9.00	Q 5,004.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 5,004.00	100.00%
1.08	MURO DE CONCRETO	m2	13.80	Q 1,232.79	Q 17,012.50							13.80	Q 17,012.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	13.80	Q 17,012.50	100.00%
1.09	LOSA DE CONCRETO e=0.10m	m2	21.30	Q 507.08	Q 10,800.80							21.30	Q 10,800.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	21.30	Q 10,800.80	100.00%
1.10	REPELLO EN MUROS Y CIELOS	m2	42.45	Q 97.59	Q 4,142.70							42.45	Q 4,142.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	42.45	Q 4,142.70	100.00%
1.11	BLANQUEADO EN MUROS Y CIELOS	m2	42.45	Q 236.98	Q 10,059.80							42.45	Q 10,059.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	42.45	Q 10,059.80	100.00%
1.12	PINTURA EN MUROS Y CIELO	m2	52.45	Q 97.59	Q 5,118.60							52.45	Q 5,118.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	52.45	Q 5,118.60	100.00%
1.13	PUERTA TIPO P-1 (1.90m x 2.40m)	UNIDAD	4.00	Q 6,148.40	Q 24,593.60							4.00	Q 24,593.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 24,593.60	100.00%
1.14	MOLINETE DE INGRESO ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.00	Q 11,762.15	Q 23,524.30							2.00	Q 23,524.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 23,524.30	100.00%
1.15	VERJA METÁLICA	ml	12.00	Q 910.20	Q 10,922.40							12.00	Q 10,922.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 10,922.40	100.00%
1.16	PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE GRIS 0.60m X 0.60m + CONTRAPISO	m2	20.20	Q 495.52	Q 10,009.50							20.20	Q 10,009.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	20.20	Q 10,009.50	100.00%

Ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisión de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

1.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRAS DE INGRESO	UNIDAD	1.00	Q	54,664.40	Q	54,664.40							1.00	Q	54,664.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	54,664.40	100.00%
1.18	LUMINARIAS	UNIDAD	4.00	Q	236.15	Q	944.60							4.00	Q	944.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	944.60	100.00%
1.19	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	2.00	Q	175.55	Q	351.10							2.00	Q	351.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	351.10	100.00%
1.20	TOMACORRIENTE 120V	UNIDAD	2.00	Q	502.10	Q	1,004.20							2.00	Q	1,004.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	1,004.20	100.00%
SUB TOTAL						Q	205,515.30	Q	-	Q	-	Q	-		Q	205,515.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q	205,515.30	100.00%
2.00	PLAZA CÍVICA																														
2.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	17.60	Q	80.00	Q	1,408.00							17.60	Q	1,408.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	17.60	Q	1,408.00	100.00%
2.02	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	30.00	Q	219.84	Q	6,595.20							30.00	Q	6,595.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	30.00	Q	6,595.20	100.00%
2.03	BASE e=0.10m	m2	905.00	Q	62.82	Q	56,852.10							905.00	Q	56,852.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	905.00	Q	56,852.10	100.00%
2.04	PISO PORCELANANTO ANTIDESLIZANTE + CONTRAPISO	m2	585.00	Q	654.98	Q	383,163.30							585.00	Q	383,163.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	585.00	Q	383,163.30	100.00%
2.05	PISO TIPO BALDOSA DE BARRO DE 0.30m X 0.30m	m2	36.00	Q	514.55	Q	18,523.80							36.00	Q	18,523.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	36.00	Q	18,523.80	100.00%
2.06	ASTAS + BANDERAS	UNIDAD	5.00	Q	193,534.90	Q	967,674.50							5.00	Q	967,674.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.00	Q	967,674.50	100.00%
2.07	FUNDICIÓN DE CONCRETO EN ANTORCHA + ALISADO + PINTURA	m2	3.00	Q	607.20	Q	1,821.60							3.00	Q	1,821.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q	1,821.60	100.00%
2.08	BORDILLO EN ÁREAS VERDES	ml	88.00	Q	238.65	Q	21,001.20							88.00	Q	21,001.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	88.00	Q	21,001.20	100.00%
2.09	MURO FUNDIDO CURVO	ml	22.50	Q	4,137.80	Q	93,100.50							22.50	Q	93,100.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	22.50	Q	93,100.50	100.00%
2.10	CIMIENTO CORRIDO	ml	18.00	Q	966.90	Q	17,404.20							18.00	Q	17,404.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	18.00	Q	17,404.20	100.00%
2.11	REPELLO EN MURO	m2	198.00	Q	97.60	Q	19,324.80							198.00	Q	19,324.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	198.00	Q	19,324.80	100.00%
2.12	ALISADO EN MURO	m2	198.00	Q	105.40	Q	20,869.20							198.00	Q	20,869.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	198.00	Q	20,869.20	100.00%
2.13	PINTURA EN MURO	m2	198.00	Q	37.05	Q	7,335.90							198.00	Q	7,335.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	198.00	Q	7,335.90	100.00%
2.14	LAMPARAS CON PANEL SOLAR EN POSTE	UNIDAD	6.00	Q	8,158.25	Q	48,949.50							6.00	Q	48,949.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q	48,949.50	100.00%
SUB TOTAL						Q	1,664,023.80	Q	-	Q	-	Q	-		Q	1,664,023.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q	1,664,023.80	100.00%
3.00	ADMINISTRACIÓN																														
	CIMENTACIÓN																														
3.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	290.00	Q	80.02	Q	23,205.80							290.00	Q	23,205.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	290.00	Q	23,205.80	100.00%
3.02	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	193.00	Q	220.10	Q	42,479.30							193.00	Q	42,479.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	193.00	Q	42,479.30	100.00%
3.03	ZAPATAS Z-1	UNIDAD	44.00	Q	2,888.60	Q	127,098.40							44.00	Q	127,098.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	44.00	Q	127,098.40	100.00%
3.04	CIMIENTO CORRIDO CC1	ml	229.74	Q	330.40	Q	75,906.10							229.74	Q	75,906.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	229.74	Q	75,906.10	100.00%
3.05	CIMIENTO CORRIDO CC2	ml	49.00	Q	909.90	Q	44,585.10							49.00	Q	44,585.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	49.00	Q	44,585.10	100.00%
3.06	ZAPATAS Z-2 PARA ÁREA DE RAMPA	UNIDAD	20.00	Q	2,220.01	Q	44,400.20							20.00	Q	44,400.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	20.00	Q	44,400.20	100.00%
	ELEMENTOS VERTICALES																														
3.07	COLUMNAS DE PERFIL ESTRUCTURAL	UNIDAD	88.00	Q	8,360.30	Q	735,706.40							88.00	Q	735,706.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	88.00	Q	735,706.40	100.00%
3.08	PROTECCIÓN DE COLUMNAS DE PERFIL ESTRUCTURAL	m2	633.60	Q	147.25	Q	93,297.60							633.60	Q	93,297.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	633.60	Q	93,297.60	100.00%
3.09	RIOSTRAS HSS6x0.375	ml	62.25	Q	5,898.09	Q	367,156.10							62.25	Q	367,156.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	62.25	Q	367,156.10	100.00%
3.10	MOCHETAS M-1	ml	156.00	Q	253.60	Q	39,561.60							156.00	Q	39,561.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	156.00	Q	39,561.60	100.00%
3.11	MOCHETAS M-2	ml	112.00	Q	233.10	Q	26,107.20							112.00	Q	26,107.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	112.00	Q	26,107.20	100.00%
3.12	MOCHETAS M-3	ml	12.00	Q	202.55	Q	2,430.60							12.00	Q	2,430.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q	2,430.60	100.00%
3.13	COLUMNAS C-1 (0.50m X 0.50m)	ml	176.00	Q	1,243.05	Q	218,776.80							176.00	Q	218,776.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	176.00	Q	218,776.80	100.00%
3.14	PEDESTALES (0.60 m X 0.60m)	ml	66.00	Q	1,508.95	Q	99,590.70							66.00	Q	99,590.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	66.00	Q	99,590.70	100.00%
3.15	MURO INTERIOR DE CONCRETO	m2	184.00	Q	1,095.50	Q	201,572.00							184.00	Q	201,572.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	184.00	Q	201,572.00	100.00%
3.16	COLUMNAS EN ESQUINAS DE MURO INTERIOR DE CONCRETO	ml	75.20	Q	409.98	Q	30,830.50							75.20	Q	30,830.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	75.20	Q	30,830.50	100.00%
	ELEMENTOS HORIZONTALES																														
3.17	VIGAS DE PERFIL ESTRUCTURAL PARA LOSA	ml	273.21	Q	4,124.61	Q	1,126,884.70							273.21	Q	1,126,884.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	273.21	Q	1,126,884.70	100.00%
3.18	SOLERA HIDRÓFUGA	ml	439.00	Q	214.90	Q	94,341.10							439.00	Q	94,341.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	439.00	Q	94,341.10	100.00%
3.19	SOLERA INTERMEDIA	ml	720.00	Q	198.86	Q	143,179.20							720.00	Q	143,179.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	720.00	Q	143,179.20	100.00%
3.20	SOLERA CORONA (FINAL)	ml	912.00	Q	198.85	Q	181,351.20							912.00	Q	181,351.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	912.00	Q	181,351.20	100.00%
3.21	VIGAS DE CONCRETO V-1	ml	57.60	Q	1,238.50	Q	71,337.60							57.60	Q	71,337.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	57.60	Q	71,337.60	100.00%
3.22	LOSA DE CONCRETO REFORZADO	m2	126.00	Q	638.95	Q	80,507.70							126.00	Q	80,507.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	126.00	Q	80,507.70	100.00%
3.23	LOSA ACERO CALIBRE 22 + CONCRETO	m2	1,195.00	Q	739.80	Q	884,061.00							1,195.00	Q	884,061.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,195.00	Q	884,061.00	100.00%
	MUROS																														
3.24	MUROS DE MAMPOSTERÍA	m2	2,937.56	Q	249.55	Q	733,068.10							2,937.56	Q	733,068.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2,937.56	Q	733,068.10	100.00%
3.25	MURO DE TABICACION DE PANEL DE CEMENTO + AISLADOR ACUSTICO	m2	370.60	Q	576.67	Q	213,713.90							370.60	Q	213,713.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	370.60	Q	213,713.90	100.00%
3.26	MUROS DE CONCRETO + ELECTROMALLA	m2	45.32	Q	845.47	Q	38,316.70							45.32	Q	38,316.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	45.32	Q	38,316.70	100.00%
	MODULO DE GRADAS Y RAMPA																														
3.27	GRADAS METÁLICAS	m2	46.53	Q	1,164.18	Q	54,169.30							46.53	Q	54,169.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	46.53	Q	54,169.30	100.00%
3.28	RAMPAS DE CONCRETO	m2	116.00	Q	451.30	Q	52,350.80							116.00	Q	52,350.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	116.00	Q	52,350.80	100.00%
3.29	BARANDA B-01	ml	14.30	Q	1,502.28	Q	21,482.60							14.30	Q	21,482.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	14.30	Q	21,482.60	100.00%
3.30	BARANDA B-03	ml	20.40	Q	1,629.26	Q	33,236.90							20.40	Q	33,236.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	20.40	Q	33,236.90	100.00%
3.31	BARANDA B-04 (PASAMANOS)	ml	115.10	Q	1,026.04	Q	118,097.20							115.10	Q	118,097.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	115.10	Q	118,097.20	100.00%
	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE																														
3.32	TUBERIA PVC Ø 6"	ml	45.00	Q	460.62	Q	20,727.90							45.00	Q	20,727.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	45.00	Q	20,727.90	100.00%
3.33	TUBERIA PVC Ø 1 1/2"	ml	37.75	Q	133.51	Q	5,040.00							37.75	Q	5,040.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	37.75	Q	5,040.00	100.00%
3.34	TUBERIA PVC Ø 1/2"	ml	18.24	Q	113.98	Q	2,079.00							18.24	Q	2,079.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	18.24	Q	2,079.00	100.00%
3.35	TUBERIA PVC Ø 1"	ml	2.47	Q	129.96	Q	321.00							2.47	Q	321.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.47	Q	321.00	100.00%
3.36	TUBERIA PVC Ø 1 1/4"	ml	67.26	Q	137.81	Q	9,269.10							67.26	Q	9,269.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	67.26	Q	9,269.10	100.00%
	DESFOGUE DE DRENAJE Y AGUA PLUVIAL																														
3.37	TUBERIA PVC DE 6"	ml	17.48	Q	463.65	Q	8,104.60							17.48	Q	8,104.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	17.48	Q	8,104.60	100.00%
3.38	TUBERIA PVC DE 4"	ml	15.59	Q	170.34	Q	2,655.60							15.59	Q	2,655.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	15.59	Q	2,655.60	100.00%
3.39	TUBERIA PVC DE 3"	ml	234.34	Q	233.34	Q	54,680.90							234.34	Q	54,680.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	234.34	Q	54,680.90	100.00%
3.40	TUBERIA PVC DE 2"	ml	33.85	Q	131.17	Q	4,440.10							33.85	Q	4,440.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	33.85	Q	4,440.10	100.00%
3.41	TUBERIA PVC DE 1"	ml	2.50	Q	118.56	Q	296.40							2.50	Q	296.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.50	Q	296.40	100.00%
3.42	CAJA DE REGISTRO	UNIDAD	11.00	Q	972.40	Q	10,696.40							11.00	Q	10,696.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	11.00	Q	10,696.40	100.00%
3.43	CAJA TRAMPA DE GRASA	UNIDAD	1.00	Q	1,118.90	Q	1,118.90							1.00	Q	1,118.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	1,118.90	100.00%
	ACCESORIOS SANITARIOS																														
3.44	LAVAMANOS CERÁMICO BLANCO	UNIDAD	4.00	Q	1,050.35	Q	4,201.40							4.00	Q	4,201.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	4,201.40	100.00%
3.45	MINGITORIOS CERÁMICO BLANCO	UNIDAD	2.00	Q	2,942.60	Q	5,885.20							2.00	Q	5,885.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	5,885.20	100.00%
3.46	INODORO CON FLUXÓMETRO	UNIDAD	9.00	Q	2,783.70	Q	25,053.30							9.00	Q	25,053.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q	25,053.30	100.00%
3.47	DISPENSADOR DE PAPEL SANITARIO	UNIDAD	7.00	Q	416.40	Q	2,914.80							7.00	Q	2,914.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q	2,914.80	100.00%
3.48	DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	4.00	Q	409.05	Q	1,636.20							4.00	Q	1,636.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	1,636.20	100.00%
3.49	DISPENSADOR DE JABÓN	UNIDAD	4.00	Q	283.15	Q	1,132.60							4.00	Q	1,132.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	1,132.60	100.00%
3.50	ESPEJO FLOTADO	UNIDAD	4.00	Q	750.00	Q	3,000.00							4.00	Q	3,000.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	3,000.00	100.00%
3.51	DUCHA	UNIDAD	1.00	Q	1,138.10	Q	1,138.10							1.00	Q	1,138.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	1,138.10	100.00%
3.52	BASURERO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	9.00	Q	403.40	Q	3,630.60							9.00	Q	3,630.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q	3,630.60	100.00%
	PUERTAS																														
3.53	INSTALACIÓN DE PUERTA P-1	UNIDAD	1.00	Q	3,190.50	Q	3,190.50							1.00	Q	3,190.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	3,190.50	100.00%
3.54	INSTALACIÓN DE PUERTA P-2	UNIDAD	3.00	Q	4,523.90	Q	13,571.70							3.00	Q	13,571.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q	13,571.70	100.00%
3.55	INSTALACIÓN DE PUERTA P-3	UNIDAD	1.00	Q	4,460.40	Q	4,460.40							1.00	Q	4,460.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	4,460.40	100.00%
3.56	INSTALACIÓN DE PUERTA P-4	UNIDAD	1.00	Q	2,238.00	Q	2,238.00							1.00	Q	2,238.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	2,238.00	100.00%
3.57	INSTALACIÓN DE PUERTA P-5	UNIDAD	9.00	Q	1,984.10	Q	17,856.90							9.00	Q	17,856.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q	17,856.90	100.00%
3.58	INSTALACIÓN DE PUERTA P-6	UNIDAD	2.00	Q	1,793.70	Q	3,587.40							2.00	Q	3,587.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	3,587.40	100.00%
3.59	INSTALACIÓN DE PUERTA P-7	UNIDAD	4.00	Q	2,073.05	Q	8,292.20							4.00	Q	8,292.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	8,292.20	100.00%
3.60	INSTALACIÓN DE PUERTA P-8	UNIDAD	4.00	Q	1,246.05	Q	4,984.20							4.00	Q	4,984.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	4,984.20	100.00%

Ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

| | | |

4.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	14.75	Q	80.02	Q	1,180.30									14.75	Q	1,180.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	14.75	Q	1,180.30	100.00%
4.02	BASE e= 0.10 m	m2	383.90	Q	63.41	Q	24,343.10									383.90	Q	24,343.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	383.90	Q	24,343.10	100.00%
4.03	FUNDICIÓN DE CONCRETO e=0.15 m	m2	383.90	Q	1,042.82	Q	400,338.60									383.90	Q	400,338.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	383.90	Q	400,338.60	100.00%
4.04	MÓDULO DE SKATEBOARD 1	UNIDAD	1.00	Q	15,425.20	Q	15,425.20									1.00	Q	15,425.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	15,425.20	100.00%
4.05	MÓDULO DE SKATEBOARD 2	UNIDAD	1.00	Q	14,951.60	Q	14,951.60									1.00	Q	14,951.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	14,951.60	100.00%
4.06	MÓDULO DE SKATEBOARD 3	UNIDAD	1.00	Q	2,164.50	Q	2,164.50									1.00	Q	2,164.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,164.50	100.00%
4.07	MÓDULO DE SKATEBOARD 4	UNIDAD	1.00	Q	4,616.90	Q	4,616.90									1.00	Q	4,616.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	4,616.90	100.00%
4.08	MÓDULO DE SKATEBOARD 5	UNIDAD	1.00	Q	1,752.10	Q	1,752.10									1.00	Q	1,752.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,752.10	100.00%
4.09	MÓDULO DE SKATEBOARD 6	UNIDAD	1.00	Q	4,280.60	Q	4,280.60									1.00	Q	4,280.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	4,280.60	100.00%
4.10	PASAMANOS TIPO BARANDA B-02	ml	6.60	Q	1,354.00	Q	8,936.40									6.60	Q	8,936.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.60	Q	8,936.40	100.00%
4.11	REPELLO	m2	152.50	Q	97.60	Q	14,884.00									152.50	Q	14,884.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	152.50	Q	14,884.00	100.00%
4.12	BLANQUEADO	m2	152.50	Q	115.00	Q	17,537.50									152.50	Q	17,537.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	152.50	Q	17,537.50	100.00%
4.13	PINTURA	m2	152.50	Q	42.56	Q	6,490.40									152.50	Q	6,490.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	152.50	Q	6,490.40	100.00%
SUB TOTAL				SUB TOTAL			Q516,901.20		Q0.00		Q0.00			Q0.00				Q516,901.20			Q0.00	0.00%			Q0.00	0.00%			Q0.00	0.00%			Q516,901.20	100.00%
5.00	VELODROMO																																		
	TRABAJOS PRELIMINARES																																		
5.01	LIMPIEZA Y CHAPEO DE ÁREA	m2	6,084.86	Q	49.30	Q	299,983.60									6,084.86	Q	299,983.60	6,084.86	Q	299,983.60	100.00%		Q	-	0.00%	6,084.86	Q	299,983.60	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
5.02	RÓTULO METÁLICO FRONTAL ACM (8.00m X 3.40m)	UNIDAD	1.00	Q	67,303.30	Q	67,303.30									1.00	Q	67,303.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	67,303.30	100.00%
5.03	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	m2	6,084.86	Q	143.95	Q	875,915.60									6,084.86	Q	875,915.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6,084.86	Q	875,915.60	100.00%
	CIMIENTO																																		
5.04	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	2,736.83	Q	80.00	Q	218,946.40									2,736.83	Q	218,946.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2,736.83	Q	218,946.40	100.00%
5.05	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	1,959.91	Q	215.59	Q	422,537.00									1,959.91	Q	422,537.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1,959.91	Q	422,537.00	100.00%
5.06	CIMIENTO CORRIDO CC-1	ml	15.00	Q	500.20	Q	7,503.00									15.00	Q	7,503.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	15.00	Q	7,503.00	100.00%
5.07	ZAPATA Z-1	UNIDAD	55.00	Q	2,674.40	Q	147,092.00									55.00	Q	147,092.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	55.00	Q	147,092.00	100.00%
5.08	ZAPATA Z-2 (RAMPA)	UNIDAD	20.00	Q	2,242.63	Q	44,852.60									20.00	Q	44,852.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	20.00	Q	44,852.60	100.00%
5.09	PILOTE P-1	UNIDAD	110.00	Q	2,158.83	Q	237,471.30									110.00	Q	237,471.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	110.00	Q	237,471.30	100.00%
	ELEMENTOS VERTICALES																																		
5.10	COLUMNA C-1	ml	385.00	Q	2,350.62	Q	904,988.70									385.00	Q	904,988.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	385.00	Q	904,988.70	100.00%
	ELEMENTOS HORIZONTALES																																		
5.11	VIGA PRINCIPAL V-1	ml	448.25	Q	1,644.80	Q	737,281.60									448.25	Q	737,281.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	448.25	Q	737,281.60	100.00%
5.12	VIGA SECUNDARIA V-2	ml	299.99	Q	1,620.07	Q	486,004.80									299.99	Q	486,004.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	299.99	Q	486,004.80	100.00%
5.13	VIGA DE AMARRE VA-1	ml	299.99	Q	339.78	Q	101,930.60									299.99	Q	101,930.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	299.99	Q	101,930.60	100.00%
5.14	VIGA DE AMARRE VL	ml	225.78	Q	4,166.54	Q	940,721.40									225.78	Q	940,721.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	225.78	Q	940,721.40	100.00%
5.15	SOLERA S-1	ml	225.60	Q	437.00	Q	98,587.20									225.60	Q	98,587.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	225.60	Q	98,587.20	100.00%
5.16	SOLERA S-2	ml	334.90	Q	437.00	Q	146,351.30									334.90	Q	146,351.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	334.90	Q	146,351.30	100.00%
5.17	MURO PERIMETRAL	ml	326.14	Q	746.01	Q	243,303.70									326.14	Q	243,303.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	326.14	Q	243,303.70	100.00%
5.18	SOLERA S-H1	ml	498.37	Q	284.05	Q	141,562.00									498.37	Q	141,562.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	498.37	Q	141,562.00	100.00%
5.19	SOLERA FINAL	ml	498.37	Q	155.95	Q	77,720.80									498.37	Q	77,720.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	498.37	Q	77,720.80	100.00%
	LEVANTADO DE MURO																																		
5.20	MURO DE BLOCK	m2	315.00	Q	176.14	Q	55,484.10									315.00	Q	55,484.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	315.00	Q	55,484.10	100.00%
5.21	REPELLO	m2	826.51	Q	97.85	Q	80,874.00									826.51	Q	80,874.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	826.51	Q	80,874.00	100.00%
5.22	BLANQUEADO FINO	m2	826.51	Q	128.71	Q	106,380.10									826.51	Q	106,380.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	826.51	Q	106,380.10	100.00%
	ACABADOS																																		
5.23	PINTURA DE OBRA GRIS	m2	3,500.00	Q	36.99	Q	129,465.00									3,500.00	Q	129,465.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3,500.00	Q	129,465.00	100.00%
5.24	PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN MURO (NIVEL BAJO 0.00)	m2	180.80	Q	89.00	Q	16,091.20									180.80	Q	16,091.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	180.80	Q	16,091.20	100.00%
5.25	SEÑALIZACIÓN DE INSTALACIONES	UNIDAD	20.00	Q	161.45	Q	3,229.00									20.00	Q	3,229.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	20.00	Q	3,229.00	100.00%
5.26	CYNODON DACTYLON + PENNISETUM CLANDESTINUM @ 0.15m	m2	180.00	Q	257.76	Q	46,396.80									180.00	Q	46,396.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	180.00	Q	46,396.80	100.00%
5.27	CERNIDO FINO EN PISTA DE VELODROMO	m2	3,141.00	Q	115.30	Q	362,157.30									3,141.00	Q	362,157.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3,141.00	Q	362,157.30	100.00%
5.28	DEMARCACIÓN DE PINTURA EN VELODROMO	m2	3,141.00	Q	117.70	Q	369,695.70									3,141.00	Q	369,695.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3,141.00	Q	369,695.70	100.00%
5.29	FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO	m2	3,141.20	Q	627.00	Q	1,969,532.40									3,141.20	Q	1,969,532.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3,141.20	Q	1,969,532.40	100.00%
5.30	COLOCACIÓN DE PISTA POLIURETANO	m2	265.00	Q	888.90	Q	235,558.50									265.00	Q	235,558.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	265.00	Q	235,558.50	100.00%
5.31	COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO	m3	175.00	Q	267.92	Q	46,886.00									175.00	Q	46,886.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	175.00	Q	46,886.00	100.00%
	MODULO DE RAMPA Y GRADAS INTERNAS VELODROMO																																		
5.32	FUNDICIÓN DE RAMPA	m2	2,430.00	Q	524.21	Q	1,273,830.30									2,430.00	Q	1,273,830.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2,430.00	Q	1,273,830.30	100.00%
5.33	FUNDICIÓN DE GRADAS	m2	366.00	Q	595.05	Q	217,788.30									366.00	Q	217,788.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	366.00	Q	217,788.30	100.00%
5.34	VIGAS DE PERFIL ESTRUCTURAL	UNIDAD	8.00	Q	7,678.45	Q	61,427.60									8.00	Q	61,427.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	61,427.60	100.00%
5.35	COLUMNA CA-1	ml	117.78	Q	879.91	Q	103,635.80									117.78	Q	103,635.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	117.78	Q	103,635.80	100.00%
5.36	COLUMNA A-1	ml	90.60	Q	883.83	Q	80,075.00									90.60	Q	80,075.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	90.60	Q	80,075.00	100.00%
5.37	SOLERA SI - SF	ml	232.00	Q	277.25	Q	64,322.00									232.00	Q	64,322.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	232.00	Q	64,322.00	100.00%
5.38	VIGA A2	ml	14.88	Q	469.18	Q	6,981.40									14.88	Q	6,981.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	14.88	Q	6,981.40	100.00%
5.39	ZAPATA ZA-1	UNIDAD	8.00	Q	2,888.60	Q	23,108.80									8.00	Q	23,108.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	23,108.80	100.00%
5.40	LOSA DE CONCRETO REFORZADO (TUNEL)	m2	199.02	Q	649.39	Q	129,241.60									199.02	Q	129,241.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	199.02	Q	129,241.60	100.00%
5.41	LOSA ACERO CALIBRE 22 + CONCRETO (PUENTE)	m2	56.14	Q	826.40	Q	46,394.10									56.14	Q	46,394.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	56.14	Q	46,394.10	100.00%
	DRENAJE																																		
5.42	TUBERÍA DE Ø 8" PVC 125 PSI	ml	202.20	Q	571.32	Q	115,520.90									202.20	Q	115,520.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	202.20	Q	115,520.90	100.00%
5.43	POZO DE VISITA	UNIDAD	6.00	Q	6,344.25	Q	38,065.50									6.00	Q	38,065.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	38,065.50	100.00%
5.44	CAJA DE REGISTRO	UNIDAD	10.00	Q	973.15	Q	9,731.50									10.00	Q	9,731.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	10.00	Q	9,731.50	100.00%
5.45	REJILLAS	ml	400.77	Q	804.54	Q	322,435.50									400.77	Q	322,435.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	400.77	Q	322,435.50	100.00%
	ELECTRICIDAD																																		
5.46	LUMINARIAS	UNIDAD	54.00	Q	236.20	Q	12,754.80									54.00	Q	12,754.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	54.00	Q	12,754.80	100.00%
5.47	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	23.00	Q	175.50	Q	4,036.50									23.00	Q	4,036.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	23.00	Q	4,036.50	100.00%
5.48	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	12.00	Q	494.75	Q	5,937.00									12.00	Q	5,937.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	5,937.00	100.00%
5.49	TOMACORRIENTES	UNIDAD	36.00	Q	525.15	Q	18,905.40									36.00	Q	18,905.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	36.00	Q	18,905.40	100.00%
5.50	EXTINGUIDOR	UNIDAD	4.00	Q	1,949.45	Q	7,797.80									4.00	Q	7,797.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	7,797.80	100.00%
5.51	ROTULO EXTINGUIDOR (0.22m X 0.20m)	UNIDAD	4.00	Q	118.05	Q	472.20									4.00	Q	472.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	472.20	100.00%
5.52	TIERRA FÍSICA	UNIDAD	1.00	Q	829.10	Q	829.10									1.00	Q	829.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	829.10	100.00%
5.53	TABLERO ELÉCTRICO 24 POLOS	UNIDAD	1.00	Q	5,571.20	Q	5,571.20									1.00	Q	5,571.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	5,571.20	100.00%
5.54	RÓTULO DE VÍA DE EVACUACIÓN (0.20m X 0.20m)	UNIDAD	6.00	Q	143.40	Q	860.40									6.00	Q	860.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	860.40	100.00%
5.55	RÓTULO INDICA SALIDA DE EMERGENCIA (0.20m X 0.20m)	UNIDAD	5.00	Q	118.08	Q	590.40									5.00	Q	590.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.00	Q	590.40	100.00%
5.56	RÓTULO INDICA PUNTO DE REUNIÓN (0.20m X 0.20m)	UNIDAD	3.00	Q	118.00	Q	354.00									3.00	Q	354.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	354.00	100.00%
5.57	RÓTULO INDICA PUNTO DE REUNIÓN INTERNO (1.20m X 1.20m)	UNIDAD	2.00	Q	205.50	Q	411.00									2.00	Q	411.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	411.00	100.00%
5.58	LÁMPARA DE EMERGENCIA	UNIDAD	7.00	Q	537.10	Q	3,759.70									7.00	Q	3,759.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	7.00	Q	3,759.70	100.00%
5.59	RÓTULO INDICA GRADAS DE EMERGENCIA (0.20m X 0.20m)	UNIDAD	4.00	Q	322.80	Q	1,291.20									4.00	Q	1,291.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,291.20	100.00%
	MODULO DE GRADAS DE EMERGENCIA																																		
5.60	PILOTE DIÁMETRO DE 0.20m ALTURA DE 0.70m	UNIDAD	28.14	Q	647.74	Q	18,227.40									28.14	Q	18,227.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	28.14	Q	18,227.40	100.00%
5.61	CIMIENTO CORRIDO DE e= 0.40m + DIENTE DE (0.30m X 0.40m)	ml	56.28	Q	2,766.99	Q	155,726.20									56.28	Q	155,726.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	56.28	Q	155,726.20	100.00%
5.62	MURO DE CONCRETO REFORZADO e=0.20m	m2	113.26	Q	1,070.49	Q	121,243.70									113.26	Q	121,243.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	113.26	Q	121,243.70	100.00%
5.63	SOLERA S-D (0.20m X 0.26m)	ml	56.28	Q	283.01	Q	15,927.80									56.28	Q	15,927.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	56.28	Q	15,927.80	100.00%
5.64	LOSA DE CONCRETO REFORZADO e=0.12m	m2	36.00	Q	698.20	Q	25,135.20									36.00	Q	25,135.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	36.00	Q	25,135.20	100.00%
5.65	GRADAS DE CONCRETO ARMADO	m2	39.34	Q	533.64	Q	20,993.40									39.34	Q	20,993.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	39.34	Q	20,993.40	100.00%

Ing. Alvaro Alexander Valdes Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

5.66	BARANDA B-01	ml	339.90	Q	1,544.01	Q	524,809.00								339.90	Q	524,809.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	339.90	Q	524,809.00	100.00%				
5.67	BARANDA B-04 (PASAMANOS)	ml	146.28	Q	1,026.21	Q	150,114.00								146.28	Q	150,114.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	146.28	Q	150,114.00	100.00%				
5.68	BARANDA B-05	ml	300.00	Q	1,026.22	Q	307,866.00								300.00	Q	307,866.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	300.00	Q	307,866.00	100.00%				
SUB TOTAL						Q13,517,978.70		Q0.00		Q0.00		Q0.00				Q13,517,978.70		Q299,983.60	2.22%		Q0.00	0.00%		Q299,983.60	2.22%			Q13,217,995.10	97.78%				
6.00	PLAZA DE LA CULTURA																																
6.01	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	3,356.00	Q	219.80	Q	737,648.80								3,356.00	Q	737,648.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3,356.00	Q	737,648.80	100.00%				
6.02	BASE E=0.10M	m2	420.00	Q	62.95	Q	26,439.00								420.00	Q	26,439.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	420.00	Q	26,439.00	100.00%				
6.03	PISO PORCELANATO PARA EXTERIOR COLOR GRIS (0.60m X 0.60m) + CONTRAPISO	m2	420.00	Q	561.68	Q	235,905.60								420.00	Q	235,905.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	420.00	Q	235,905.60	100.00%				
6.04	PISO DE BALDOSA DE BARRO DE (0.30m X 0.30m)	m2	20.00	Q	528.66	Q	10,573.20								20.00	Q	10,573.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	20.00	Q	10,573.20	100.00%				
6.05	BORDILLO DE CONCRETO	ml	35.30	Q	319.83	Q	11,290.00								35.30	Q	11,290.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	35.30	Q	11,290.00	100.00%				
6.06	PINTURA PARA BORDILLO	ml	35.30	Q	77.00	Q	2,718.10								35.30	Q	2,718.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	35.30	Q	2,718.10	100.00%				
6.07	FUNDICIÓN DE CONCRETO EN ANTORCHA + ALISADO + PINTURA	m2	16.00	Q	318.85	Q	5,101.60								16.00	Q	5,101.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	16.00	Q	5,101.60	100.00%				
SUB TOTAL				SUB TOTAL			Q1,029,676.30		Q0.00		Q0.00		Q0.00			Q1,029,676.30		Q0.00	0.00%		Q0.00	0.00%		Q0.00	0.00%			Q1,029,676.30	100.00%				
7.00	ÁREA DE EXHIBICIÓN DEPORTIVA																																
	ÁREA DE TEATRO AL AIRE LIBRE																																
7.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	226.85	Q	80.00	Q	18,148.00								226.85	Q	18,148.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	226.85	Q	18,148.00	100.00%				
7.02	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	90.55	Q	219.82	Q	19,904.70								90.55	Q	19,904.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	90.55	Q	19,904.70	100.00%				
7.03	ZAPATA Z-1	UNIDAD	24.00	Q	901.65	Q	21,639.60								24.00	Q	21,639.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	24.00	Q	21,639.60	100.00%				
7.04	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1	ml	14.21	Q	231.14	Q	3,284.50								14.21	Q	3,284.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	14.21	Q	3,284.50	100.00%				
7.05	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-2	ml	84.60	Q	255.37	Q	21,604.30								84.60	Q	21,604.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	84.60	Q	21,604.30	100.00%				
7.06	LEVANTADO DE BLOCK DE 0.19m X 0.19m X 0.39m CLASE B	m2	603.90	Q	182.05	Q	109,940.00								603.90	Q	109,940.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	603.90	Q	109,940.00	100.00%				
7.07	COLUMNA M-1	ml	13.00	Q	151.10	Q	1,964.30								13.00	Q	1,964.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	13.00	Q	1,964.30	100.00%				
7.08	COLUMNA C-3	ml	8.00	Q	209.70	Q	1,677.60								8.00	Q	1,677.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q	1,677.60	100.00%				
7.09	COLUMNA M-3	ml	20.00	Q	268.79	Q	5,375.80								20.00	Q	5,375.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	20.00	Q	5,375.80	100.00%				
7.10	SOLERA SH-1	ml	112.00	Q	205.40	Q	23,004.80								112.00	Q	23,004.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	112.00	Q	23,004.80	100.00%				
7.11	SOLERA FINAL	ml	112.00	Q	156.00	Q	17,472.00								112.00	Q	17,472.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	112.00	Q	17,472.00	100.00%				
7.12	CONCRETO ALISADO	m2	267.00	Q	102.40	Q	27,340.80								267.00	Q	27,340.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	267.00	Q	27,340.80	100.00%				
7.13	GRADAS DE TEATRO	m2	66.02	Q	539.75	Q	35,634.30								66.02	Q	35,634.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	66.02	Q	35,634.30	100.00%				
7.14	RAMPAS DE INGRESO	m2	65.79	Q	399.43	Q	26,278.50								65.79	Q	26,278.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	65.79	Q	26,278.50	100.00%				
7.15	GRANITO LAVADO BEIGE 1/4" SOBRE FONDO DE CONCRETO BLANCO	m2	117.50	Q	393.00	Q	46,177.50								117.50	Q	46,177.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	117.50	Q	46,177.50	100.00%				
7.16	ADOQUIN DECORATIVO DE COLOR	m2	267.79	Q	328.87	Q	88,068.10								267.79	Q	88,068.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	267.79	Q	88,068.10	100.00%				
7.17	REPELLO EN MUROS	m2	1,207.80	Q	97.59	Q	117,869.20								1,207.80	Q	117,869.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,207.80	Q	117,869.20	100.00%				
7.18	BLANQUEADO ALISADO FINO	m2	1,207.80	Q	133.82	Q	161,627.80								1,207.80	Q	161,627.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,207.80	Q	161,627.80	100.00%				
7.19	FACHALETA DE LADRILLO	m2	60.00	Q	228.10	Q	13,686.00								60.00	Q	13,686.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	60.00	Q	13,686.00	100.00%				
7.20	PINTURA EN MUROS	m2	1,207.80	Q	37.82	Q	45,679.00								1,207.80	Q	45,679.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,207.80	Q	45,679.00	100.00%				
7.21	SEÑALIZACIÓN CON PINTURA DE TRAFICO (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	UNIDAD	1.00	Q	179.10	Q	179.10								1.00	Q	179.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	179.10	100.00%				
7.22	BUTACA EMPOTRADA EN PISO	UNIDAD	366.00	Q	623.65	Q	228,255.90								366.00	Q	228,255.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	366.00	Q	228,255.90	100.00%				
7.23	PASAMANOS B-01	ml	15.14	Q	1,026.09	Q	15,535.00								15.14	Q	15,535.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	15.14	Q	15,535.00	100.00%				
7.24	PASAMANOS B-02	ml	52.28	Q	1,026.14	Q	53,646.60								52.28	Q	53,646.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	52.28	Q	53,646.60	100.00%				
7.25	BARANDA METÁLICA DIVISORIA	ml	14.34	Q	1,117.58	Q	16,026.10								14.34	Q	16,026.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	14.34	Q	16,026.10	100.00%				
7.26	PAREDES Y CENEFAS DE DUROCK	m2	129.61	Q	457.70	Q	59,322.50								129.61	Q	59,322.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	129.61	Q	59,322.50	100.00%				
7.27	CANAL DE AGUA PLUVIAL	ml	143.20	Q	158.72	Q	22,728.70								143.20	Q	22,728.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	143.20	Q	22,728.70	100.00%				
7.28	PESCANTES PARA CANAL	UNIDAD	286.00	Q	153.80	Q	43,986.80								286.00	Q	43,986.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	286.00	Q	43,986.80	100.00%				
7.29	BAJADAS PLUVIALES	ml	29.12	Q	147.04	Q	4,281.80								29.12	Q	4,281.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	29.12	Q	4,281.80	100.00%				
7.30	CAJAS RECOLECTORAS	UNIDAD	11.00	Q	970.50	Q	10,675.50								11.00	Q	10,675.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	11.00	Q	10,675.50	100.00%				
7.31	PILOTE FUNDIDO	UNIDAD	12.00	Q	1,896.60	Q	22,759.20								12.00	Q	22,759.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q	22,759.20	100.00%				
7.32	VIGA DE CIMENTACIÓN VC-1	ml	58.00	Q	2,081.05	Q	120,700.90								58.00	Q	120,700.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	58.00	Q	120,700.90	100.00%				
7.33	COLUMNA W14X82	UNIDAD	21.00	Q	2,033.20	Q	42,697.20								21.00	Q	42,697.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	21.00	Q	42,697.20	100.00%				
7.34	BREIZA + PLACA UNIÓN + PLATINA	UNIDAD	9.00	Q	888.00	Q	7,992.00								9.00	Q	7,992.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q	7,992.00	100.00%				
7.35	JOIST 2D-J-1	ml	223.90	Q	504.05	Q	112,856.80								223.90	Q	112,856.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	223.90	Q	112,856.80	100.00%				
7.36	JOIST 2D-J-2	ml	72.00	Q	504.50	Q	36,324.00								72.00	Q	36,324.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	72.00	Q	36,324.00	100.00%				
7.37	JOIST 2D-J-3	ml	55.80	Q	504.50	Q	28,151.10								55.80	Q	28,151.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	55.80	Q	28,151.10	100.00%				
7.38	JOIST 2D-J-4	ml	40.35	Q	504.56	Q	20,359.00								40.35	Q	20,359.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	40.35	Q	20,359.00	100.00%				
7.39	JOIST 2D-J-5	ml	23.50	Q	504.40	Q	11,853.40								23.50	Q	11,853.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	23.50	Q	11,853.40	100.00%				
7.40	JOIST 2D-J-6	ml	14.00	Q	537.20	Q	7,520.80								14.00	Q	7,520.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	14.00	Q	7,520.80	100.00%				
7.41	COSTANERA DE 6" X 2"	ml	982.75	Q	281.31	Q	276,457.40								982.75	Q	276,457.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	982.75	Q	276,457.40	100.00%				
7.42	COSTANERA DE 4" X 2"	ml	60.00	Q	249.04	Q	14,942.40								60.00	Q	14,942.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	60.00	Q	14,942.40	100.00%				
7.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA PARA CUBIERTA DE TECHO	m2	1,141.68	Q	347.26	Q	396,459.80								1,141.68	Q	396,459.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,141.68	Q	396,459.80	100.00%				
7.44	CAPOTE DE LÁMINA EN CUBIERTA	ml	60.00	Q	279.58	Q	16,774.80								60.00	Q	16,774.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	60.00	Q	16,774.80	100.00%				
7.45	TENSOR DE 1"	ml	472.80	Q	136.32	Q	64,452.10								472.80	Q	64,452.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	472.80	Q	64,452.10	100.00%				
7.46	TABLERO ELÉCTRICO 12 POLOS	UNIDAD	1.00	Q	2,367.50	Q	2,367.50								1.00	Q	2,367.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	2,367.50	100.00%				
7.47	LUMINARIAS TIPO CAMPANA 150W	UNIDAD	40.00	Q	1,817.17	Q	72,686.80								40.00	Q	72,686.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	40.00	Q	72,686.80	100.00%				
7.48	TOMACORRIENTES 110V	UNIDAD	24.00	Q	457.70	Q	10,984.80								24.00	Q	10,984.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	24.00	Q	10,984.80	100.00%				
7.49	TOMACORRIENTES 220V	UNIDAD	12.00	Q	799.20	Q	9,590.40								12.00	Q	9,590.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q	9,590.40	100.00%				
7.50	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	12.00	Q	175.55	Q	2,106.60								12.00	Q	2,106.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q	2,106.60	100.00%				
7.51	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	6.00	Q	492.75	Q	2,956.50								6.00	Q	2,956.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q	2,956.50	100.00%				
7.52	TIERRA FÍSICA	UNIDAD	1.00	Q	902.60	Q	902.60								1.00	Q	902.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	902.60	100.00%				
7.53	EXTINGUIDORES	UNIDAD	3.00	Q	1,949.40	Q	5,848.20								3.00	Q	5,848.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q	5,848.20	100.00%				
7.54	SISTEMA CIRCUITO CERRADO CAMARAS	UNIDAD	4.00	Q	1,096.95	Q	4,387.80								4.00	Q	4,387.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	4,387.80	100.00%				
7.55	RÓTULO INDICA EXTINGUIDOR (0.20m X 0.20m)	UNIDAD	3.00	Q	135.90	Q	407.70								3.00	Q	407.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q	407.70	100.00%				
7.56	RÓTULO DE VÍA DE EVACUACIÓN (0.20m X 0.20m)	UNIDAD	1.00	Q	135.90	Q	135.90								1.00	Q	135.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	135.90	100.00%				
7.57	RÓTULO INDICA SALIDA DE EMERGENCIA (0.20m X 0.20m)	UNIDAD	1.00	Q	161.40	Q	161.40								1.00	Q	161.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	161.40	100.00%				
7.58	RÓTULO INDICA PUNTO DE REUNION (1.20m X 1.20m)	UNIDAD	2.00	Q	6,085.95	Q	12,171.90								2.00	Q	12,171.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	12,171.90	100.00%				
SUB TOTAL				SUB TOTAL		Q	2,566,023.80	Q	-	Q	-	Q	-			Q	2,566,023.80	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%		Q -	0.00%		Q	2,566,023.80	100.00%				
8.00	VESTIDORES																																
8.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	29.60	Q	80.00	Q	2,368.00								29.60	Q	2,368.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	29.60	Q	2,368.00	100.00%				
8.02	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	17.76	Q	219.82	Q	3,904.00								17.76	Q	3,904.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	17.76	Q	3,904.00	100.00%				
8.03	ZAPATA TIPO Z-1	UNIDAD	12.00	Q	901.65	Q	10,819.80								12.00	Q	10,819.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q	10,819.80	100.00%				
8.04	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1	ml	117.74	Q	252.30	Q	29,705.80								117.74	Q	29,705.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	117.74	Q	29,705.80	100.00%				
8.05	SOLERA HIDRÓFUGA TIPO SH-1	ml	117.74	Q	199.78	Q	23,522.10								117.74	Q	23,522.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	117.74	Q	23,522.10	100.00%				
8.06	SOLERA INTERMEDIA TIPO SI-1	ml	114.10	Q	265.95	Q	30,344.90								114.10	Q	30,344.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	114.10	Q	30,344.90	100.00%				
8.07	SOLERA CORONA TIPO SC-1	ml	129.90	Q	310.96	Q	40,393.70								129.90	Q	40,393.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	129.90	Q	40,393.70	100.00%				
8.08	SOLERA TIPO S-3	ml	342.20	Q	179.91	Q	61,565.20								342.20	Q	61,565.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	342.20	Q	61,565.20	100.00%				
8.09	COLUMNA TIPO C-1	ml	183.60	Q	223.11	Q	40,963.00								183.60	Q	40,963.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	183.60	Q	40,963.00	100.00%				
8.10	COLUMNA TIPO C-2	ml	81.60	Q	245.75	Q	20,053.20								81.60	Q	20,053.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	81.60	Q	20,053.20	100.00%				
8.11	LOSA DE CONCRETO	m2	99.32	Q	595.74	Q	59,168.90								99.32	Q	59,168.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	99.32	Q	59,168.90	100.00%				
8.12	LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14m X 0.19m X 0.39m	m2	296.10	Q	175.41	Q	51,938.90								296.10	Q	51,938.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	296.10	Q	51,938.90	100.00%				
8.13	PISO PORCELANANTO + CONTRAPISO	m2	66.20	Q	625.00	Q	41,375.00								66.20	Q	41,375.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	66.20	Q	41,375.00	100.00%				

Ing. Álvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Operación de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

8.14	AZULEJO PORCELANATO	m2	105.38	Q	323.96	Q	34,138.90							105.38	Q	34,138.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	105.38	Q	34,138.90	100.00%
8.15	REPELLO EN MURO Y CIELO	m2	562.44	Q	97.58	Q	54,882.90							562.44	Q	54,882.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	562.44	Q	54,882.90	100.00%
8.16	BLANQUEADO EN MURO Y CIELO	m2	457.06	Q	235.17	Q	107,486.80							457.06	Q	107,486.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	457.06	Q	107,486.80	100.00%
8.17	PINTURA EN MURO Y CIELO	m2	457.06	Q	133.64	Q	61,081.50							457.06	Q	61,081.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	457.06	Q	61,081.50	100.00%
8.18	RAMPA DE ACCESO	m2	8.00	Q	433.65	Q	3,469.20							8.00	Q	3,469.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	3,469.20	100.00%
8.19	BARANDA	ml	8.00	Q	666.65	Q	5,333.20							8.00	Q	5,333.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	5,333.20	100.00%
8.20	TABLERO ELECTRICO 8 POLOS	UNIDAD	2.00	Q	2,096.80	Q	4,193.60							2.00	Q	4,193.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	4,193.60	100.00%
8.21	BOMBILLO LED DE 12W.	UNIDAD	16.00	Q	201.05	Q	3,216.80							16.00	Q	3,216.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	16.00	Q	3,216.80	100.00%
8.22	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	4.00	Q	175.55	Q	702.20							4.00	Q	702.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	702.20	100.00%
8.23	TOMACORRIENTE 120V EN PARED	unidad	8.00	Q	457.70	Q	3,661.60							8.00	Q	3,661.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	3,661.60	100.00%
8.24	INODOROS CON FLUXÓMETRO	UNIDAD	4.00	Q	3,518.85	Q	14,075.40							4.00	Q	14,075.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	14,075.40	100.00%
8.25	MINGITORIOS CON FLUXÓMETRO	UNIDAD	2.00	Q	2,942.60	Q	5,885.20							2.00	Q	5,885.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	5,885.20	100.00%
8.26	LAVAMANOS PARA EMPOTRAR	UNIDAD	8.00	Q	1,050.35	Q	8,402.80							8.00	Q	8,402.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	8,402.80	100.07%
8.27	TOP PARA LAVAMANOS, ACABADO AZULEJO PORCELANATO	m2	4.60	Q	1,184.63	Q	5,449.30							4.60	Q	5,449.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.60	Q	5,449.30	100.00%
8.28	VENTANA TIPO V-2 (1.25m X 0.40 m)	UNIDAD	16.00	Q	1,618.10	Q	25,889.60							16.00	Q	25,889.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	16.00	Q	25,889.60	100.00%
8.29	PUERTA TIPO P-1 (1.10m X 1.80 m)	UNIDAD	4.00	Q	3,799.65	Q	15,198.60							4.00	Q	15,198.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	15,198.60	100.00%
8.30	PUERTA P-2 (0.80m X 2.10 m)	UNIDAD	4.00	Q	3,347.70	Q	13,390.80							4.00	Q	13,390.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	13,390.80	100.00%
8.31	BARRAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD	4.00	Q	2,124.60	Q	8,498.40							4.00	Q	8,498.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	8,498.40	100.00%
8.32	DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MANO	UNIDAD	4.00	Q	409.05	Q	1,636.20							4.00	Q	1,636.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,636.20	100.00%
8.33	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	UNIDAD	4.00	Q	416.40	Q	1,665.60							4.00	Q	1,665.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,665.60	100.00%
8.34	ESPEJO FLOTADO DE 5 mm.	UNIDAD	4.00	Q	750.00	Q	3,000.00							4.00	Q	3,000.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	3,000.00	100.00%
8.35	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UNIDAD	4.00	Q	283.15	Q	1,132.60							4.00	Q	1,132.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,132.60	100.00%
8.36	BASURERO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4.00	Q	403.40	Q	1,613.60							4.00	Q	1,613.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,613.60	100.00%
8.37	BANCAS PARA VESTIDORES	UNIDAD	8.00	Q	2,539.75	Q	20,318.00							8.00	Q	20,318.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	20,318.00	100.00%
8.38	ZÓCALO	ml	58.40	Q	137.81	Q	8,048.10							58.40	Q	8,048.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	58.40	Q	8,048.10	100.00%
8.39	DUCHA CROMADA	UNIDAD	4.00	Q	1,138.10	Q	4,552.40							4.00	Q	4,552.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	4,552.40	100.00%
	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE																														
8.40	TUBERIA PVC DE 1/2"	ml	6.00	Q	113.70	Q	682.20							6.00	Q	682.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	682.20	100.00%
8.41	TUBERIA PVC DE 1"	ml	6.00	Q	118.35	Q	710.10							6.00	Q	710.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	710.10	100.00%
8.42	TUBERIA PVC DE 1 1/4"	ml	76.00	Q	137.75	Q	10,469.00							76.00	Q	10,469.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	76.00	Q	10,469.00	100.00%
8.43	TUBERIA PVC DE 3/4"	ml	6.00	Q	115.05	Q	690.30							6.00	Q	690.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	690.30	100.00%
8.44	GRIFO 1/2"	UNIDAD	2.00	Q	117.85	Q	235.70							2.00	Q	235.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	235.70	100.00%
	DESFOGUE DE DRENAJE																														
8.45	DRENAJE TUBERIA DE Ø 6"	ml	40.00	Q	254.32	Q	10,172.80							40.00	Q	10,172.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	40.00	Q	10,172.80	100.00%
8.46	DRENAJE TUBERIA DE Ø 3"	ml	90.00	Q	265.29	Q	23,876.10							90.00	Q	23,876.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	90.00	Q	23,876.10	100.00%
8.47	DRENAJE TUBERIA Ø 2"	ml	56.00	Q	130.40	Q	7,302.40							56.00	Q	7,302.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	56.00	Q	7,302.40	100.00%
8.48	CAJA DE REGISTRO	UNIDAD	6.00	Q	973.15	Q	5,838.90							6.00	Q	5,838.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	5,838.90	100.00%
8.49	REPOSADERA COMERCIAL	UNIDAD	12.00	Q	705.55	Q	8,466.60							12.00	Q	8,466.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	8,466.60	100.00%
SUB TOTAL						Q	901,489.90	Q	-	Q	-	Q	-		Q	901,489.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	901,489.90	100.00%
9.00	**CANCHA DE TENIS DE 35.28m X 17.99m**																														
9.01	PINTURA ACRÍLICA + MARCAJES (2 MANOS DE PINTURA EN ÁREA TOTAL A RASTROS INTERNOS)	m2	262.00	Q	214.80	Q	56,277.60							262.00	Q	56,277.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	262.00	Q	56,277.60	100.00%
9.02	CONTRAPISO t=0.10m (INCLUYE 0.20m DE BASE DE SELECTO Y ELECTROMALLA)	m2	633.00	Q	283.80	Q	179,645.40							633.00	Q	179,645.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	633.00	Q	179,645.40	100.00%
9.03	RED PARA CANCHA DE TENIS H=1m. (INCLUYE POSTES METÁLICOS FIJOS, BASE Y NET)	UNIDAD	1.00	Q	1,722.50	Q	1,722.50							1.00	Q	1,722.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,722.50	100.00%
	COMPLEMENTARIO																														
9.04	EXCAVACIÓN	m3	46.55	Q	80.00	Q	3,724.00							46.55	Q	3,724.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	46.55	Q	3,724.00	100.00%
9.05	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	32.59	Q	219.77	Q	7,162.30							32.59	Q	7,162.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	32.59	Q	7,162.30	100.00%
9.06	SOLERA S-1 (0.20m X 0.20m)	ML	197.60	Q	207.25	Q	40,952.60							197.60	Q	40,952.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	197.60	Q	40,952.60	100.00%
9.07	CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.50m X 0.30m)	ml	28.00	Q	322.35	Q	9,025.80							28.00	Q	9,025.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	28.00	Q	9,025.80	100.00%
9.08	CIMIENTO CORRIDO CC-2 (0.40m X 0.30m)	ml	70.80	Q	284.38	Q	20,134.10							70.80	Q	20,134.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	70.80	Q	20,134.10	100.00%
9.09	COLUMNA C-1 (0.20m X 0.20 m)	UNIDAD	40.00	Q	239.02	Q	9,560.80							40.00	Q	9,560.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	40.00	Q	9,560.80	100.00%
9.10	COLUMNA CF (0.50m X 0.20m)	UNIDAD	10.00	Q	387.78	Q	3,877.80							10.00	Q	3,877.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	10.00	Q	3,877.80	100.00%
9.11	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA (2"x2") h=3.00m. + TUBO GALVANIZADO DE 3" Y 2" h=0.80m BLOCK 0.20m	ml	28.00	Q	686.35	Q	19,217.80							28.00	Q	19,217.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	28.00	Q	19,217.80	100.00%
9.12	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA (2"x2") h=6.00m. + TUBO GALVANIZADO DE 3" Y 2" + CONTRAFUERTES 0.20m X 0.50m @2.00m h=0.80m BLOCK 0.20m	ml	70.80	Q	925.13	Q	65,499.20							70.80	Q	65,499.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	70.80	Q	65,499.20	100.00%
9.13	LUMINARIA DE CANCHA EN POSTE	UNIDAD	4.00	Q	8,750.40	Q	35,001.60							4.00	Q	35,001.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	35,001.60	100.00%
9.14	REPELLO + CERNIDO + PINTURA (EN MURO)	m2	108.68	Q	457.73	Q	49,746.10							108.68	Q	49,746.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	108.68	Q	49,746.10	100.00%
9.15	PUERTA TIPO P-01	UNIDAD	1.00	Q	1,044.20	Q	1,044.20							1.00	Q	1,044.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,044.20	100.00%
9.16	MODULO DE GRADAS - MODULO 1	UNIDAD	1.00	Q	59,862.70	Q	59,862.70							1.00	Q	59,862.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	59,862.70	100.00%
9.17	BARANDA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ø 1 1/2"	ml	27.50	Q	1,347.52	Q	37,056.80							27.50	Q	37,056.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	27.50	Q	37,056.80	100.00%
9.18	RÓTULO DE VÍA DE EVACUACIÓN (0.20m X 0.20m)	UNIDAD	6.00	Q	143.40	Q	860.40							6.00	Q	860.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	860.40	100.00%
9.19	RÓTULO INDICA SALIDA DE EMERGENCIA (0.20m X 0.20m)	UNIDAD	2.00	Q	118.05	Q	236.10							2.00	Q	236.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	236.10	100.00%
9.20	RÓTULO INDICA PUNTO DE REUNIÓN (1.20m X 1.20m)	UNIDAD	1.00	Q	203.20	Q	203.20							1.00	Q	203.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	203.20	100.00%
SUB TOTAL						Q	600,811.00	Q	-	Q	-	Q	-		Q	600,811.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	600,811.00	100.00%
10.00	**CANCHA POLIDEPORTIVA**																														
	TRABAJOS PRELIMINARES																														
10.01	EXCAVACIÓN	m3	766.00	Q	80.00	Q	61,280.00							766.00	Q	61,280.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	766.00	Q	61,280.00	100.00%
10.02	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	459.60	Q	219.75	Q	100,997.10							459.60	Q	100,997.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	459.60	Q	100,997.10	100.00%
	CIMENTACIÓN																														
10.03	CIMIENTO CORRIDO CC-1 0.50m*0.30m	ML	46.00	Q	322.80	Q	14,848.80							46.00	Q	14,848.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	46.00	Q	14,848.80	100.00%
10.04	CIMIENTO CORRIDO CC-2 0.40m*0.30m	ML	40.00	Q	329.06	Q	13,162.40							40.00	Q	13,162.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	40.00	Q	13,162.40	100.00%
10.05	SOLERA S-1 0.20m*0.20m	ML	172.00	Q	250.35	Q	43,060.20							172.00	Q	43,060.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	172.00	Q	43,060.20	100.00%
10.06	ZAPATAS COMBINADAS Z-3	UNIDAD	10.00	Q	22,110.48	Q	221,104.80							10.00	Q	221,104.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	10.00	Q	221,104.80	100.00%
	ELEMENTOS VERTICALES																														
10.07	COLUMNA C-3 0.65m*0.65m	UNIDAD	55.00	Q	1,769.46	Q	97,320.30							55.00	Q	97,320.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	55.00	Q	97,320.30	100.00%
10.08	COLUMNA C-1 0.20m*0.20m	UNIDAD	21.00	Q	238.90	Q	5,016.90							21.00	Q	5,016.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	21.00	Q	5,016.90	100.00%
10.09	COLUMNA CF 0.50m*0.20m	UNIDAD	25.00	Q	700.82	Q	17,520.50							25.00	Q	17,520.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	25.00	Q	17,520.50	100.00%
	ELEMENTOS HORIZONTALES																														
10.10	FUNDICIÓN DE CONCRETO e=0.10m	M2	1,390.00	Q	435.15	Q	604,858.50							1,390.00	Q	604,858.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1,390.00	Q	604,858.50	100.00%
10.11	LOSA ACERO CALIBRE 22 + CONCRETO	M2	195.00	Q	734.18	Q	143,165.10							195.00	Q	143,165.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	195.00	Q	143,165.10	100.00%
10.12	VIGAS WF 18 x 175	UNIDAD	38.25	Q	671.26	Q	25,675.70							38.25	Q	25,675.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	38.25	Q	25,675.70	100.00%
10.13	VIGAS WF 8 x 48	UNIDAD	27.38	Q	539.20	Q	14,763.30							27.38	Q	14,763.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	27.38	Q	14,763.30	100.00%
10.14	VIGA V-3 L= 20 M.	UNIDAD	5.40	Q	1,179.87	Q	6,371.30							5.40	Q	6,371.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.40	Q	6,371.30	100.00%
	ELECTRICIDAD																														
10.15	LUMINARIA EN CANCHA EN POSTE	UNIDAD	8.00	Q	8,750.40	Q	70,003.20							8.00	Q	70,003.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	70,003.20	100.00%
10.16	LUMINARIA EN CANCHA EN TECHO	UNIDAD	6.00	Q	6,849.80	Q	41,098.80							6.00	Q	41,098.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	41,098.80	100.00%
	ACABADOS																														

Ing. Álvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

10.17	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA TECHO + PINTURA	UNIDAD	16.00	Q	3,789.20	Q	60,627.20								16.00	Q	60,627.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	16.00	Q	60,627.20	100.00%
10.18	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE+ TECHO DE LÁMINA TIPO PANEL	M2	589.00	Q	660.60	Q	389,093.40								589.00	Q	389,093.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	589.00	Q	389,093.40	100.00%
10.19	PINTURA ACRÍLICA + MARCAJE	M2	896.00	Q	214.80	Q	192,460.80								896.00	Q	192,460.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	896.00	Q	192,460.80	100.00%
10.20	REPELLO + CERNIDO + PINTURA (en muro)	M2	172.00	Q	457.70	Q	78,724.40								172.00	Q	78,724.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	172.00	Q	78,724.40	100.00%
10.21	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA (2"x2") h= 2.60m + TUBO GALVANIZADO DE 2"	ML	40.00	Q	672.70	Q	26,908.00								40.00	Q	26,908.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	40.00	Q	26,908.00	100.00%
10.22	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA (2"x2") h= 6.00m + TUBO GALVANIZADO DE 2"	ML	46.00	Q	925.20	Q	42,559.20								46.00	Q	42,559.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	46.00	Q	42,559.20	100.00%
10.23	PUERTA TIPO P-01	UNIDAD	1.00	Q	1,748.10	Q	1,748.10								1.00	Q	1,748.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	1,748.10	100.00%
10.24	ESTRUCTURA DE PORTERÍAS HG Ø 3" + FUNDICIÓN +PINTURA	UNIDAD	4.00	Q	4,484.30	Q	17,937.20								4.00	Q	17,937.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	17,937.20	100.00%
10.25	POSTES + TABLEROS + AROS + FUNDICIÓN + PINTURA	UNIDAD	4.00	Q	5,280.70	Q	21,122.80								4.00	Q	21,122.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	21,122.80	100.00%
10.26	POSTE DE VOLLEYBALL DE 2"	UNIDAD	2.00	Q	999.45	Q	1,998.90								2.00	Q	1,998.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	1,998.90	100.00%
	SEÑALIZACIÓN																																
10.27	RÓTULO DE VÍA DE EVACUACIÓN 0.20m*0.20m	UNIDAD	6.00	Q	143.40	Q	860.40								6.00	Q	860.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q	860.40	100.00%
10.28	RÓTULO INDICA SALIDA DE EMERGENCIA 0.20m*0.20m	UNIDAD	2.00	Q	118.05	Q	236.10								2.00	Q	236.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	236.10	100.00%
10.29	RÓTULO INDICA PUNTO DE REUNIÓN 1.20m*1.20m	UNIDAD	1.00	Q	333.80	Q	333.80								1.00	Q	333.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	333.80	100.00%
	MÓDULO DE GRADAS																																
10.30	FUNDICIÓN DE GRADAS - MÓDULO 2	UNIDAD	1.00	Q	12,149.20	Q	12,149.20								1.00	Q	12,149.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	12,149.20	100.00%
10.31	BARANDA DE TUBO ACERO INOXIDABLE Ø 1 1/2"	ML	42.17	Q	666.59	Q	28,110.10								42.17	Q	28,110.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	42.17	Q	28,110.10	100.00%
SUB TOTAL						Q	2,355,116.50	Q -		Q -		Q -				Q	2,355,116.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q	2,355,116.50	100.00%
11.00	**ÁREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE**																																
11.01	CONFORMACIÓN DE BASE	m2	231.44	Q	91.53	Q	21,183.70								231.44	Q	21,183.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	231.44	Q	21,183.70	100.00%
11.02	BORDILLO PREFABRICADO	ml	45.30	Q	171.51	Q	7,769.40								45.30	Q	7,769.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	45.30	Q	7,769.40	100.00%
11.03	PINTURA PARA BORDILLO	ml	45.30	Q	41.15	Q	1,864.10								45.30	Q	1,864.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	45.30	Q	1,864.10	100.00%
11.04	CONTRAPISO DE CONCRETO	m2	231.44	Q	338.40	Q	78,319.30								231.44	Q	78,319.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	231.44	Q	78,319.30	100.00%
11.05	PISO DE EPDM	m2	231.44	Q	419.17	Q	97,012.70								231.44	Q	97,012.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	231.44	Q	97,012.70	100.00%
11.06	GIMNASIO G-01	UNIDAD	2.00	Q	5,554.20	Q	11,108.40								2.00	Q	11,108.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	11,108.40	100.00%
11.07	GIMNASIO G-02	UNIDAD	1.00	Q	4,482.80	Q	4,482.80								1.00	Q	4,482.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	4,482.80	100.00%
11.08	GIMNASIO G-03	UNIDAD	2.00	Q	14,831.95	Q	29,663.90								2.00	Q	29,663.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	29,663.90	100.00%
11.09	GIMNASIO G-04	UNIDAD	1.00	Q	14,831.90	Q	14,831.90								1.00	Q	14,831.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	14,831.90	100.00%
11.10	GIMNASIO G-05	UNIDAD	1.00	Q	14,828.70	Q	14,828.70								1.00	Q	14,828.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	14,828.70	100.00%
11.11	GIMNASIO G-06	UNIDAD	1.00	Q	14,831.90	Q	14,831.90								1.00	Q	14,831.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	14,831.90	100.00%
11.12	GIMNASIO G-07	UNIDAD	1.00	Q	14,831.90	Q	14,831.90								1.00	Q	14,831.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	14,831.90	100.00%
11.13	GIMNASIO G-08	UNIDAD	1.00	Q	14,831.90	Q	14,831.90								1.00	Q	14,831.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	14,831.90	100.00%
11.14	BARANDA METÁLICA DIVISORIA	ml	25.00	Q	4,176.52	Q	104,413.00								25.00	Q	104,413.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	25.00	Q	104,413.00	100.00%
SUB TOTAL						Q	429,973.60	Q0.00		Q0.00		Q0.00				Q	429,973.60		Q0.00	0.00%		Q0.00	0.00%		Q0.00	0.00%		Q	429,973.60	100.00%
12.00	**JUEGOS INFANTILES**																																
12.01	CONFORMACIÓN DE BASE	m2	668.00	Q	109.10	Q	72,878.80								668.00	Q	72,878.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	668.00	Q	72,878.80	100.00%
12.02	BORDILLO PREFABRICADO	ml	69.00	Q	168.40	Q	11,619.60								69.00	Q	11,619.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	69.00	Q	11,619.60	100.00%
12.03	CONTRAPISO DE CONCRETO	m2	668.00	Q	1,063.05	Q	710,117.40								668.00	Q	710,117.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	668.00	Q	710,117.40	100.00%
12.04	PISO DE EPDM	m2	668.00	Q	419.20	Q	280,025.60								668.00	Q	280,025.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	668.00	Q	280,025.60	100.00%
12.05	PINTURA PARA BORDILLO	ml	69.00	Q	57.60	Q	3,974.40								69.00	Q	3,974.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	69.00	Q	3,974.40	100.00%
12.06	REPELLO	m2	190.00	Q	97.62	Q	18,547.80								190.00	Q	18,547.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	190.00	Q	18,547.80	100.00%
12.07	CERNIDO	m2	145.00	Q	97.62	Q	14,154.90								145.00	Q	14,154.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	145.00	Q	14,154.90	100.00%
12.08	PINTURA	m2	190.00	Q	36.99	Q	7,028.10								190.00	Q	7,028.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	190.00	Q	7,028.10	100.00%
12.09	JUEGO INFANTIL M-01	UNIDAD	1.00	Q	101,666.90	Q	101,666.90								1.00	Q	101,666.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	101,666.90	100.00%
12.1	JUEGO INFANTIL M-02	UNIDAD	2.00	Q	34,100.95	Q	68,201.90								2.00	Q	68,201.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	68,201.90	100.00%
12.11	JUEGO INFANTIL M-03	UNIDAD	2.00	Q	22,187.00	Q	44,374.00								2.00	Q	44,374.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	44,374.00	100.00%
12.12	JUEGO INFANTIL M-04	UNIDAD	1.00	Q	275,687.80	Q	275,687.80								1.00	Q	275,687.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	275,687.80	100.00%
12.13	JUEGO INFANTIL M-05	UNIDAD	2.00	Q	51,552.55	Q	103,105.10								2.00	Q	103,105.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	103,105.10	100.00%
12.14	JUEGO INFANTIL M-06	UNIDAD	1.00	Q	77,900.30	Q	77,900.30								1.00	Q	77,900.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	77,900.30	100.00%
12.15	JUEGO INFANTIL M-07	UNIDAD	1.00	Q	15,041.60	Q	15,041.60								1.00	Q	15,041.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	15,041.60	100.00%
12.16	JUEGO INFANTIL M-08	UNIDAD	1.00	Q	14,895.70	Q	14,895.70								1.00	Q	14,895.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	14,895.70	100.00%
12.17	JUEGO INFANTIL M-09	UNIDAD	1.00	Q	19,682.70	Q	19,682.70								1.00	Q	19,682.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	19,682.70	100.00%
12.18	BARANDA METÁLICA DE TUBO REDONDO 2" B-01	ml	40.20	Q	977.51	Q	39,295.90								40.20	Q	39,295.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	40.20	Q	39,295.90	100.00%
SUB TOTAL						Q	1,878,198.50	Q0.00		Q0.00		Q0.00				Q	1,878,198.50		Q0.00	0.00%		Q0.00	0.00%		Q0.00	0.00%		Q	1,878,198.50	100.00%
13.00	**ÁREA DE CALISTENIA**																																
13.01	CONFORMACIÓN DE BASE	m2	262.00	Q	109.10	Q	28,584.20								262.00	Q	28,584.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	262.00	Q	28,584.20	100.00%
13.02	CONTRAPISO DE CONCRETO	m2	262.00	Q	409.60	Q	107,315.20								262.00	Q	107,315.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	262.00	Q	107,315.20	100.00%
13.03	PISO DE EPDM	m2	262.00	Q	419.20	Q	109,830.40								262.00	Q	109,830.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	262.00	Q	109,830.40	100.00%
13.04	BORDILLO PREFABRICADO	ml	47.00	Q	168.40	Q	7,914.80								47.00	Q	7,914.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	47.00	Q	7,914.80	100.00%
13.05	PINTURA PARA BORDILLO	ml	47.00	Q	57.60	Q	2,707.20								47.00	Q	2,707.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	47.00	Q	2,707.20	100.00%
13.06	CALISTENIA TIPO 1	UNIDAD	1.00	Q	19,957.60	Q	19,957.60								1.00	Q	19,957.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	19,957.60	100.00%
13.07	CALISTENIA TIPO 2	UNIDAD	1.00	Q	65,546.10	Q	65,546.10								1.00	Q	65,546.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	65,546.10	100.00%
13.08	CALISTENIA TIPO 3	UNIDAD	2.00	Q	33,481.80	Q	66,963.60								2.00	Q	66,963.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	66,963.60	100.00%
SUB TOTAL						Q	408,819.10	Q0.00		Q0.00		Q0.00				Q	408,819.10		Q0.00	0.00%		Q0.00	0.00%		Q0.00	0.00%		Q	408,819.10	100.00%
14.00	**PISTA DE JOGGING**																																
14.01	CONFORMACIÓN DE BASE	m2	1,028.50	Q	110.20	Q	113,340.70								1,028.50	Q	113,340.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,028.50	Q	113,340.70	100.00%
14.02	BORDILLO PREFABRICADO	ml	935.45	Q	177.78	Q	166,304.30								935.45	Q	166,304.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	935.45	Q	166,304.30	100.00%
14.03	PINTURA PARA BORDILLO	ml	935.45	Q	74.11	Q	69,326.20								935.45	Q	69,326.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	935.45	Q	69,326.20	100.00%
14.04	CONTRAPISO DE CONCRETO	m2	1,028.50	Q	410.40	Q	422,096.40								1,028.50	Q	422,096.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,028.50	Q	422,096.40	100.00%
14.05	PISO DE EPDM	m2	1,028.50	Q	428.47	Q	440,681.40								1,028.50	Q	440,681.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,028.50	Q	440,681.40	100.00%
14.06	MARCAJE DE PISTA	ml	511.35	Q	205.78	Q	105,225.60								511.35	Q	105,225.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	511.35	Q	105,225.60	100.00%
14.07	LAMPARAS CON PANELES SOLARES EN SUELO	UNIDAD	75.00	Q	2,062.62	Q	154,696.50								75.00	Q	154,696.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	75.00	Q	154,696.50	100.00%
SUB TOTAL						Q	1,471,671.10	Q0.00		Q0.00		Q0.00				Q	1,471,671.10		Q0.00	0.00%		Q0.00	0.00%		Q0.00	0.00%		Q	1,471,671.10	100.00%
15.00	**CANCHA DE FÚTBOL**																																
15.01	GRAMA SINTÉTICA e=50mm + RELLENO DE ARENA SILICE + CAUCHO MOLIDO	m2	5,351.37	Q	545.91	Q	2,921,366.40								5,351.37	Q	2,921,366.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5,351.37	Q	2,921,366.40	100.00%
15.02	MATERIAL GRANULAR LIMPIO DE 3/8" e=0.10m	m3	535.14	Q	127.88	Q	68,433.70								535.14	Q	68,433.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	535.14	Q	68,433.70	100.00%
15.03	BASE e= 0.10m + NYLON	m2	5,351.37	Q	138.54	Q	741,378.80								5,351.37	Q	741,378.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5,351.37	Q	741,378.80	100.00%
15.04	TUBO PVC Ø 8" PERFORACIÓN Ø 1/2" @ 0.05 M	ml	237.20	Q	416.00	Q	98,675.20								237.20	Q	98,675.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	237.20	Q	98,675.20	100.00%

Ing. Álvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

15.05	CAJA DE REGISTRO DE AGUA PLUVIAL	UNIDAD	6.00	Q	2,599.45	Q	15,596.70							6.00	Q	15,596.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q	15,596.70	100.00%
15.06	PORTERÍA METÁLICA SECUNDARIA DE TUBO 3"	UNIDAD	6.00	Q	7,385.90	Q	44,315.40							6.00	Q	44,315.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q	44,315.40	100.00%
15.07	PORTERÍA METALICA PRINCIPAL DE TUBO 4"	UNIDAD	2.00	Q	9,925.60	Q	19,851.20							2.00	Q	19,851.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	19,851.20	100.00%
15.08	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA (2" x 2") h= 6.00 m. + TUBO GALVANIZADO DE 3" Y 2" + CONTRAFUERTES 0.20m X 0.50 m @2.00m H=0.80 m BLOCK 0.20 m.	ml	303.23	Q	1,089.01	Q	330,220.50							303.23	Q	330,220.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	303.23	Q	330,220.50	100.00%
15.09	REPELLO	m2	760.22	Q	97.72	Q	74,288.70							760.22	Q	74,288.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	760.22	Q	74,288.70	100.00%
15.10	BLANQUEADO	m2	760.22	Q	128.65	Q	97,802.30							760.22	Q	97,802.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	760.22	Q	97,802.30	100.00%
15.11	PINTURA	m2	760.22	Q	51.81	Q	39,387.00							760.22	Q	39,387.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	760.22	Q	39,387.00	100.00%
15.12	ADOQUIN DECORATIVO	m2	1,061.77	Q	214.18	Q	227,409.90							1,061.77	Q	227,409.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,061.77	Q	227,409.90	100.00%
15.13	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA (2"x2") h= 2.60m. + TUBO GALVANIZADO DE 3" Y 2" + CONTRAFUERTES 0.20m X 0.50m @2.00m h=0.80m BLOCK 0.20m	ml	233.09	Q	850.29	Q	198,194.10							233.09	Q	198,194.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	233.09	Q	198,194.10	100.00%
15.14	COLUMNA C-1 (0.20m X 0.20m)	UNIDAD	227.00	Q	334.50	Q	75,931.50							227.00	Q	75,931.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	227.00	Q	75,931.50	100.00%
15.15	COLUMNA C-F (0.50m X 0.20m)	UNIDAD	61.00	Q	824.20	Q	50,276.20							61.00	Q	50,276.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	61.00	Q	50,276.20	100.00%
15.16	CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.50m X 0.30m)	ml	303.23	Q	322.60	Q	97,822.00							303.23	Q	97,822.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	303.23	Q	97,822.00	100.00%
15.17	CIMIENTO CORRIDO CC-2 (0.40m X 0.30m)	ml	233.09	Q	284.40	Q	66,290.80							233.09	Q	66,290.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	233.09	Q	66,290.80	100.00%
15.18	SOLERA SF-1 (0.20m X 0.20m)	ml	1,072.64	Q	364.85	Q	391,352.70							1,072.64	Q	391,352.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,072.64	Q	391,352.70	100.00%
15.19	CABLEADO ELÉCTRICO GENERAL	ml	165.00	Q	128.70	Q	21,235.50							165.00	Q	21,235.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	165.00	Q	21,235.50	100.00%
15.20	ILUMINACIÓN TIPO LED	UNIDAD	22.00	Q	1,787.80	Q	39,331.60							22.00	Q	39,331.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	22.00	Q	39,331.60	100.00%
15.21	CONTADOR + ACOMETIDA ELÉCTRICA	UNIDAD	2.00	Q	2,900.50	Q	5,801.00							2.00	Q	5,801.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	5,801.00	100.00%
15.22	TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL	UNIDAD	2.00	Q	2,352.90	Q	4,705.80							2.00	Q	4,705.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	4,705.80	100.00%
15.23	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO	UNIDAD	4.00	Q	640.00	Q	2,560.00							4.00	Q	2,560.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	2,560.00	100.00%
15.24	TABLERO ELÉCTRICO SECUNDARIO	UNIDAD	2.00	Q	2,554.50	Q	5,109.00							2.00	Q	5,109.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	5,109.00	100.00%
15.25	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	6.00	Q	175.55	Q	1,053.30							6.00	Q	1,053.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q	1,053.30	100.00%
15.26	TOMACORRIENTES	UNIDAD	4.00	Q	525.15	Q	2,100.60							4.00	Q	2,100.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	2,100.60	100.00%
15.27	POSTE METALICO PARA LUMINARIAS	UNIDAD	54.00	Q	6,400.65	Q	345,635.10							54.00	Q	345,635.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	54.00	Q	345,635.10	100.00%
15.28	ILUMINACIÓN EN POSTES LUMINARIAS CON PANEL SOLAR	UNIDAD	54.00	Q	3,021.20	Q	163,144.80							54.00	Q	163,144.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	54.00	Q	163,144.80	100.00%
15.29	LOSA DE CONCRETO + ELECTROMALLA 6/6 e= 0.10M (PARA BANCAS)	m2	50.00	Q	322.87	Q	16,143.50							50.00	Q	16,143.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	50.00	Q	16,143.50	100.00%
15.30	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA + VINIL	m2	4.00	Q	10,240.80	Q	40,963.20							4.00	Q	40,963.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	40,963.20	100.00%
15.31	BUTACAS	UNIDAD	24.00	Q	559.40	Q	13,425.60							24.00	Q	13,425.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	24.00	Q	13,425.60	100.00%
SUB TOTAL						Q	6,219,802.10		Q -		Q -		Q -		Q	6,219,802.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q	6,219,802.10	100.00%
16.00	VESTIDORES EN ÁREA DE CANCHA DE FUTBOL																																
	CIMENTACION																																
16.01	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	30.00	Q	219.84	Q	6,595.20							30.00	Q	6,595.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	30.00	Q	6,595.20	100.00%
16.02	ZAPATAS TIPO Z-1	UNIDAD	16.00	Q	498.90	Q	7,982.40							16.00	Q	7,982.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	16.00	Q	7,982.40	100.00%
16.03	CIMENTACIÓN CC1	ml	841.00	Q	268.40	Q	225,724.40							841.00	Q	225,724.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	841.00	Q	225,724.40	100.00%
	ELEMENTOS VERTICALES																																
16.04	COLUMNA C-1 L= 3.90m	ml	29.00	Q	251.20	Q	7,284.80							29.00	Q	7,284.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	29.00	Q	7,284.80	100.00%
16.05	COLUMNA C-2 L=3.90m	ml	68.00	Q	227.75	Q	15,487.00							68.00	Q	15,487.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	68.00	Q	15,487.00	100.00%
16.06	COLUMNA C-3 L=3.90m	ml	4.00	Q	249.35	Q	997.40							4.00	Q	997.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	997.40	100.00%
16.07	COLUMNA C-1 L= 1.20m	ml	160.00	Q	251.26	Q	40,201.60							160.00	Q	40,201.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	160.00	Q	40,201.60	100.00%
16.08	COLUMNA C-1 L=1.60m	ml	198.00	Q	251.25	Q	49,747.50							198.00	Q	49,747.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	198.00	Q	49,747.50	100.00%
	ELEMENTOS HORIZONTALES																																
16.09	SOLERA INTERMEDIA SI-1	ml	941.00	Q	266.20	Q	250,494.20							941.00	Q	250,494.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	941.00	Q	250,494.20	100.00%
16.10	SOLERA HIDRÓFUGA SH-1	ml	941.00	Q	266.20	Q	250,494.20							941.00	Q	250,494.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	941.00	Q	250,494.20	100.00%
16.11	VIGA V-1	ml	42.00	Q	336.75	Q	14,143.50							42.00	Q	14,143.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	42.00	Q	14,143.50	100.00%
16.12	SOLERA CORONA SC-1	ml	141.00	Q	266.20	Q	37,534.20							141.00	Q	37,534.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	141.00	Q	37,534.20	100.00%
16.13	LOSA DE CONCRETO REFORZADO e=0.10m	m2	145.62	Q	507.10	Q	73,843.90							145.62	Q	73,843.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	145.62	Q	73,843.90	100.00%
16.14	SOLERA DE DINTEL	ml	50.00	Q	231.21	Q	11,560.50							50.00	Q	11,560.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	50.00	Q	11,560.50	100.00%
16.15	SOLERA S-2 L=2.00 m	ml	40.00	Q	228.84	Q	9,153.60							40.00	Q	9,153.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	40.00	Q	9,153.60	100.00%
16.16	SOLERA DINTEL DE PUERTA	ml	7.84	Q	236.90	Q	1,857.30							7.84	Q	1,857.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.84	Q	1,857.30	100.00%
	MUROS																																
16.17	MUROS DE MAMPOSTERÍA	ml	549.90	Q	249.04	Q	136,947.10							549.90	Q	136,947.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	549.90	Q	136,947.10	100.00%
	DESFOGUE DE DRENAJE																																
16.18	CAJA DE REGISTRO	UNIDAD	5.00	Q	973.12	Q	4,865.60							5.00	Q	4,865.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.00	Q	4,865.60	100.00%
16.19	TUBERIA DRENAJE PVC DE 6"	ml	42.00	Q	460.60	Q	19,345.20							42.00	Q	19,345.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	42.00	Q	19,345.20	100.00%
16.20	TUBERIA DRENAJE PVC DE 4"	ml	15.00	Q	169.52	Q	2,542.80							15.00	Q	2,542.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	15.00	Q	2,542.80	100.00%
16.21	TUBERIA DRENAJE PVC DE 3"	ml	8.00	Q	224.55	Q	1,796.40							8.00	Q	1,796.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q	1,796.40	100.00%
16.22	TUBERIA DRENAJE PVC DE 2"	ml	36.00	Q	131.20	Q	4,723.20							36.00	Q	4,723.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	36.00	Q	4,723.20	100.00%
	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE																																
16.23	TUBERIA PVC DE 2"	ml	70.00	Q	130.51	Q	9,135.70							70.00	Q	9,135.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	70.00	Q	9,135.70	100.00%
16.24	TUBERIA PVC DE 1 1/4"	ml	10.00	Q	137.79	Q	1,377.90							10.00	Q	1,377.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	10.00	Q	1,377.90	100.00%
16.25	TUBERIA PVC DE 1"	ml	5.00	Q	118.38	Q	591.90							5.00	Q	591.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.00	Q	591.90	100.00%
16.26	TUBERIA PVC DE 1/2"	ml	30.00	Q	113.70	Q	3,411.00							30.00	Q	3,411.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	30.00	Q	3,411.00	100.00%
16.27	GRIFO 1/2"	UNIDAD	25.00	Q	117.18	Q	2,929.50							25.00	Q	2,929.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	25.00	Q	2,929.50	100.00%
	AGUA PLUVIAL																																
16.28	TUBERIA AGUA PLUVIAL PVC 4"	ml	60.00	Q	169.52	Q	10,171.20							60.00	Q	10,171.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	60.00	Q	10,171.20	100.00%
	ELECTRICIDAD																																
16.29	TABLERO ELÉCTRICO 12 POLOS	UNIDAD	1.00	Q	2,367.50	Q	2,367.50							1.00	Q	2,367.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	2,367.50	100.00%
16.30	INTERRUPTORES SIMPLES	UNIDAD	4.00	Q	210.95	Q	843.80							4.00	Q	843.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	843.80	100.00%
16.31	TOMACORRIENTE	UNIDAD	5.00	Q	465.78	Q	2,328.90							5.00	Q	2,328.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.00	Q	2,328.90	100.00%
16.32	ILUMINACION TIPO LED	UNIDAD	15.00	Q	201.08	Q	3,016.20							15.00	Q	3,016.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	15.00	Q	3,016.20	100.00%
	ACABADOS																																
16.33	REPELLO	m2	372.00	Q	97.60	Q	36,307.20							372.00	Q	36,307.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	372.00	Q	36,307.20	100.00%
16.34	BLANQUEADO	m2	372.00	Q	115.00	Q	42,780.00							372.00	Q	42,780.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	372.00	Q	42,780.00	100.00%
16.35	AZULEJO	m2	241.50	Q	324.00	Q	78,246.00							241.50	Q	78,246.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	241.50	Q	78,246.00	100.00%
16.36	PISO PORCELANTO ANTIDESLIZANTE + CONTRAPISO	m2	149.59	Q	629.76	Q	94,205.80							149.59	Q	94,205.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	149.59	Q	94,205.80	100.00%
16.37	PINTURA LATEX EN CIELO	m2	131.35	Q	48.15	Q	6,324.50							131.35	Q	6,324.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	131.35	Q	6,324.50	100.00%
16.38	AZULEJO PORCELANATO h=2.00m	m2	113.00	Q	324.00	Q	36,612.00							113.00	Q	36,612.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	113.00	Q	36,612.00	100.00%
16.39	AZULEJO MATE BLANCO DE PISO A CIELO	m2	189.00	Q	324.00	Q	61,236.00							189.00	Q	61,236.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	189.00	Q	61,236.00	100.00%
16.40	BANCA METÁLICA DE MADERA + ESTRUCTURA	m2	6.00	Q	602.30	Q	3,613.80							6.00	Q	3,613.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q	3,613.80	100.00%
16.41	ZOCALO	ml	25.00	Q	137.74	Q	3,443.50							25.00	Q	3,443.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	25.00	Q	3,443.50	100.00%
	PUERTAS																																
16.42	PUERTA TIPO P-1 (1.20m x 2.10m)	UNIDAD	2.00	Q	4,577.90	Q	9,155.80							2.00	Q	9,155.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	9,155.80	100.00%
16.43	PUERTA TIPO P-2 (0.75m x 1.70m)	UNIDAD	12.00	Q	2,958.80	Q	35,505.60							12.00	Q	35,505.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q	35,505.60	100.00%
16.44	PUERTA TIPO P-3 (1.10m x 1.65m)	UNIDAD	2.00	Q	4,038.20	Q	8,076.40							2.00	Q	8,076.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	8,076.40	100.00%
16.45	PUERTA TIPO P-4 (0.80m x 1.65m)	UNIDAD	2.00	Q	3,344.55	Q	6,689.10							2.00	Q	6,689.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	6,689.10	100.00%
16.46	PUERTA TIPO P-5 (1.00m x 2.10m)	UNIDAD	2.00	Q	2,736.55	Q	5,473.10							2.00	Q	5,473.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	5,473.10	100.00%

Ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

16.47	INSTALACIÓN DE PUERTA DE LAMINA LISA NEGRA + PINTURA ANTICORROSIVA + MARCO DE TUBO DE 2" x 2"	UNIDAD	2.00	Q	2,450.85	Q	4,901.70								2.00	Q	4,901.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	4,901.70	100.00%
	VENTANAS																																
16.48	INSTALACIÓN DE VENTANA GENERAL V-1	UNIDAD	12.00	Q	2,260.35	Q	27,124.20								12.00	Q	27,124.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	27,124.20	100.00%
	ACCESORIOS																																
16.49	LAVAMANOS	UNIDAD	5.00	Q	1,050.36	Q	5,251.80								5.00	Q	5,251.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.00	Q	5,251.80	100.00%
16.50	INODORO CON FLUXÓMETRO	UNIDAD	5.00	Q	2,783.72	Q	13,918.60								5.00	Q	13,918.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.00	Q	13,918.60	100.00%
16.51	MINGITORIOS CON FLUXÓMETRO	UNIDAD	6.00	Q	2,942.60	Q	17,655.60								6.00	Q	17,655.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	17,655.60	100.00%
16.52	DISPENSADOR DE PAPEL	UNIDAD	3.00	Q	416.40	Q	1,249.20								3.00	Q	1,249.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	1,249.20	100.00%
16.53	BARRAS DE SEGURIDAD FIJA	UNIDAD	3.00	Q	415.40	Q	1,246.20								3.00	Q	1,246.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	1,246.20	100.00%
16.54	BASURERO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	3.00	Q	403.40	Q	1,210.20								3.00	Q	1,210.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	1,210.20	100.00%
16.55	DISPENSADOR DE JABÓN	UNIDAD	3.00	Q	283.10	Q	849.30								3.00	Q	849.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	849.30	100.00%
16.56	INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA TUBO RECTANGULAR DE 2"X1"	ml	497.84	Q	369.86	Q	184,131.10								497.84	Q	184,131.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	497.84	Q	184,131.10	100.00%
16.57	MAMPARAS DE ACERO INOXIDABLE (DIVISION)	UNIDAD	9.25	Q	1,214.14	Q	11,230.80								9.25	Q	11,230.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	9.25	Q	11,230.80	100.00%
16.58	BANCAS METALICAS	UNIDAD	6.00	Q	636.75	Q	3,820.50								6.00	Q	3,820.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	3,820.50	100.00%
16.59	DUCHA CROMADA	UNIDAD	13.00	Q	1,138.10	Q	14,795.30								13.00	Q	14,795.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	13.00	Q	14,795.30	100.00%
16.60	TOP PARA LAVAMANOS, ACABADO AZULEJO PORCELANATO	m2	2.00	Q	837.40	Q	1,674.80								2.00	Q	1,674.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	1,674.80	100.00%
16.61	DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MANO	UNIDAD	3.00	Q	408.90	Q	1,226.70								3.00	Q	1,226.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	1,226.70	100.00%
16.62	RAMPA DE ACCESO	m2	3.46	Q	448.44	Q	1,551.60								3.46	Q	1,551.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.46	Q	1,551.60	100.00%
16.63	RÓTULO DE VÍA DE EVACUACIÓN (0.20m X 0.20m)	UNIDAD	17.00	Q	150.90	Q	2,565.30								17.00	Q	2,565.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	17.00	Q	2,565.30	100.00%
16.64	RÓTULO INDICA SALIDA DE EMERGENCIA (0.20m X 0.20m)	UNIDAD	4.00	Q	125.55	Q	502.20								4.00	Q	502.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	502.20	100.00%
16.65	RÓTULO INDICA CARGA OCUPACION MAXIMA (0.685m X 0.456m)	UNIDAD	5.00	Q	502.88	Q	2,514.40								5.00	Q	2,514.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.00	Q	2,514.40	100.00%
16.66	RÓTULO INDICA PUNTO DE REUNIÓN (1.20m X 1.20m)	UNIDAD	1.00	Q	687.90	Q	687.90								1.00	Q	687.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	687.90	100.00%
16.67	LUCES DE EMERGENCIA	UNIDAD	5.00	Q	660.88	Q	3,304.40								5.00	Q	3,304.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.00	Q	3,304.40	100.00%
16.68	RÓTULO INDICA EXTINTOR(0.20m X 0.20m)	UNIDAD	2.00	Q	125.55	Q	251.10								2.00	Q	251.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	251.10	100.00%
16.69	EXTINTOR	UNIDAD	2.00	Q	2,027.10	Q	4,054.20								2.00	Q	4,054.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	4,054.20	100.00%
16.70	ROTULO INDICA LAMPARA DE EMERGENCIA	UNIDAD	4.00	Q	150.90	Q	603.60								4.00	Q	603.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	603.60	100.00%
SUB TOTAL						Q	**1,943,485.10**	Q	-	Q	-	Q	-			Q	**1,943,485.10**		Q	-	**0.00%**		Q	-	**0.00%**		Q	-	**0.00%**		Q	**1,943,485.10**	**100.00%**
17.00	**SERVICIOS SANITARIOS TIPO 1 TEATRO**																																
17.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	15.21	Q	80.02	Q	1,217.10								15.21	Q	1,217.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	15.21	Q	1,217.10	100.00%
17.02	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	9.13	Q	219.77	Q	2,006.50								9.13	Q	2,006.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	9.13	Q	2,006.50	100.00%
17.03	ZAPATA TIPO Z-1	UNIDAD	10.00	Q	901.69	Q	9,016.90								10.00	Q	9,016.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	10.00	Q	9,016.90	100.00%
17.04	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1	ml	50.78	Q	268.33	Q	13,625.80								50.78	Q	13,625.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	50.78	Q	13,625.80	100.00%
17.05	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-2	ml	22.80	Q	223.07	Q	5,086.00								22.80	Q	5,086.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	22.80	Q	5,086.00	100.00%
17.06	SOLERA HIDRÓFUGA TIPO SH-1	ml	50.78	Q	199.62	Q	10,136.70								50.78	Q	10,136.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	50.78	Q	10,136.70	100.00%
17.07	SOLERA INTERMEDIA TIPO SI-1	ml	54.18	Q	197.44	Q	10,697.30								54.18	Q	10,697.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	54.18	Q	10,697.30	100.00%
17.08	SOLERA CORONA TIPO SC-1	ml	50.78	Q	197.44	Q	10,026.00								50.78	Q	10,026.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	50.78	Q	10,026.00	100.00%
17.09	SOLERA TIPO S-3	ml	73.58	Q	197.43	Q	14,526.90								73.58	Q	14,526.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	73.58	Q	14,526.90	100.00%
17.10	SOLERA HIDRÓFUGA TIPO SH-2	ml	22.80	Q	197.50	Q	4,503.00								22.80	Q	4,503.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	22.80	Q	4,503.00	100.00%
17.11	SOLERA INTERMEDIA TIPO SI-2	ml	22.80	Q	197.50	Q	4,503.00								22.80	Q	4,503.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	22.80	Q	4,503.00	100.00%
17.12	VIGA V-1	ml	8.00	Q	340.55	Q	2,724.40								8.00	Q	2,724.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	2,724.40	100.00%
17.13	COLUMNA TIPO C-1	ml	74.10	Q	223.17	Q	16,536.90								74.10	Q	16,536.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	74.10	Q	16,536.90	100.00%
17.14	COLUMNA TIPO C-2	ml	84.15	Q	245.88	Q	20,690.80								84.15	Q	20,690.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	84.15	Q	20,690.80	100.00%
17.15	LOSA DE CONCRETO	m2	59.20	Q	507.12	Q	30,021.50								59.20	Q	30,021.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	59.20	Q	30,021.50	100.00%
17.16	LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09m X 0.19m X 0.39m	m2	27.90	Q	146.81	Q	4,096.00								27.90	Q	4,096.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	27.90	Q	4,096.00	100.00%
17.17	LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14m X 0.19m X 0.39m	m2	125.32	Q	172.82	Q	21,657.80								125.32	Q	21,657.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	125.32	Q	21,657.80	100.00%
17.18	PISO PORCELANATO + CONTRAPISO DE CONCRETO	m2	59.20	Q	535.87	Q	31,723.50								59.20	Q	31,723.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	59.20	Q	31,723.50	100.00%
17.19	AZULEJO PORCELANATO	m2	148.68	Q	324.47	Q	48,242.20								148.68	Q	48,242.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	148.68	Q	48,242.20	100.00%
17.20	REPELLO EN MURO Y CIELO	m2	303.20	Q	98.50	Q	29,865.20								303.20	Q	29,865.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	303.20	Q	29,865.20	100.00%
17.21	BLANQUEADO EN MURO Y CIELO	m2	153.80	Q	231.00	Q	35,527.80								153.80	Q	35,527.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	153.80	Q	35,527.80	100.00%
17.22	PINTURA	m2	153.80	Q	51.42	Q	7,908.40								153.80	Q	7,908.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	153.80	Q	7,908.40	100.00%
17.23	RAMPAS	m2	4.00	Q	326.70	Q	1,306.80								4.00	Q	1,306.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,306.80	100.00%
17.24	BOMBILLO LED DE 12W	UNIDAD	11.00	Q	200.90	Q	2,209.90								11.00	Q	2,209.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	11.00	Q	2,209.90	100.00%
17.25	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	4.00	Q	175.55	Q	702.20								4.00	Q	702.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	702.20	100.00%
17.26	TOMACORRIENTE POLARIZADO 120V	UNIDAD	4.00	Q	465.75	Q	1,863.00								4.00	Q	1,863.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,863.00	100.00%
17.27	TABLERO ELÉCTRICO 12 POLOS	UNIDAD	1.00	Q	2,657.60	Q	2,657.60								1.00	Q	2,657.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,657.60	100.00%
17.28	INODOROS CON FLUXÓMETRO	UNIDAD	9.00	Q	3,518.80	Q	31,669.20								9.00	Q	31,669.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	9.00	Q	31,669.20	100.00%
17.29	MINGITORIOS CON FLUXÓMETRO	UNIDAD	3.00	Q	2,942.60	Q	8,827.80								3.00	Q	8,827.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	8,827.80	100.00%
17.30	LAVAMANOS CON LLAVE DE PUSH	UNIDAD	10.00	Q	1,220.69	Q	12,206.90								10.00	Q	12,206.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	10.00	Q	12,206.90	100.00%
17.31	TOP PARA LAVAMANOS ACABADO AZULEJO PORCELANATO	m2	6.25	Q	1,185.52	Q	7,409.50								6.25	Q	7,409.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.25	Q	7,409.50	100.00%
17.32	VENTANA TIPO V-01 (1.97 m x 0.40 m)	UNIDAD	2.00	Q	846.05	Q	1,692.10								2.00	Q	1,692.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	1,692.10	100.00%
17.33	PUERTA TIPO P-1 (1.20m x 2.10m)	UNIDAD	2.00	Q	4,577.90	Q	9,155.80								2.00	Q	9,155.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	9,155.80	100.00%
17.34	PUERTA TIPO P-2 (0.80m x 1.80m)	UNIDAD	7.00	Q	2,958.80	Q	20,711.60								7.00	Q	20,711.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	7.00	Q	20,711.60	100.00%
17.35	PUERTA TIPO P-3 (1.20m x 1.80m)	UNIDAD	2.00	Q	4,038.20	Q	8,076.40								2.00	Q	8,076.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	8,076.40	100.00%
17.36	BARRAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD	2.00	Q	2,124.60	Q	4,249.20								2.00	Q	4,249.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	4,249.20	100.00%
17.37	MAMPARAS DE ACERO INOXIDABLE (DIVISION)	UNIDAD	2.00	Q	894.45	Q	1,788.90								2.00	Q	1,788.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	1,788.90	100.00%
17.38	DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MANO	UNIDAD	4.00	Q	409.05	Q	1,636.20								4.00	Q	1,636.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,636.20	100.00%
17.39	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	UNIDAD	9.00	Q	434.40	Q	3,909.60								9.00	Q	3,909.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	9.00	Q	3,909.60	100.00%
17.40	ESPEJO FLOTADO DE 5 mm	UNIDAD	4.00	Q	750.00	Q	3,000.00								4.00	Q	3,000.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	3,000.00	100.00%
17.41	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UNIDAD	6.00	Q	283.15	Q	1,698.90								6.00	Q	1,698.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	1,698.90	100.00%
17.42	BASURERO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	9.00	Q	403.40	Q	3,630.60								9.00	Q	3,630.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	9.00	Q	3,630.60	100.00%
17.43	TUBERIA DE AGUA POTABLE Ø 2 1/2"	ml	46.00	Q	163.90	Q	7,539.40								46.00	Q	7,539.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	46.00	Q	7,539.40	100.00%
17.44	TUBERIA DE AGUA POTABLE Ø 1 1/4"	ml	15.00	Q	132.52	Q	1,987.80								15.00	Q	1,987.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	15.00	Q	1,987.80	100.00%
17.45	TUBERIA DE AGUA POTABLE Ø 1/2"	ml	16.00	Q	113.70	Q	1,819.20								16.00	Q	1,819.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	16.00	Q	1,819.20	100.00%
17.46	GRIFO Ø 1/2"	UNIDAD	1.00	Q	117.10	Q	117.10								1.00	Q	117.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	117.10	100.00%
17.47	TUBERIA DE DRENAJE Ø 6"	ml	25.00	Q	462.24	Q	11,556.00								25.00	Q	11,556.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	25.00	Q	11,556.00	100.00%
17.48	TUBERIA DE DRENAJE Ø 3"	ml	21.00	Q	228.10	Q	4,790.10								21.00	Q	4,790.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	21.00	Q	4,790.10	100.00%
17.49	TUBERIA DE DRENAJE Ø 2"	ml	18.00	Q	130.75	Q	2,353.50								18.00	Q	2,353.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	18.00	Q	2,353.50	100.00%
17.50	CAJA DE CONEXIÓN	UNIDAD	3.00	Q	997.10	Q	2,991.30								3.00	Q	2,991.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	2,991.30	100.00%
17.51	REPOSADERA UNIVERSAL	UNIDAD	2.00	Q	388.90	Q	777.80								2.00	Q	777.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	777.80	100.00%
SUB TOTAL						Q	**496,674.10**	Q	-	Q	-	Q	-			Q	**496,674.10**		Q	-	**0.00%**		Q	-	**0.00%**		Q	-	**0.00%**		Q	**496,674.10**	**100.00%**
18.00	**GARITA DE CONTROL**																																
18.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	9.20	Q	80.00	Q	736.00								9.20	Q	736.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	9.20	Q	736.00	100.00%
18.02	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	5.60	Q	219.84	Q	1,231.10								5.60	Q	1,231.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.60	Q	1,231.10	100.00%
18.03	ZAPATA TIPO Z-1	UNIDAD	8.00	Q	901.65	Q	7,213.20								8.00	Q	7,213.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	7,213.20	100.00%
18.04	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1	ml	35.00	Q	252.76	Q	8,846.60								35.00	Q	8,846.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	35.00	Q	8,846.60	100.00%
18.05	SOLERA HIDRÓFUGA TIPO SH-1	ml	35.00	Q	199.80	Q	6,993.00								35.00	Q	6,993.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	35.00	Q	6,993.00	100.00%
18.06	SOLERA INTERMEDIA TIPO SI-1	ml	31.80	Q	266.28	Q	8,467.70								31.80	Q	8,467.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	31.80	Q	8,467.70	100.00%
18.07	SOLERA CORONA TIPO S-3	ml	31.80	Q	214.50	Q	6,821.10								31.80	Q	6,821.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	31.80	Q	6,821.10	100.00%
18.08	SOLERA CORONA TIPO SC-1	ml	28.60	Q	197.50	Q	5,648.50								28.60	Q	5,648.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	28.60	Q	5,648.50	100.00%
18.09	LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14m X 0.19m X 0.39m	m2	164.00	Q	175.80	Q	28,831.20								164.00	Q	28,831.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	164.00	Q	28,831.20	100.00%

Ing. Álvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

| | | |

22.09	SOLERA HIDRÓFUGA TIPO SH-2	ml	46.50	Q	246.60	Q	11,466.90							46.50	Q	11,466.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	46.50	Q	11,466.90	100.00%
22.10	SOLERA INTERMEDIA TIPO SI-1	ml	103.20	Q	197.50	Q	20,382.00							103.20	Q	20,382.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	103.20	Q	20,382.00	100.00%
22.11	SOLERA INTERMEDIA TIPO S-3	ml	110.70	Q	262.29	Q	29,035.50							110.70	Q	29,035.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	110.70	Q	29,035.50	100.00%
22.12	SOLERA CORONA TIPO SC – 1	ml	103.20	Q	262.28	Q	27,067.30							103.20	Q	27,067.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	103.20	Q	27,067.30	100.00%
22.13	VIGA V-1	ml	6.00	Q	336.75	Q	2,020.50							6.00	Q	2,020.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	2,020.50	100.00%
22.14	LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09m X 0.19m X 0.39m	m2	83.70	Q	146.81	Q	12,288.00							83.70	Q	12,288.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	83.70	Q	12,288.00	100.00%
22.15	LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14m X 0.19m X 0.39m	m2	244.14	Q	175.46	Q	42,836.80							244.14	Q	42,836.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	244.14	Q	42,836.80	100.00%
22.16	LOSA DE CONCRETO	m2	139.77	Q	506.96	Q	70,857.80							139.77	Q	70,857.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	139.77	Q	70,857.80	100.00%
22.17	PISO PORCELANATO + CONTRAPISO DE CONCRETO	m2	107.85	Q	571.86	Q	61,675.10							107.85	Q	61,675.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	107.85	Q	61,675.10	100.00%
22.18	AZULEJO PORCELANATO	m2	362.34	Q	284.87	Q	103,219.80							362.34	Q	103,219.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	362.34	Q	103,219.80	100.00%
22.19	REPELLO EN MURO Y CIELO	m2	708.96	Q	37.21	Q	26,380.40							708.96	Q	26,380.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	708.96	Q	26,380.40	100.00%
22.20	BLANQUEADO EN MURO Y CIELO	m2	486.42	Q	42.71	Q	20,775.00							486.42	Q	20,775.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	486.42	Q	20,775.00	100.00%
22.21	PINTURA	m2	486.42	Q	38.38	Q	18,668.80							486.42	Q	18,668.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	486.42	Q	18,668.80	100.00%
22.22	INODOROS CON FLUXÓMETRO	UNIDAD	12.00	Q	4,416.30	Q	52,995.60							12.00	Q	52,995.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	52,995.60	100.00%
22.23	MINGITORIOS CON FLUXÓMETRO	UNIDAD	3.00	Q	3,811.50	Q	11,434.50							3.00	Q	11,434.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	11,434.50	100.00%
22.24	LAVAMANOS CON LLAVE DE PUSH	UNIDAD	12.00	Q	1,266.60	Q	15,199.20							12.00	Q	15,199.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	15,199.20	100.00%
22.25	TOP PARA LAVAMANOS ACABADO AZULEJO PORCELANATO	m2	5.70	Q	518.21	Q	2,953.80							5.70	Q	2,953.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.70	Q	2,953.80	100.00%
22.26	VENTANA TIPO V-1 (1.25M x 0.40M)	UNIDAD	6.00	Q	933.35	Q	5,600.10							6.00	Q	5,600.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	5,600.10	100.00%
22.27	PUERTA TIPO P-1 (1.20m x 2.10m)	UNIDAD	6.00	Q	2,895.30	Q	17,371.80							6.00	Q	17,371.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	17,371.80	100.00%
22.28	PUERTA TIPO P-2 (1.10m x 1.65m)	UNIDAD	6.00	Q	3,714.35	Q	22,286.10							6.00	Q	22,286.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	22,286.10	100.00%
22.29	PUERTA TIPO P-3 (0.85m x 1.65m)	UNIDAD	6.00	Q	2,952.40	Q	17,714.40							6.00	Q	17,714.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	17,714.40	100.00%
22.30	PUERTA TIPO P-4 (0.80m x 2.10m)	UNIDAD	3.00	Q	2,133.30	Q	6,399.90							3.00	Q	6,399.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	6,399.90	100.00%
22.31	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	UNIDAD	12.00	Q	416.40	Q	4,996.80							12.00	Q	4,996.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	4,996.80	100.00%
22.32	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UNIDAD	6.00	Q	283.15	Q	1,698.90							6.00	Q	1,698.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	1,698.90	100.00%
22.33	DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MANO	UNIDAD	6.00	Q	409.05	Q	2,454.30							6.00	Q	2,454.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	2,454.30	100.00%
22.34	BASURERO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	12.00	Q	403.40	Q	4,840.80							12.00	Q	4,840.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	4,840.80	100.00%
22.35	ESPEJO FLOTADO DE 5MM	UNIDAD	6.00	Q	750.00	Q	4,500.00							6.00	Q	4,500.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	4,500.00	100.00%
22.36	BARRAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD	6.00	Q	2,124.60	Q	12,747.60							6.00	Q	12,747.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	12,747.60	100.00%
22.37	CELOSÍA	m2	23.40	Q	1,157.53	Q	27,086.20							23.40	Q	27,086.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	23.40	Q	27,086.20	100.00%
22.38	BOMBILLO LED DE 12 W/120V	UNIDAD	36.00	Q	225.10	Q	8,103.60							36.00	Q	8,103.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	36.00	Q	8,103.60	100.00%
22.39	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	12.00	Q	175.55	Q	2,106.60							12.00	Q	2,106.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	2,106.60	100.00%
22.40	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	6.00	Q	494.75	Q	2,968.50							6.00	Q	2,968.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	2,968.50	100.00%
22.41	TOMACORRIENTE POLARIZADO 120V	UNIDAD	18.00	Q	465.75	Q	8,383.50							18.00	Q	8,383.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	18.00	Q	8,383.50	100.00%
22.42	TUBERÍA DE AGUA POTABLE Ø 1 1/4"	ml	123.00	Q	138.10	Q	16,986.30							123.00	Q	16,986.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	123.00	Q	16,986.30	100.00%
22.43	TUBERÍA DE AGUA POTABLE Ø 1/2"	ml	12.00	Q	113.70	Q	1,364.40							12.00	Q	1,364.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	1,364.40	100.00%
22.44	GRIFO Ø 1/2"	UNIDAD	3.00	Q	117.70	Q	353.10							3.00	Q	353.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	353.10	100.00%
22.45	INSTALACION DE DRENAJE GENERAL TUBERIA Ø 3"	ml	150.00	Q	224.55	Q	33,682.50							150.00	Q	33,682.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	150.00	Q	33,682.50	100.00%
22.46	INSTALACION DE DRENAJE GENERAL TUBERIA Ø 2"	ml	75.00	Q	130.62	Q	9,796.50							75.00	Q	9,796.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	75.00	Q	9,796.50	100.00%
22.47	CAJA DE CONEXIÓN	UNIDAD	12.00	Q	978.90	Q	11,746.80							12.00	Q	11,746.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	11,746.80	100.00%
22.48	REPOSADERA DE BRONCE	UNIDAD	6.00	Q	388.90	Q	2,333.40							6.00	Q	2,333.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	2,333.40	100.00%
SUB TOTAL						Q	**914,800.30**	Q	-	Q	-	Q	-		Q	**914,800.30**		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	**914,800.30**	100.00%
23.00	**BODEGA PARA ESCALADA**																																
23.01	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	m2	34.11	Q	144.21	Q	4,919.00							34.11	Q	4,919.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	34.11	Q	4,919.00	100.00%
23.02	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	5.54	Q	219.82	Q	1,217.80							5.54	Q	1,217.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.54	Q	1,217.80	100.00%
23.03	ZAPATAS Z-1	UNIDAD	9.00	Q	2,674.40	Q	24,069.60							9.00	Q	24,069.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	9.00	Q	24,069.60	100.00%
23.04	CIMIENTO CORRIDO	ml	23.10	Q	258.58	Q	5,973.20							23.10	Q	5,973.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	23.10	Q	5,973.20	100.00%
23.05	COLUMNAS C-1 h=3.40 m.	UNIDAD	11.00	Q	301.30	Q	3,314.30							11.00	Q	3,314.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	11.00	Q	3,314.30	100.00%
23.06	COLUMNAS C-2 h=3.40 m.	UNIDAD	6.00	Q	236.65	Q	1,419.90							6.00	Q	1,419.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	1,419.90	100.00%
23.07	SOLERA HIDRÓFUGA SH-1	ml	23.10	Q	266.29	Q	6,151.30							23.10	Q	6,151.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	23.10	Q	6,151.30	100.00%
23.08	SOLERA INTERMEDIA SI-1	ml	22.10	Q	197.43	Q	4,363.20							22.10	Q	4,363.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	22.10	Q	4,363.20	100.00%
23.09	SOLERA CORONA SC-1	ml	23.10	Q	197.42	Q	4,560.40							23.10	Q	4,560.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	23.10	Q	4,560.40	100.00%
23.10	SOLERA S-3	ml	2.40	Q	244.75	Q	587.40							2.40	Q	587.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.40	Q	587.40	100.00%
23.11	LOSA DE CONCRETO REFORZADO e=0.10m	m2	34.11	Q	507.08	Q	17,296.50							34.11	Q	17,296.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	34.11	Q	17,296.50	100.00%
23.12	LEVANTADO DE MURO DE MAMPOSTERIA	m2	77.35	Q	171.02	Q	13,228.40							77.35	Q	13,228.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	77.35	Q	13,228.40	100.00%
23.13	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL + ACCESORIOS	ml	10.00	Q	169.52	Q	1,695.20							10.00	Q	1,695.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	10.00	Q	1,695.20	100.00%
23.14	INSTALACION DE PUERTA METÁLICA P-1	UNIDAD	1.00	Q	3,728.60	Q	3,728.60							1.00	Q	3,728.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	3,728.60	100.00%
23.15	VENTANA TIPO V-1 (1.30m x 1.00 m)	UNIDAD	1.00	Q	1,036.50	Q	1,036.50							1.00	Q	1,036.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,036.50	100.00%
23.16	VENTANA TIPO V-2 (1.30m x 0.40 m)	UNIDAD	1.00	Q	442.20	Q	442.20							1.00	Q	442.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	442.20	100.00%
23.17	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE + CONTRAPISO	m2	34.11	Q	624.94	Q	21,316.70							34.11	Q	21,316.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	34.11	Q	21,316.70	100.00%
23.18	REPELLO	m2	154.70	Q	97.83	Q	15,134.30							154.70	Q	15,134.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	154.70	Q	15,134.30	100.00%
23.19	BLANQUEADO FINO	m2	154.70	Q	129.00	Q	19,956.30							154.70	Q	19,956.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	154.70	Q	19,956.30	100.00%
23.20	PINTURA	m2	154.70	Q	41.17	Q	6,369.00							154.70	Q	6,369.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	154.70	Q	6,369.00	100.00%
23.21	TOMACORRIENTE	UNIDAD	4.00	Q	465.75	Q	1,863.00							4.00	Q	1,863.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,863.00	100.00%
23.22	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	2.00	Q	175.55	Q	351.10							2.00	Q	351.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	351.10	100.00%
23.23	LUMINARIAS LED	UNIDAD	3.00	Q	200.90	Q	602.70							3.00	Q	602.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	602.70	100.00%
23.24	ESCRITORIO + SILLA	UNIDAD	1.00	Q	2,539.60	Q	2,539.60							1.00	Q	2,539.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,539.60	100.00%
23.25	SILLAS DE ESPERA	UNIDAD	1.00	Q	488.90	Q	488.90							1.00	Q	488.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	488.90	100.00%
23.26	EXTINGUIDOR	UNIDAD	3.00	Q	1,949.40	Q	5,848.20							3.00	Q	5,848.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	5,848.20	100.00%
SUB TOTAL						Q	**168,473.30**	Q	-	Q	-	Q	-		Q	**168,473.30**		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	**168,473.30**	100.00%
24.00	**CUARTO ELÉCTRICO**																																
	CUARTO ELÉCTRICO PRINCIPAL																																
24.01	CIMIENTO CORRIDO CC-1	ml	17.70	Q	502.00	Q	8,885.40							17.70	Q	8,885.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	17.70	Q	8,885.40	100.00%
24.02	ZAPATA TIPO Z-1	UNIDAD	6.00	Q	901.65	Q	5,409.90							6.00	Q	5,409.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	5,409.90	100.00%
24.03	COLUMNA TIPO C-1	ml	24.60	Q	222.76	Q	5,479.90							24.60	Q	5,479.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	24.60	Q	5,479.90	100.00%
24.04	COLUMNA TIPO C-2	ml	8.20	Q	245.78	Q	2,015.40							8.20	Q	2,015.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.20	Q	2,015.40	100.00%
24.05	VIGA V-1	ml	3.90	Q	336.77	Q	1,313.40							3.90	Q	1,313.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.90	Q	1,313.40	100.00%
24.06	SOLERAS HIDROFUGA SH-1	ml	67.40	Q	197.54	Q	13,314.20							67.40	Q	13,314.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	67.40	Q	13,314.20	100.00%
24.07	SOLERA INTERMEDIA SI-1	ml	3.00	Q	197.50	Q	592.50							3.00	Q	592.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	592.50	100.00%
24.08	SOLERA CORONA SC-1	ml	41.00	Q	197.50	Q	8,097.50							41.00	Q	8,097.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	41.00	Q	8,097.50	100.00%
24.09	SOLERA S-2	ml	17.70	Q	170.13	Q	3,011.30							17.70	Q	3,011.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	17.70	Q	3,011.30	100.00%
24.10	LOSA DE CONCRETO	m2	19.25	Q	507.20	Q	9,763.60							19.25	Q	9,763.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	19.25	Q	9,763.60	100.00%
24.11	MURO DE MAMPOSTERÍA	m2	52.23	Q	215.11	Q	11,235.20							52.23	Q	11,235.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	52.23	Q	11,235.20	100.00%
24.12	REPELLO	m2	100.50	Q	100.80	Q	10,130.40							100.50	Q	10,130.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	100.50	Q	10,130.40	100.00%
24.13	BLANQUEADO	m2	100.50	Q	127.60	Q	12,823.80							100.50	Q	12,823.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	100.50	Q	12,823.80	100.00%
24.14	PINTURA COLOR GRIS	m2	50.25	Q	32.40	Q	1,628.10							50.25	Q	1,628.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	50.25	Q	1,628.10	100.00%
24.15	PINTURA COLOR BLANCA	m2	50.25	Q	32.40	Q	1,628.10							50.25	Q	1,628.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	50.25	Q	1,628.10	100.00%
24.16	PISO PORCELANATO + CONTRAPISO	m2	19.25	Q	571.87	Q	11,008.50							19.25	Q	11,008.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	19.25	Q	11,008.50	100.00%
24.17	PUERTA TIPO P-1	UNIDAD	1.00	Q	5,352.50	Q	5,352.50							1.00	Q	5,352.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	5,352.50	100.00%
24.18	VENTANA TIPO V-1	UNIDAD	1.00	Q	876.20	Q	876.20							1.00	Q	876.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	876.20	100.00%
24.19	VENTANA TIPO V-2	UNIDAD	1.00	Q	1,574.60	Q	1,574.60							1.00	Q	1,574.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,574.60	100.00%
24.20	CUNETA + REJILLA	ml	23.84	Q	489.01	Q	11,658.00							23.84	Q	11,658.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	23.84	Q	11,658.00	100.00%
24.21	TABLERO GENERAL PRINCIPAL	UNIDAD	2.00	Q	174,402.90	Q	348,805.80							2.00	Q	348,805.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	348,805.80	100.00%

Ing. Álvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

24.22	TABLERO ELÉCTRICO 12 POLOS	UNIDAD	1.00	Q	2,657.60	Q	2,657.60							1.00	Q	2,657.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,657.60	100.00%
24.23	PVC ELECTRICA SUBTERRANEA 1"	ml	6.41	Q	89.61	Q	574.40							6.41	Q	574.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.41	Q	574.40	100.00%
24.24	PVC ELECTRICO 3/4"	ml	9.41	Q	31.53	Q	296.70							9.41	Q	296.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	9.41	Q	296.70	100.00%
24.25	TOMACORRIENTE DOBLE 110V h= 0.30 m S.N.P.T	UNIDAD	2.00	Q	520.55	Q	1,041.10							2.00	Q	1,041.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	1,041.10	100.00%
24.26	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	4.00	Q	175.55	Q	702.20							4.00	Q	702.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	702.20	100.00%
24.27	LUMINARIA TIPO LED	UNIDAD	4.00	Q	321.75	Q	1,287.00							4.00	Q	1,287.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,287.00	100.00%
24.28	EXTINGUIDOR	UNIDAD	2.00	Q	1,949.45	Q	3,898.90							2.00	Q	3,898.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	3,898.90	100.00%
24.29	PRIMEROS AUXILIOS	UNIDAD	1.00	Q	2,687.00	Q	2,687.00							1.00	Q	2,687.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,687.00	100.00%
24.30	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1.00	Q	9,174.80	Q	9,174.80							1.00	Q	9,174.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	9,174.80	100.00%
24.31	TRANSFORMADOR SECO	UNIDAD	1.00	Q	51,588.60	Q	51,588.60							1.00	Q	51,588.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	51,588.60	100.00%
	CUARTO ELÉCTRICO TEATRO																																
24.32	CIMIENTO CORRIDO CC-1	ml	17.70	Q	347.13	Q	6,144.20							17.70	Q	6,144.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	17.70	Q	6,144.20	100.00%
24.33	ZAPATA TIPO Z-1	UNIDAD	6.00	Q	2,888.60	Q	17,331.60							6.00	Q	17,331.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	17,331.60	100.00%
24.34	COLUMNA TIPO C-1	ml	24.60	Q	222.76	Q	5,479.90							24.60	Q	5,479.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	24.60	Q	5,479.90	100.00%
24.35	COLUMNA TIPO C-2	ml	8.20	Q	245.78	Q	2,015.40							8.20	Q	2,015.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.20	Q	2,015.40	100.00%
24.36	VIGA V-1	ml	3.90	Q	336.77	Q	1,313.40							3.90	Q	1,313.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.90	Q	1,313.40	100.00%
24.37	SOLERA HIDROFUGA SH-1	ml	67.40	Q	181.77	Q	12,251.30							67.40	Q	12,251.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	67.40	Q	12,251.30	100.00%
24.38	SOLERA INTERMEDIA SI-1	ml	3.00	Q	197.50	Q	592.50							3.00	Q	592.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	592.50	100.00%
24.39	SOLERA CORONA SC-1	ml	41.00	Q	197.50	Q	8,097.50							41.00	Q	8,097.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	41.00	Q	8,097.50	100.00%
24.40	SOLERA S-2	ml	17.70	Q	134.13	Q	2,374.10							17.70	Q	2,374.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	17.70	Q	2,374.10	100.00%
24.41	LOSA DE CONCRETO	m2	19.25	Q	507.20	Q	9,763.60							19.25	Q	9,763.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	19.25	Q	9,763.60	100.00%
24.42	MURO DE MAMPOSTERÍA	m2	52.23	Q	215.11	Q	11,235.20							52.23	Q	11,235.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	52.23	Q	11,235.20	100.00%
24.43	REPELLO	m2	100.50	Q	98.80	Q	9,929.40							100.50	Q	9,929.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	100.50	Q	9,929.40	100.00%
24.44	BLANQUEADO	m2	100.50	Q	115.40	Q	11,597.70							100.50	Q	11,597.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	100.50	Q	11,597.70	100.00%
24.45	PINTURA COLOR GRIS	m2	50.25	Q	38.38	Q	1,928.60							50.25	Q	1,928.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	50.25	Q	1,928.60	100.00%
24.46	PINTURA COLOR BLANCA	m2	50.25	Q	32.40	Q	1,628.10							50.25	Q	1,628.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	50.25	Q	1,628.10	100.00%
24.47	PISO PORCELANATO + CONTRAPISO	m2	19.25	Q	571.87	Q	11,008.50							19.25	Q	11,008.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	19.25	Q	11,008.50	100.00%
24.48	PUERTA TIPO P-1	UNIDAD	1.00	Q	5,352.50	Q	5,352.50							1.00	Q	5,352.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	5,352.50	100.00%
24.49	VENTANA TIPO V-1	UNIDAD	1.00	Q	876.20	Q	876.20							1.00	Q	876.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	876.20	100.00%
24.50	VENTANA TIPO V-2	UNIDAD	1.00	Q	1,574.60	Q	1,574.60							1.00	Q	1,574.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,574.60	100.00%
24.51	CUNETA + REJILLA	ml	23.84	Q	471.64	Q	11,243.90							23.84	Q	11,243.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	23.84	Q	11,243.90	100.00%
24.52	TABLERO GENERAL TEATRO	UNIDAD	1.00	Q	183,733.00	Q	183,733.00							1.00	Q	183,733.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	183,733.00	100.00%
24.53	TABLERO ELECTRICO 12 POLOS	UNIDAD	1.00	Q	2,368.00	Q	2,368.00							1.00	Q	2,368.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,368.00	100.00%
24.54	PVC ELECTRICA SUBTERRANEA 1"	ml	6.41	Q	89.61	Q	574.40							6.41	Q	574.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.41	Q	574.40	100.00%
24.55	PVC ELECTRICO 3/4"	ml	9.41	Q	27.63	Q	260.00							9.41	Q	260.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	9.41	Q	260.00	100.00%
24.56	TOMACORRIENTE DOBLE 110V h= 0.30 m S.N.P.T	UNIDAD	2.00	Q	520.55	Q	1,041.10							2.00	Q	1,041.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	1,041.10	100.00%
24.57	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	4.00	Q	175.55	Q	702.20							4.00	Q	702.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	702.20	100.00%
24.58	LUMINARIA TIPO LED	UNIDAD	4.00	Q	321.75	Q	1,287.00							4.00	Q	1,287.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,287.00	100.00%
24.59	EXTINGUIDOR	UNIDAD	2.00	Q	1,949.45	Q	3,898.90							2.00	Q	3,898.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	3,898.90	100.00%
24.60	PRIMEROS AUXILIOS	UNIDAD	1.00	Q	2,687.00	Q	2,687.00							1.00	Q	2,687.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,687.00	100.00%
24.61	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1.00	Q	9,174.80	Q	9,174.80							1.00	Q	9,174.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	9,174.80	100.00%
24.62	TRANSFORMADOR SECO	UNIDAD	1.00	Q	51,588.60	Q	51,588.60							1.00	Q	51,588.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	51,588.60	100.00%
	CUARTO ELÉCTRICO CANCHA DE TENNIS																																
24.63	CIMIENTO CORRIDO CC-1	ml	17.70	Q	332.87	Q	5,891.80							17.70	Q	5,891.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	17.70	Q	5,891.80	100.00%
24.64	ZAPATA TIPO Z-1	UNIDAD	6.00	Q	2,888.50	Q	17,331.00							6.00	Q	17,331.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	17,331.00	100.00%
24.65	COLUMNA TIPO C-1	ml	24.60	Q	223.13	Q	5,489.00							24.60	Q	5,489.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	24.60	Q	5,489.00	100.00%
24.66	COLUMNA TIPO C-2	ml	8.20	Q	245.78	Q	2,015.40							8.20	Q	2,015.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.20	Q	2,015.40	100.00%
24.67	VIGA V-1	ml	3.90	Q	336.77	Q	1,313.40							3.90	Q	1,313.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.90	Q	1,313.40	100.00%
24.68	SOLERA HIDROFUGA SH-1	ml	67.40	Q	181.77	Q	12,251.30							67.40	Q	12,251.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	67.40	Q	12,251.30	100.00%
24.69	SOLERA INTERMEDIA SI-1	ml	3.00	Q	197.50	Q	592.50							3.00	Q	592.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	592.50	100.00%
24.70	SOLERA CORONA SC-1	ml	41.00	Q	197.50	Q	8,097.50							41.00	Q	8,097.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	41.00	Q	8,097.50	100.00%
24.71	SOLERA S-2	ml	17.70	Q	134.13	Q	2,374.10							17.70	Q	2,374.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	17.70	Q	2,374.10	100.00%
24.72	LOSA DE CONCRETO	m2	19.25	Q	507.20	Q	9,763.60							19.25	Q	9,763.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	19.25	Q	9,763.60	100.00%
24.73	MURO DE MAMPOSTERÍA	m2	52.23	Q	215.11	Q	11,235.20							52.23	Q	11,235.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	52.23	Q	11,235.20	100.00%
24.74	REPELLO	m2	100.50	Q	105.20	Q	10,572.60							100.50	Q	10,572.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	100.50	Q	10,572.60	100.00%
24.75	BLANQUEADO	m2	100.50	Q	115.40	Q	11,597.70							100.50	Q	11,597.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	100.50	Q	11,597.70	100.00%
24.76	PINTURA COLOR GRIS	m2	50.25	Q	38.38	Q	1,928.60							50.25	Q	1,928.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	50.25	Q	1,928.60	100.00%
24.77	PINTURA COLOR BLANCA	m2	50.25	Q	32.40	Q	1,628.10							50.25	Q	1,628.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	50.25	Q	1,628.10	100.00%
24.78	PISO PORCELANATO + CONTRAPISO	m2	19.25	Q	571.87	Q	11,008.50							19.25	Q	11,008.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	19.25	Q	11,008.50	100.00%
24.79	PUERTA TIPO P-1	UNIDAD	1.00	Q	5,352.50	Q	5,352.50							1.00	Q	5,352.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	5,352.50	100.00%
24.80	VENTANA TIPO V-1	UNIDAD	1.00	Q	876.20	Q	876.20							1.00	Q	876.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	876.20	100.00%
24.81	VENTANA TIPO V-2	UNIDAD	1.00	Q	1,574.60	Q	1,574.60							1.00	Q	1,574.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,574.60	100.00%
24.82	CUNETA + REJILLA	ml	23.84	Q	471.64	Q	11,243.90							23.84	Q	11,243.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	23.84	Q	11,243.90	100.00%
24.83	TABLERO GENERAL CANCHA DE TENNIS	UNIDAD	1.00	Q	192,660.70	Q	192,660.70							1.00	Q	192,660.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	192,660.70	100.00%
24.84	TABLERO ELÉCTRICO 12 POLOS	UNIDAD	1.00	Q	2,367.50	Q	2,367.50							1.00	Q	2,367.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,367.50	100.00%
24.85	PVC ELECTRICA SUBTERRANEA 1"	ml	6.41	Q	89.61	Q	574.40							6.41	Q	574.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.41	Q	574.40	100.00%
24.86	PVC ELECTRICO 3/4"	ml	9.41	Q	33.73	Q	317.40							9.41	Q	317.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	9.41	Q	317.40	100.00%
24.87	TOMACORRIENTE DOBLE 110V h= 0.30 m S.N.P.T	UNIDAD	2.00	Q	520.55	Q	1,041.10							2.00	Q	1,041.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	1,041.10	100.00%
24.88	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	4.00	Q	175.55	Q	702.20							4.00	Q	702.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	702.20	100.00%
24.89	LUMINARIA TIPO LED	UNIDAD	4.00	Q	321.75	Q	1,287.00							4.00	Q	1,287.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,287.00	100.00%
24.90	EXTINGUIDOR	UNIDAD	2.00	Q	1,949.45	Q	3,898.90							2.00	Q	3,898.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	3,898.90	100.00%
24.91	PRIMEROS AUXILIOS	UNIDAD	1.00	Q	2,687.00	Q	2,687.00							1.00	Q	2,687.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,687.00	100.00%
24.92	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1.00	Q	9,174.80	Q	9,174.80							1.00	Q	9,174.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	9,174.80	100.00%
24.93	TRANSFORMADOR SECO	UNIDAD	1.00	Q	51,588.60	Q	51,588.60							1.00	Q	51,588.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	51,588.60	100.00%
	CUARTO ELÉCTRICO CANCHA DE FUTBOL																																
24.94	CIMIENTO CORRIDO CC-1	ml	17.70	Q	333.26	Q	5,898.70							17.70	Q	5,898.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	17.70	Q	5,898.70	100.00%
24.95	ZAPATA TIPO Z-1	UNIDAD	6.00	Q	2,888.50	Q	17,331.00							6.00	Q	17,331.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	17,331.00	100.00%
24.96	COLUMNA TIPO C-1	ml	24.60	Q	223.13	Q	5,489.00							24.60	Q	5,489.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	24.60	Q	5,489.00	100.00%

Ing. Álvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
de Infraestructura Física

24.97	COLUMNA TIPO C-2	ml	8.20	Q	245.78	Q	2,015.40								8.20	Q	2,015.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.20	Q	2,015.40	100.00%
24.98	VIGA V-1	ml	3.90	Q	336.77	Q	1,313.40								3.90	Q	1,313.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.90	Q	1,313.40	100.00%
24.99	SOLERA HIDRÓFUGA SH-1	ml	67.40	Q	275.77	Q	18,586.90								67.40	Q	18,586.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	67.40	Q	18,586.90	100.00%
24.100	SOLERA INTERMEDIA SI-1	ml	3.00	Q	197.50	Q	592.50								3.00	Q	592.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q	592.50	100.00%
24.101	SOLERA CORONA SC-1	ml	41.00	Q	197.50	Q	8,097.50								41.00	Q	8,097.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	41.00	Q	8,097.50	100.00%
24.102	SOLERA S-2	ml	17.70	Q	134.13	Q	2,374.10								17.70	Q	2,374.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	17.70	Q	2,374.10	100.00%
24.103	LOSA DE CONCRETO	m2	19.25	Q	507.20	Q	9,763.60								19.25	Q	9,763.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	19.25	Q	9,763.60	100.00%
24.104	MURO DE MAMPOSTERÍA	m2	52.23	Q	215.11	Q	11,235.20								52.23	Q	11,235.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	52.23	Q	11,235.20	100.00%
24.105	REPELLO	m2	100.50	Q	101.60	Q	10,210.80								100.50	Q	10,210.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	100.50	Q	10,210.80	100.00%
24.106	BLANQUEADO	m2	100.50	Q	115.40	Q	11,597.70								100.50	Q	11,597.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	100.50	Q	11,597.70	100.00%
24.107	PINTURA COLOR GRIS	m2	50.25	Q	38.38	Q	1,928.60								50.25	Q	1,928.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	50.25	Q	1,928.60	100.00%
24.108	PINTURA COLOR BLANCA	m2	50.25	Q	32.40	Q	1,628.10								50.25	Q	1,628.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	50.25	Q	1,628.10	100.00%
24.109	PISO PORCELANATO + CONTRAPISO	m2	19.25	Q	571.87	Q	11,008.50								19.25	Q	11,008.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	19.25	Q	11,008.50	100.00%
24.110	PUERTA TIPO P-1	UNIDAD	1.00	Q	5,352.50	Q	5,352.50								1.00	Q	5,352.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	5,352.50	100.00%
24.111	VENTANA TIPO V-1	UNIDAD	1.00	Q	876.20	Q	876.20								1.00	Q	876.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	876.20	100.00%
24.112	VENTANA TIPO V-2	UNIDAD	1.00	Q	1,574.50	Q	1,574.50								1.00	Q	1,574.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	1,574.50	100.00%
24.113	CUNETA + REJILLA	ml	23.84	Q	471.64	Q	11,243.90								23.84	Q	11,243.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	23.84	Q	11,243.90	100.00%
24.114	TABLERO GENERAL CANCHA DE FUTBOL	UNIDAD	1.00	Q	194,023.90	Q	194,023.90								1.00	Q	194,023.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	194,023.90	100.00%
24.115	TABLERO ELÉCTRICO 12 POLOS	UNIDAD	1.00	Q	2,367.50	Q	2,367.50								1.00	Q	2,367.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	2,367.50	100.00%
24.116	PVC ELECTRICA SUBTERRANEA 1"	ml	6.41	Q	89.61	Q	574.40								6.41	Q	574.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.41	Q	574.40	100.00%
24.117	PVC ELECTRICO 3/4"	ml	9.41	Q	28.48	Q	268.00								9.41	Q	268.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.41	Q	268.00	100.00%
24.118	TOMACORRIENTE DOBLE 110V h= 0.30 m S.N.P.T	UNIDAD	2.00	Q	520.55	Q	1,041.10								2.00	Q	1,041.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	1,041.10	100.00%
24.119	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	4.00	Q	175.55	Q	702.20								4.00	Q	702.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	702.20	100.00%
24.120	LUMINARIA TIPO LED	UNIDAD	4.00	Q	321.75	Q	1,287.00								4.00	Q	1,287.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	1,287.00	100.00%
24.121	EXTINGUIDOR	UNIDAD	2.00	Q	1,949.45	Q	3,898.90								2.00	Q	3,898.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	3,898.90	100.00%
24.122	PRIMEROS AUXILIOS	UNIDAD	1.00	Q	2,687.00	Q	2,687.00								1.00	Q	2,687.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	2,687.00	100.00%
24.123	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1.00	Q	9,174.80	Q	9,174.80								1.00	Q	9,174.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	9,174.80	100.00%
24.124	TRANSFORMADOR SECO	UNIDAD	1.00	Q	51,588.60	Q	51,588.60								1.00	Q	51,588.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	51,588.60	100.00%
	CUARTO ELÉCTRICO CANCHA DE FUTBOL 2																																
24.125	CIMIENTO CORRIDO CC-1	ml	17.70	Q	335.35	Q	5,935.70								17.70	Q	5,935.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	17.70	Q	5,935.70	100.00%
24.126	ZAPATA TIPO Z-1	UNIDAD	6.00	Q	2,888.50	Q	17,331.00								6.00	Q	17,331.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q	17,331.00	100.00%
24.127	COLUMNA TIPO C-1	ml	24.60	Q	223.13	Q	5,489.00								24.60	Q	5,489.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	24.60	Q	5,489.00	100.00%
24.128	COLUMNA TIPO C-2	ml	8.20	Q	245.78	Q	2,015.40								8.20	Q	2,015.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.20	Q	2,015.40	100.00%
24.129	VIGA V-1	ml	3.90	Q	336.77	Q	1,313.40								3.90	Q	1,313.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.90	Q	1,313.40	100.00%
24.130	SOLERA HIDROFUGA SH-1	ml	67.40	Q	181.77	Q	12,251.30								67.40	Q	12,251.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	67.40	Q	12,251.30	100.00%
24.131	SOLERA INTERMEDIA SI-1	ml	3.00	Q	197.50	Q	592.50								3.00	Q	592.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q	592.50	100.00%
24.132	SOLERA CORONA SC-1	ml	41.00	Q	197.50	Q	8,097.50								41.00	Q	8,097.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	41.00	Q	8,097.50	100.00%
24.133	SOLERA TIPO S-2	ml	17.70	Q	134.13	Q	2,374.10								17.70	Q	2,374.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	17.70	Q	2,374.10	100.00%
24.134	LOSA DE CONCRETO	m2	19.25	Q	507.20	Q	9,763.60								19.25	Q	9,763.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	19.25	Q	9,763.60	100.00%
24.135	MURO DE MAMPOSTERÍA	m2	52.23	Q	215.11	Q	11,235.20								52.23	Q	11,235.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	52.23	Q	11,235.20	100.00%
24.136	REPELLO	m2	100.50	Q	98.80	Q	9,929.40								100.50	Q	9,929.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	100.50	Q	9,929.40	100.00%
24.137	BLANQUEADO	m2	100.50	Q	115.40	Q	11,597.70								100.50	Q	11,597.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	100.50	Q	11,597.70	100.00%
24.138	PINTURA COLOR GRIS	m2	50.25	Q	38.38	Q	1,928.60								50.25	Q	1,928.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	50.25	Q	1,928.60	100.00%
24.139	PINTURA COLOR BLANCA	m2	50.25	Q	32.40	Q	1,628.10								50.25	Q	1,628.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	50.25	Q	1,628.10	100.00%
24.140	PISO PORCELANATO + CONTRAPISO	m2	19.25	Q	571.87	Q	11,008.50								19.25	Q	11,008.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	19.25	Q	11,008.50	100.00%
24.141	PUERTA TIPO P-1	UNIDAD	1.00	Q	5,352.50	Q	5,352.50								1.00	Q	5,352.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	5,352.50	100.00%
24.142	VENTANA TIPO V-1	UNIDAD	1.00	Q	876.20	Q	876.20								1.00	Q	876.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	876.20	100.00%
24.143	VENTANA TIPO V-2	UNIDAD	1.00	Q	1,574.60	Q	1,574.60								1.00	Q	1,574.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	1,574.60	100.00%
24.144	CUNETA + REJILLA	ml	23.84	Q	471.64	Q	11,243.90								23.84	Q	11,243.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	23.84	Q	11,243.90	100.00%
24.145	TABLERO GENERAL CANCHA DE FUTBOL 2	UNIDAD	1.00	Q	207,332.50	Q	207,332.50								1.00	Q	207,332.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	207,332.50	100.00%
24.146	TABLERO ELÉCTRICO 12 POLOS	UNIDAD	1.00	Q	2,368.00	Q	2,368.00								1.00	Q	2,368.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	2,368.00	100.00%
24.147	PVC ELECTRICA SUBTERRANEA 1"	ml	6.41	Q	89.61	Q	574.40								6.41	Q	574.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.41	Q	574.40	100.00%
24.148	PVC ELECTRICO 3/4"	ml	9.41	Q	25.94	Q	244.10								9.41	Q	244.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.41	Q	244.10	100.00%
24.149	TOMACORRIENTE DOBLE 110V h= 0.30 m S.N.P.T	UNIDAD	2.00	Q	520.55	Q	1,041.10								2.00	Q	1,041.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	1,041.10	100.00%
24.150	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	4.00	Q	175.55	Q	702.20								4.00	Q	702.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	702.20	100.00%
24.151	LUMINARIA TIPO LED	UNIDAD	4.00	Q	321.75	Q	1,287.00								4.00	Q	1,287.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	1,287.00	100.00%
24.152	EXTINGUIDOR	UNIDAD	2.00	Q	1,949.45	Q	3,898.90								2.00	Q	3,898.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	3,898.90	100.00%
24.153	PRIMEROS AUXILIOS	UNIDAD	1.00	Q	2,687.00	Q	2,687.00								1.00	Q	2,687.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	2,687.00	100.00%
24.154	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1.00	Q	9,174.80	Q	9,174.80								1.00	Q	9,174.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	9,174.80	100.00%
24.155	TRANSFORMADOR SECO	UNIDAD	1.00	Q	52,888.60	Q	52,888.60								1.00	Q	52,888.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	52,888.60	100.00%
SUB TOTAL						Q	**2,155,471.20**		Q -		Q -		Q -			Q	**2,155,471.20**		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q	**2,155,471.20**	100.00%
25.00	**CUARTO DE DESECHOS**																																
25.01	EXCAVACION ESTRUCTURAL	m3	34.80	Q	80.02	Q	2,784.70								34.80	Q	2,784.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	34.80	Q	2,784.70	100.00%
25.02	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	34.80	Q	219.77	Q	7,648.00								34.80	Q	7,648.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	34.80	Q	7,648.00	100.00%
25.03	ZAPATA TIPO Z-1	UNIDAD	6.00	Q	901.65	Q	5,409.90								6.00	Q	5,409.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q	5,409.90	100.00%
25.04	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1	ml	46.10	Q	244.95	Q	11,292.20								46.10	Q	11,292.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	46.10	Q	11,292.20	100.00%
25.05	SOLERA HIDROFUGA TIPO SH-1	ml	46.10	Q	181.82	Q	8,381.90								46.10	Q	8,381.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	46.10	Q	8,381.90	100.00%
25.06	SOLERA INTERMEDIA TIPO SI-1	ml	27.90	Q	197.43	Q	5,508.30								27.90	Q	5,508.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	27.90	Q	5,508.30	100.00%
25.07	SOLERA TIPO S-3	ml	60.70	Q	118.00	Q	7,162.60								60.70	Q	7,162.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	60.70	Q	7,162.60	100.00%
25.08	SOLERA CORONA TIPO SC-1	ml	46.10	Q	197.41	Q	9,100.60								46.10	Q	9,100.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	46.10	Q	9,100.60	100.00%
25.09	COLUMNA TIPO C-1	ml	39.00	Q	223.20	Q	8,704.80								39.00	Q	8,704.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	39.00	Q	8,704.80	100.00%
25.10	COLUMNA TIPO C-2	ml	35.10	Q	245.53	Q	8,618.10								35.10	Q	8,618.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	35.10	Q	8,618.10	100.00%
25.11	LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14m X 0.19m X 0.39m	m2	100.70	Q	176.14	Q	17,737.30								100.70	Q	17,737.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	100.70	Q	17,737.30	100.00%
25.12	LOSA DE CONCRETO	m2	34.80	Q	507.00	Q	17,643.60								34.80	Q	17,643.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	34.80	Q	17,643.60	100.00%
25.13	AZULEJO PORCELANATO	m2	94.00	Q	324.00	Q	30,456.00								94.00	Q	30,456.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	94.00	Q	30,456.00	100.00%
25.14	PISO PORCELANATO + CONTRAPISO DE CONCRETO	m2	34.80	Q	625.00	Q	21,750.00								34.80	Q	21,750.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	34.80	Q	21,750.00	100.00%
25.15	REPELLO EN MURO Y CIELO	m2	236.20	Q	98.71	Q	23,315.30								236.20	Q	23,315.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	236.20	Q	23,315.30	100.00%
25.16	BLANQUEADO EN MURO Y CIELO	m2	135.50	Q	236.20	Q	32,005.10								135.50	Q	32,005.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	135.50	Q	32,005.10	100.00%
25.17	PINTURA	m2	135.50	Q	50.00	Q	6,775.00								135.50	Q	6,775.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	135.50	Q	6,775.00	100.00%
25.18	VENTANA TIPO V-06 (0.40m x 2.85m)	UNIDAD	4.00	Q	830.95	Q	3,323.80								4.00	Q	3,323.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	3,323.80	100.00%

Ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

25.19	PUERTA TIPO P-4 (1.00m x 2.10m)	UNIDAD	4.00	Q	1,881.00	Q	7,524.00								4.00	Q	7,524.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	7,524.00	100.00%
25.20	BOMBILLO LED DE 12 W/120V	UNIDAD	6.00	Q	225.10	Q	1,350.60								6.00	Q	1,350.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q	1,350.60	100.00%
25.21	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	2.00	Q	175.55	Q	351.10								2.00	Q	351.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	351.10	100.00%
25.22	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	2.00	Q	494.75	Q	989.50								2.00	Q	989.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	989.50	100.00%
25.23	TUBERIA DE DRENAJE PVC 6"	ml	12.00	Q	465.45	Q	5,585.40								12.00	Q	5,585.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q	5,585.40	100.00%
25.24	TUBERIA DE DRENAJE PVC 2"	ml	8.00	Q	130.75	Q	1,046.00								8.00	Q	1,046.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q	1,046.00	100.00%
SUB TOTAL						Q	**244,463.80**		Q -		Q -		Q -			Q	**244,463.80**		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q	**244,463.80**	100.00%
26.00	**TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**																																
	BIODIGESTOR																																
26.01	BIODIGESTOR DE 7,000 LITROS 2.40*2.40*2.80m	UNIDAD	1.00	Q	97,254.50	Q	97,254.50								1.00	Q	97,254.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	97,254.50	100.00%
26.02	CAJA DE REJAS	UNIDAD	1.00	Q	12,236.50	Q	12,236.50								1.00	Q	12,236.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	12,236.50	100.00%
26.03	CLORINADOR	UNIDAD	1.00	Q	8,180.90	Q	8,180.90								1.00	Q	8,180.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	8,180.90	100.00%
26.04	CAJA DE TOMA DE MUESTRAS Y MEDIDOR DE CAUDAL	UNIDAD	1.00	Q	7,289.50	Q	7,289.50								1.00	Q	7,289.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	7,289.50	100.00%
	PLANTA DE TRATAMIENTO																																
26.05	REACTOR ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE (RAFA)	UNIDAD	1.00	Q	56,337.70	Q	56,337.70								1.00	Q	56,337.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	56,337.70	100.00%
26.06	FILTRO ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)	UNIDAD	1.00	Q	59,588.70	Q	59,588.70								1.00	Q	59,588.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	59,588.70	100.00%
26.07	SEDIMENTADOR SECUNDARIO, CLORINADOR, CAJA DE TOMA DE MUESTRAS Y MEDIDOR DE CAUDAL	UNIDAD	1.00	Q	67,992.50	Q	67,992.50								1.00	Q	67,992.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	67,992.50	100.00%
26.08	CAJA NEUTRALIZADORA DE OLORES	UNIDAD	1.00	Q	5,840.60	Q	5,840.60								1.00	Q	5,840.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	5,840.60	100.00%
SUB TOTAL						Q	**314,720.90**		Q -		Q -		Q -			Q	**314,720.90**		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q	**314,720.90**	100.00%
27.00	**PISTA DE ATLETISMO**																																
27.01	CONFORMACIÓN DE BASE e=0.20m	m2	2,590.88	Q	168.30	Q	436,045.10								2,590.88	Q	436,045.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2,590.88	Q	436,045.10	100.00%
27.02	ASFALTO e= 0.07m	m2	2,590.88	Q	383.98	Q	994,846.10								2,590.88	Q	994,846.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2,590.88	Q	994,846.10	100.00%
27.03	CARPETA DE EPDM RUGOSO	m2	2,590.88	Q	1,047.96	Q	2,715,138.60								2,590.88	Q	2,715,138.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2,590.88	Q	2,715,138.60	100.00%
27.04	BORDILLO PREFABRICADO INTERIOR	ml	664.00	Q	168.45	Q	111,850.80								664.00	Q	111,850.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	664.00	Q	111,850.80	100.00%
27.05	MARCAJE EN PISTA DE ATLETISMO	ml	2,538.00	Q	109.25	Q	277,276.50								2,538.00	Q	277,276.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2,538.00	Q	277,276.50	100.00%
27.06	CUNETA + REJILLA	ml	300.00	Q	395.04	Q	118,512.00								300.00	Q	118,512.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	300.00	Q	118,512.00	100.00%
27.07	PINTURA PARA BORDILLO	ml	664.00	Q	57.60	Q	38,246.40								664.00	Q	38,246.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	664.00	Q	38,246.40	100.00%
27.08	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1	ml	37.70	Q	276.26	Q	10,415.00								37.70	Q	10,415.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	37.70	Q	10,415.00	100.00%
27.09	COLUMNA TIPO C-1	ml	24.80	Q	223.02	Q	5,530.90								24.80	Q	5,530.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	24.80	Q	5,530.90	100.00%
27.10	LEVANTADO DE BLOCK PINEADO DE 0.14m X 0.19m X 0.39m	m2	34.40	Q	250.59	Q	8,620.30								34.40	Q	8,620.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	34.40	Q	8,620.30	100.00%
27.11	RAMPA DE ACCESO	m2	57.00	Q	331.20	Q	18,878.40								57.00	Q	18,878.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	57.00	Q	18,878.40	100.00%
27.12	BARANDA B-1	ml	41.00	Q	1,502.40	Q	61,598.40								41.00	Q	61,598.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	41.00	Q	61,598.40	100.00%
27.13	CAJAS PLUVIALES DE UNIÓN	UNIDAD	24.00	Q	978.90	Q	23,493.60								24.00	Q	23,493.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	24.00	Q	23,493.60	100.00%
SUB TOTAL						Q	**4,820,452.10**		Q -		Q -		Q -			Q	**4,820,452.10**		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q	**4,820,452.10**	100.00%
28.00	**BODEGA DE MANTENIMIENTO**																																
28.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	19.32	Q	80.00	Q	1,545.60								19.32	Q	1,545.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	19.32	Q	1,545.60	100.00%
28.02	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	11.59	Q	219.75	Q	2,546.90								11.59	Q	2,546.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	11.59	Q	2,546.90	100.00%
28.03	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1	ml	73.20	Q	244.78	Q	17,917.90								73.20	Q	17,917.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	73.20	Q	17,917.90	100.00%
28.04	SOLERA HIDRÓFUGA TIPO SH-1	ml	73.20	Q	181.78	Q	13,306.30								73.20	Q	13,306.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	73.20	Q	13,306.30	100.00%
28.05	SOLERA INTERMEDIA TIPO SI-1	ml	67.20	Q	197.50	Q	13,272.00								67.20	Q	13,272.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	67.20	Q	13,272.00	100.00%
28.06	SOLERA CORONA TIPO SC-1	ml	73.20	Q	197.50	Q	14,457.00								73.20	Q	14,457.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	73.20	Q	14,457.00	100.00%
28.07	SOLERA DINTEL	ml	6.00	Q	231.15	Q	1,386.90								6.00	Q	1,386.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q	1,386.90	100.00%
28.08	LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14m X 0.19m X 0.39m	m2	241.96	Q	175.97	Q	42,577.70								241.96	Q	42,577.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	241.96	Q	42,577.70	100.00%
28.09	COLUMNA TIPO C-1	ml	74.40	Q	223.16	Q	16,603.10								74.40	Q	16,603.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	74.40	Q	16,603.10	100.00%
28.10	LOSA DE CONCRETO	m2	80.00	Q	507.20	Q	40,576.00								80.00	Q	40,576.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	80.00	Q	40,576.00	100.00%
28.11	VIGA V-1	ml	3.15	Q	340.57	Q	1,072.80								3.15	Q	1,072.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.15	Q	1,072.80	100.00%
28.12	PISO PORCELANATO + CONTRAPISO DE CONCRETO	m2	71.20	Q	509.83	Q	36,299.90								71.20	Q	36,299.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	71.20	Q	36,299.90	100.00%
28.13	AZULEJO PORCELANATO	m2	107.52	Q	323.99	Q	34,835.40								107.52	Q	34,835.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	107.52	Q	34,835.40	100.00%
28.14	REPELLO EN MURO Y CIELO	m2	312.70	Q	101.63	Q	31,779.70								312.70	Q	31,779.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	312.70	Q	31,779.70	100.00%
28.15	BLANQUEADO EN MURO Y CIELO	m2	312.70	Q	231.00	Q	72,233.70								312.70	Q	72,233.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	312.70	Q	72,233.70	100.00%
28.16	PINTURA EN MURO Y CIELO	m2	312.70	Q	231.00	Q	72,233.70								312.70	Q	72,233.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	312.70	Q	72,233.70	100.00%
28.17	VENTANA TIPO V-06 (0.40m x 2.85m)	UNIDAD	32.00	Q	830.95	Q	26,590.40								32.00	Q	26,590.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	32.00	Q	26,590.40	100.00%
28.18	PUERTA TIPO P-4 (1.50m x 2.10m)	UNIDAD	4.00	Q	2,452.45	Q	9,809.80								4.00	Q	9,809.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	9,809.80	100.00%
28.19	BOMBILLO LED DE 12 W/120V	UNIDAD	8.00	Q	225.10	Q	1,800.80								8.00	Q	1,800.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q	1,800.80	100.00%
28.20	TOMACORRIENTE 110V EN PARED	UNIDAD	8.00	Q	465.75	Q	3,726.00								8.00	Q	3,726.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q	3,726.00	100.00%
28.21	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	4.00	Q	494.75	Q	1,979.00								4.00	Q	1,979.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q	1,979.00	100.00%
28.22	EXTINGUIDOR	UNIDAD	8.00	Q	1,949.45	Q	15,595.60								8.00	Q	15,595.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q	15,595.60	100.00%
SUB TOTAL						Q	**472,146.20**		Q -		Q -		Q -			Q	**472,146.20**		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q -	0.00%		Q	**472,146.20**	100.00%
29.00	**GUARDIANÍA**																																
29.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	9.35	Q	80.00	Q	748.00								9.35	Q	748.00		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.35	Q	748.00	100.00%
29.02	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	5.60	Q	219.84	Q	1,231.10								5.60	Q	1,231.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.60	Q	1,231.10	100.00%
29.03	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1	ml	33.30	Q	244.91	Q	8,155.50								33.30	Q	8,155.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	33.30	Q	8,155.50	100.00%
29.04	ZAPATA TIPO Z-1	UNIDAD	8.00	Q	901.65	Q	7,213.20								8.00	Q	7,213.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q	7,213.20	100.00%
29.05	SOLERA HIDRÓFUGA SH-1	ml	33.30	Q	266.15	Q	8,862.80								33.30	Q	8,862.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	33.30	Q	8,862.80	100.00%
29.06	SOLERA INTERMEDIA SI-1	ml	36.55	Q	197.42	Q	7,215.70								36.55	Q	7,215.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	36.55	Q	7,215.70	100.00%
29.07	SOLERA TIPO S-3	ml	38.30	Q	116.94	Q	4,478.80								38.30	Q	4,478.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	38.30	Q	4,478.80	100.00%
29.08	SOLERA SC-1	ml	33.30	Q	141.15	Q	4,700.30								33.30	Q	4,700.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	33.30	Q	4,700.30	100.00%
29.09	LEVANTADO DE BLOCK 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m	m2	106.80	Q	175.97	Q	18,793.60								106.80	Q	18,793.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	106.80	Q	18,793.60	100.00%
29.10	COLUMNA TIPO C-1	ml	57.60	Q	223.04	Q	12,847.10								57.60	Q	12,847.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	57.60	Q	12,847.10	100.00%
29.11	COLUMNA TIPO C-2	ml	46.80	Q	245.78	Q	11,502.50								46.80	Q	11,502.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	46.80	Q	11,502.50	100.00%
29.12	LOSA DE CONCRETO e=0.10M	m2	66.65	Q	506.27	Q	33,742.90								66.65	Q	33,742.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	66.65	Q	33,742.90	100.00%
29.13	VIGA V-1	ml	2.75	Q	336.69	Q	925.90								2.75	Q	925.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.75	Q	925.90	100.00%
29.14	PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE + BASE DE CONCRETO	m2	48.65	Q	548.00	Q	26,660.20								48.65	Q	26,660.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	48.65	Q	26,660.20	100.00%
29.15	AZULEJO	m2	34.60	Q	324.00	Q	11,210.40								34.60	Q	11,210.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	34.60	Q	11,210.40	100.00%
29.16	ZÓCALO DE PORCELANATO H=0.20M	ml	34.50	Q	138.20	Q	4,767.90								34.50	Q	4,767.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	34.50	Q	4,767.90	100.00%
29.17	REPELLO EN MURO Y CIELO	m2	262.20	Q	98.09	Q	25,719.20								262.20	Q	25,719.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	262.20	Q	25,719.20	100.00%
29.18	BLANQUEADO EN MURO Y CIELO	m2	220.70	Q	235.85	Q	52,052.10								220.70	Q	52,052.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	220.70	Q	52,052.10	100.00%
29.19	PINTURA EN MURO Y CIELO	m2	264.70	Q	156.00	Q	41,293.20								264.70	Q	41,293.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	264.70	Q	41,293.20	100.00%
29.20	TABLAYESO	m2	22.00	Q	353.20	Q	7,770.40								22.00	Q	7,770.40		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	22.00	Q	7,770.40	100.00%
29.21	VENTANA V-1 (1.00 m x 0.40 m)	UNIDAD	8.00	Q	742.85	Q	5,942.80								8.00	Q	5,942.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q	5,942.80	100.00%
29.22	PUERTA P-01 (1.15 m X 2.10 m)	UNIDAD	2.00	Q	4,546.15	Q	9,092.30								2.00	Q	9,092.30		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	9,092.30	100.00%
29.23	PUERTA P-02 (0.80 m X 2.10 m)	UNIDAD	2.00	Q	2,133.40	Q	4,266.80								2.00	Q	4,266.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	4,266.80	100.00%
29.24	PUERTA P-03 (0.90 m X 2.10 m)	UNIDAD	2.00	Q	2,323.85	Q	4,647.70								2.00	Q	4,647.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	4,647.70	100.00%
29.25	INODOROS CON FLUXÓMETRO	UNIDAD	2.00	Q	2,976.10	Q	5,952.20								2.00	Q	5,952.20		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	5,952.20	100.00%
29.26	LAVAMANOS	UNIDAD	2.00	Q	1,050.35	Q	2,100.70								2.00	Q	2,100.70		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	2,100.70	100.00%
29.27	PILA PREFABRICADA DE 1 FOSA	UNIDAD	1.00	Q	1,557.10	Q	1,557.10								1.00	Q	1,557.10		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	1,557.10	100.00%
29.28	LAVADORA	UNIDAD	1.00	Q	5,082.80	Q	5,082.80								1.00	Q	5,082.80		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	5,082.80	100.00%
29.29	REFRIGERADORA	UNIDAD	1.00	Q	4,293.60	Q	4,293.60								1.00	Q	4,293.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	4,293.60	100.00%
29.30	ESTUFA DE 4 HORNILLAS	UNIDAD	1.00	Q	4,341.50	Q	4,341.50								1.00	Q	4,341.50		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	4,341.50	100.00%
29.31	LAVAPLATOS	UNIDAD	1.00	Q	1,512.60	Q	1,512.60								1.00	Q	1,512.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	1,512.60	100.00%
29.32	CONJUNTO DE MESA Y BANCAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1.00	Q	1,837.60	Q	1,837.60								1.00	Q	1,837.60		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	1,837.60	100.00%
29.33	SET DE CAMA	UNIDAD	5.00	Q	1,774.18	Q	8,870.90								5.00	Q	8,870.90		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.00	Q	8,870.90	100.00%

Ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

| | | |

	ACCESORIOS																																				
31.45	DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MANO	UNIDAD	4.00	Q	409.05	Q	1,636.20									4.00	Q	1,636.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,636.20	100.00%
31.46	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	UNIDAD	6.00	Q	416.40	Q	2,498.40									6.00	Q	2,498.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	2,498.40	100.00%
31.47	ESPEJO FLOTADO DE 5 mm	UNIDAD	2.00	Q	750.00	Q	1,500.00									2.00	Q	1,500.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	1,500.00	100.00%
31.48	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UNIDAD	2.00	Q	283.15	Q	566.30									2.00	Q	566.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	566.30	100.00%
31.49	BASURERO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	8.00	Q	403.40	Q	3,227.20									8.00	Q	3,227.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	3,227.20	100.00%
31.50	TOP PARA LAVAMANOS ACABADO AZULEJO PORCELANATO	m2	4.44	Q	837.23	Q	3,717.30									4.44	Q	3,717.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.44	Q	3,717.30	100.00%
SUB TOTAL						Q	Q732,468.10		Q0.00			Q0.00			Q0.00			Q732,468.10			Q7,188.90	0.98%			Q0.00	0.00%		Q7,188.90	0.98%			Q725,279.20	99.02%
32.00	**CUARTO ELÉCTRICO VELÓDROMO**																																		
	TRABAJOS PRELIMINARES																																		
32.01	LIMPIEZA DEL ÁREA	m2	5.00	Q	49.30	Q	246.50									5.00	Q	246.50	5.00	Q	246.50	100.00%		Q	-	0.00%	5.00	Q	246.50	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
32.02	REPLANTEO Y TRAZO	m2	5.00	Q	62.62	Q	313.10									5.00	Q	313.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.00	Q	313.10	100.00%
	PISO DE CONCRETO + ELECTROMALLA																																		
32.03	BASE e=0.10m	m2	5.00	Q	66.12	Q	330.60									5.00	Q	330.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.00	Q	330.60	100.00%
32.04	ELECTROMALLA + FUNDICIÓN DE CONCRETO	m2	9.50	Q	472.20	Q	4,485.90									9.50	Q	4,485.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	9.50	Q	4,485.90	100.00%
	ELEMENTOS VERTICALES																																		
32.05	COLUMNA TIPO 1 0.15X0.15	UNIDAD	1.00	Q	235.50	Q	235.50									1.00	Q	235.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	235.50	100.00%
32.06	COLUMNA TIPO 2 0.20X0.20	UNIDAD	4.00	Q	250.35	Q	1,001.40									4.00	Q	1,001.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,001.40	100.00%
	ELEMENTOS HORIZONTALES																																		
32.07	SOLERA S-1 0.15X0.20m	ml	15.00	Q	207.64	Q	3,114.60									15.00	Q	3,114.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	15.00	Q	3,114.60	100.00%
32.08	SOLERA TIPO S-3 0.10X0.15m	ml	16.00	Q	153.15	Q	2,450.40									16.00	Q	2,450.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	16.00	Q	2,450.40	100.00%
32.09	LOSA DE CONCRETO ARMADO ESPESOR 0.10 m	m2	5.00	Q	507.20	Q	2,536.00									5.00	Q	2,536.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.00	Q	2,536.00	100.00%
	LEVANTADO DE MURO																																		
32.10	LEVANTADO DE BLOCK PINEADO 0.19X0.19X0.39m	m2	40.00	Q	274.85	Q	10,994.00									40.00	Q	10,994.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	40.00	Q	10,994.00	100.00%
32.11	REPELLO EN MURO Y CIELO	m2	45.00	Q	97.62	Q	4,392.90									45.00	Q	4,392.90		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	45.00	Q	4,392.90	100.00%
32.12	BLANQUEADO EN MURO Y CIELO	m2	45.00	Q	230.40	Q	10,368.00									45.00	Q	10,368.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	45.00	Q	10,368.00	100.00%
32.13	PINTURA	m2	45.00	Q	38.38	Q	1,727.10									45.00	Q	1,727.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	45.00	Q	1,727.10	100.00%
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS																																		
32.14	INSTALACIONES HIDRÁULICAS DRENAJE PLUVIAL	ml	3.00	Q	190.70	Q	572.10									3.00	Q	572.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	572.10	100.00%
	INSTALACIONES ELECTRICAS																																		
32.15	ILUMINACIÓN	UNIDAD	4.00	Q	1,945.15	Q	7,780.60									4.00	Q	7,780.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	7,780.60	100.00%
32.16	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	2.00	Q	175.55	Q	351.10									2.00	Q	351.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	351.10	100.00%
32.17	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	2.00	Q	494.75	Q	989.50									2.00	Q	989.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	989.50	100.00%
32.18	TABLERO ELÉCTRICO 12 POLOS	UNIDAD	1.00	Q	2,368.00	Q	2,368.00									1.00	Q	2,368.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,368.00	100.00%
32.19	FUERZA	UNIDAD	6.00	Q	465.75	Q	2,794.50									6.00	Q	2,794.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	2,794.50	100.00%
	PUERTAS																																		
32.20	PUERTA TIPO LOUVER P-1 (0.90 m x 1.90 m)	UNIDAD	1.00	Q	2,501.60	Q	2,501.60									1.00	Q	2,501.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,501.60	100.00%
	SEÑALIZACION																																		
32.21	EXTINGUIDOR	UNIDAD	3.00	Q	1,949.40	Q	5,848.20									3.00	Q	5,848.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.00	Q	5,848.20	100.00%
32.22	PRIMEROS AUXILIOS	UNIDAD	1.00	Q	2,687.00	Q	2,687.00									1.00	Q	2,687.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,687.00	100.00%
	EQUIPO ELECTRICO																																		
32.23	TABLERO GENERAL	UNIDAD	2.00	Q	121,232.90	Q	242,465.80									2.00	Q	242,465.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	242,465.80	100.00%
32.24	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1.00	Q	9,174.80	Q	9,174.80									1.00	Q	9,174.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	9,174.80	100.00%
32.25	TRANSFORMADOR SECO	UNIDAD	1.00	Q	51,588.60	Q	51,588.60									1.00	Q	51,588.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	51,588.60	100.00%
SUB TOTAL						Q	371,317.80	Q	-	Q	-	Q	-				Q	371,317.80		Q	246.50	0.07%		Q	-	0.00%		Q	246.50	0.07%		Q	371,071.30	99.93%
33.00	**CAMINAMIENTOS**																																		
33.01	TOPOGRAFÍA Y TRAZO	ml	2,373.38	Q	9.20	Q	21,835.10									2,373.38	Q	21,835.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2,373.38	Q	21,835.10	100.00%
33.02	NIVELACIÓN COMPACTACIÓN	m2	2,373.38	Q	201.51	Q	478,259.80									2,373.38	Q	478,259.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2,373.38	Q	478,259.80	100.00%
33.03	ADOQUÍN DECORATIVO DE 12"24 CM.	m2	2,373.38	Q	209.38	Q	496,938.30									2,373.38	Q	496,938.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2,373.38	Q	496,938.30	100.00%
33.04	BASE DE SELECTO 10CM	m2	2,373.38	Q	62.93	Q	149,356.80									2,373.38	Q	149,356.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2,373.38	Q	149,356.80	100.00%
33.05	PODODACTIL 40CM	ml	327.08	Q	156.30	Q	51,122.60									327.08	Q	51,122.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	327.08	Q	51,122.60	100.00%
33.06	BORDILLOS PREFABRICADOS EN CAMINAMIENTOS	ml	754.96	Q	166.37	Q	125,602.70									754.96	Q	125,602.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	754.96	Q	125,602.70	100.00%
33.07	FUNDICIÓN DE CONCRETO PARA RAMPAS e=0.05 m + ELECTROMALLA + ACABADO ESTRIADO	m2	2,278.80	Q	353.67	Q	805,943.20									2,278.80	Q	805,943.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2,278.80	Q	805,943.20	100.00%
33.08	BARANDAS EN RAMPAS	ml	775.83	Q	533.98	Q	414,277.70									775.83	Q	414,277.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	775.83	Q	414,277.70	100.00%
33.09	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	6.00	Q	175.55	Q	1,053.30									6.00	Q	1,053.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.00	Q	1,053.30	100.00%
33.10	ROTULO R1 H=2.36	UNIDAD	1.00	Q	1,041.40	Q	1,041.40									1.00	Q	1,041.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,041.40	100.00%
33.11	ROTULO R2 H=2.36	UNIDAD	1.00	Q	1,041.40	Q	1,041.40									1.00	Q	1,041.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,041.40	100.00%
33.12	ROTULO R3 H=2.36	UNIDAD	1.00	Q	1,041.40	Q	1,041.40									1.00	Q	1,041.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,041.40	100.00%
33.13	ROTULO R4 H=2.36	UNIDAD	1.00	Q	1,041.40	Q	1,041.40									1.00	Q	1,041.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,041.40	100.00%
33.14	ROTULO R5 H=2.36	UNIDAD	1.00	Q	1,041.40	Q	1,041.40									1.00	Q	1,041.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,041.40	100.00%
33.15	ROTULO R6 H=2.36	UNIDAD	1.00	Q	1,041.40	Q	1,041.40									1.00	Q	1,041.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,041.40	100.00%
33.16	ROTULO R7 H=2.36	UNIDAD	1.00	Q	1,041.40	Q	1,041.40									1.00	Q	1,041.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,041.40	100.00%
33.17	ROTULO R8 H=2.36	UNIDAD	1.00	Q	1,323.40	Q	1,323.40									1.00	Q	1,323.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,323.40	100.00%
33.18	ROTULO R9 H=2.36	UNIDAD	1.00	Q	1,041.40	Q	1,041.40									1.00	Q	1,041.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,041.40	100.00%
33.19	ROTULO RPC H=2.50	UNIDAD	1.00	Q	1,041.40	Q	1,041.40									1.00	Q	1,041.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,041.40	100.00%
RAMPA 1																																			
33.20	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	180.71	Q	80.00	Q	14,456.80									180.71	Q	14,456.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	180.71	Q	14,456.80	100.00%
33.21	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	77.45	Q	219.57	Q	17,005.70									77.45	Q	17,005.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	77.45	Q	17,005.70	100.00%
33.22	MURO DE CONTENCION MC-1	m2	66.00	Q	989.85	Q	65,330.10									66.00	Q	65,330.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	66.00	Q	65,330.10	100.00%
33.23	FUNDICION DE CONCRETO EN RAMPA e=0.12m + REFUERZO No. 3 @ 0.20 + ACABADO ESTRIADO	m2	516.30	Q	561.00	Q	289,644.30									516.30	Q	289,644.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	516.30	Q	289,644.30	100.00%
RAMPA 2																																			
33.24	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	27.00	Q	80.00	Q	2,160.00									27.00	Q	2,160.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	27.00	Q	2,160.00	100.00%
33.25	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	15.00	Q	219.84	Q	3,297.60									15.00	Q	3,297.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	15.00	Q	3,297.60	100.00%
33.26	ZAPATA TIPO Z2	UNIDAD	15.00	Q	4,699.10	Q	70,486.50									15.00	Q	70,486.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	15.00	Q	70,486.50	100.00%
33.27	COLUMNA C-2	ml	130.85	Q	2,180.82	Q	285,360.30									130.85	Q	285,360.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	130.85	Q	285,360.30	100.00%
33.28	VIGA V-2	ml	107.70	Q	621.35	Q	66,919.40									107.70	Q	66,919.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	107.70	Q	66,919.40	100.00%
33.29	FUNDICION DE CONCRETO EN RAMPA e=0.12m + REFUERZO No. 3 @ 0.20 + ACABADO ESTRIADO	m2	327.20	Q	561.00	Q	183,559.20									327.20	Q	183,559.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	327.20	Q	183,559.20	100.00%
RAMPA 3																																			
33.30	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	m3	16.83	Q	80.00	Q	1,346.40									16.83	Q	1,346.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	16.83	Q	1,346.40	100.00%
33.31	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	9.00	Q	219.80	Q	1,978.20									9.00	Q	1,978.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	9.00	Q	1,978.20	100.00%
33.32	ZAPATA TIPO Z1	UNIDAD	9.00	Q	901.50	Q	8,113.50									9.00	Q	8,113.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	9.00	Q	8,113.50	100.00%
33.33	COLUMNA C-1	ml	42.00	Q	1,405.20	Q	59,018.40									42.00	Q	59,018.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	42.00	Q	59,018.40	100.00%
33.34	VIGA V-1	ml	43.60	Q	336.75	Q	14,682.30									43.60	Q	14,682.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	43.60	Q	14,682.30	100.00%
33.35	FUNDICION DE CONCRETO EN RAMPA e=0.12m + REFUERZO No. 3 @ 0.20 + ACABADO ESTRIADO	m2	170.00	Q	561.00	Q	95,370.00									170.00	Q	95,370.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	170.00	Q	95,370.00	100.00%
RAMPA 4																																			
33.36	EXCAVACÓN ESTRUCTURAL	m3	52.36	Q	80.00	Q	4,188.80									52.36	Q	4,188.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	52.36	Q	4,188.80	100.00%
33.37	RELLENO ESTRUCTURAL	m3	28.00	Q	219.80	Q	6,154.40									28.00	Q	6,154.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	28.00	Q	6,154.40	100.00%
33.38	ZAPATA TIPO Z1	UNIDAD	28.00	Q	901.65	Q	25,246.20									28.00	Q	25,246.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	28.00	Q	25,246.20	100.00%
33.39	COLUMNA C-1	ml	101.00	Q	1,405.20	Q	141,925.20									101.00	Q	141,925.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	101.00	Q	141,925.20	100.00%

Ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisión de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos

33.40	VIGA V-1	ml	107.40	Q	336.77	Q	36,169.10								107.40	Q	36,169.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	107.40	Q	36,169.10	100.00%
33.41	FUNDICION DE CONCRETO EN RAMPA e=0.12m + REFUERZO No. 3 @ 0.20 + ACABADO ESTRIADO	m2	297.20	Q	561.00	Q	166,729.20								297.20	Q	166,729.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	297.20	Q	166,729.20	100.00%
SUB TOTAL							Q4,114,227.10		Q0.00		Q0.00		Q0.00				Q4,114,227.10			Q0.00	0.00%			Q0.00	0.00%			Q0.00	0.00%			Q4,114,227.10	100.00%
34.00	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA GENERAL																															
34.01	INSTALACIÓN HIDRÁULICA GENERAL TUBERÍA Ø 6"	ml	922.70	Q	461.37	Q	425,706.10								922.70	Q	425,706.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	922.70	Q	425,706.10	100.00%
34.02	CISTERNA SUBTERRÁNEO	UNIDAD	1.00	Q	220,009.50	Q	220,009.50								1.00	Q	220,009.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	220,009.50	100.00%
34.03	TUBERÍA PVC Ø 2" EN CISTERNA	ml	117.16	Q	131.48	Q	15,404.20								117.16	Q	15,404.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	117.16	Q	15,404.20	100.00%
34.04	TUBERÍA PVC Ø 1/2"	ml	207.45	Q	114.43	Q	23,738.50								207.45	Q	23,738.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	207.45	Q	23,738.50	100.00%
34.05	TUBERÍA PVC Ø 1 1/2"	ml	71.35	Q	132.52	Q	9,455.30								71.35	Q	9,455.30		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	71.35	Q	9,455.30	100.00%
34.06	TUBERÍA PVC Ø 1 1/4"	ml	59.80	Q	142.00	Q	8,491.60								59.80	Q	8,491.60		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	59.80	Q	8,491.60	100.00%
34.07	TUBERÍA PVC Ø 3/4"	ml	137.45	Q	113.45	Q	15,593.70								137.45	Q	15,593.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	137.45	Q	15,593.70	100.00%
34.08	GRIFO Ø 1/2"	UNIDAD	24.00	Q	117.85	Q	2,828.40								24.00	Q	2,828.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	24.00	Q	2,828.40	100.00%
34.09	INSTALACIÓN DE DRENAJE GENERAL TUBERÍA Ø 6"	ml	827.82	Q	382.02	Q	316,243.80								827.82	Q	316,243.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	827.82	Q	316,243.80	100.00%
34.10	CAJA DE CONEXIÓN	UNIDAD	46.00	Q	2,594.80	Q	119,360.80								46.00	Q	119,360.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	46.00	Q	119,360.80	100.00%
34.11	POZOS DE VISITA PARA AGUAS PLUVIALES	UNIDAD	29.00	Q	8,368.00	Q	242,672.00								29.00	Q	242,672.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	29.00	Q	242,672.00	100.00%
34.12	CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO	UNIDAD	60.00	Q	1,737.44	Q	104,246.40								60.00	Q	104,246.40		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	60.00	Q	104,246.40	100.00%
34.13	REJILLA	ml	1,075.00	Q	1,025.70	Q	1,102,627.50								1,075.00	Q	1,102,627.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1,075.00	Q	1,102,627.50	100.00%
34.14	TUBO DE ø 8" PVC 125 PSI	ml	697.19	Q	791.53	Q	551,846.80								697.19	Q	551,846.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	697.19	Q	551,846.80	100.00%
34.15	TUBO DE ø 10" PVC 125 PSI	ml	134.18	Q	720.98	Q	96,741.10								134.18	Q	96,741.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	134.18	Q	96,741.10	100.00%
34.16	TUBO DE ø 12" PVC 125 PSI	ml	73.50	Q	696.20	Q	51,170.70								73.50	Q	51,170.70		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	73.50	Q	51,170.70	100.00%
34.17	TUBO DE ø 15" PVC 125 PSI	ml	80.90	Q	703.56	Q	56,918.00								80.90	Q	56,918.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	80.90	Q	56,918.00	100.00%
34.18	TUBO DE ø 18" PVC 125 PSI	ml	73.50	Q	1,472.00	Q	108,192.00								73.50	Q	108,192.00		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	73.50	Q	108,192.00	100.00%
34.19	TUBO DE ø 24" PVC 125 PSI	ml	265.10	Q	2,073.98	Q	549,812.10								265.10	Q	549,812.10		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	265.10	Q	549,812.10	100.00%
34.20	TUBO DE ø 30" PVC 125 PSI	ml	131.70	Q	2,708.88	Q	356,759.50								131.70	Q	356,759.50		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	131.70	Q	356,759.50	100.00%
34.21	VÁLVULA DE PASO	UNIDAD	45.00	Q	3,875.16	Q	174,382.20								45.00	Q	174,382.20		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	45.00	Q	174,382.20	100.00%
34.22	POZO DE VISITA PARA DRENAJES	UNIDAD	5.00	Q	7,405.36	Q	37,026.80								5.00	Q	37,026.80		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.00	Q	37,026.80	100.00%
SUB TOTAL							Q4,589,227.00		Q0.00		Q0.00		Q0.00				Q4,589,227.00			Q0.00	0.00%			Q0.00	0.00%			Q0.00	0.00%			Q4,589,227.00	100.00%
PRECIO TOTAL							Q110,520,923.50		Q0.00		Q9,285,889.57		Q0.00				Q119,806,813.07			Q6,621,801.40	5.53%			Q9,333,889.57	7.79%			Q15,955,690.97	13.32%			Q103,851,122.10	86.68%

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q110,520,923.50
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q119,806,813.07
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (DÍAS)	540
DÍAS PRÓRROGA ACTUALIZADOS	
FECHA DE INICIO	14 DE JULIO DE 2026
FECHA FINALIZACIÓN (SEGÚN CONTRATO)	04 DE ENERO DE 2028
AVANCE FÍSICO EJECUTADO	13.32%

AVANCE FISICO POR AÑO	
2026	13.32%
2027	0.00%
2028	0.00%
TOTAL	13.32%

Ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

Ministerio de
Cultura y Deportes

"AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ"

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

INFORME DE AVANCE SEGEPLAN AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

PROYECTO	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-10-2025 / DGDR-19-2026
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	08 DE ENERO DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS	168
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN	23 DE NOVIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL PROYECTO:	DGDR-SC-L-14-2024
PERIODO DE ANÁLISIS:	24/09/2026 al 30/09/2026
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	Q 9,200,000.00
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	Q 11,039,574.90
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2026
No. DE DOCUMENTO	278737-31-10-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	210
DIAS DE PRRORGA AUTORIZADO:	150
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS	57
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO	360
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	337
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	23
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E	0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				DOCUMENTOS DE CAMBIO No. 1 ;2 y 3								CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
						ORDEN DE CAMBIO		ORDEN TRABAJO SUPLEMENTARIO		ACUERDO TRABAJO EXTRA																	
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
1.00	**TRABAJOS PRELIMINARES**																										
1.01	Trazo y nivelanteo topografico	7,407.39	m2	Q 7.00	Q 51,851.73									7,407.39	Q 51,851.73	7,407.39	Q 51,851.73	100.00%		Q -	0.00%	7,407.39	Q 51,851.73	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.02	demolicion de areas existentes	94.91	m2	Q 137.00	Q 13,002.67			359.96	Q 49,314.52					454.87	Q 62,317.19	454.87	Q 62,317.19	100.00%		Q -	0.00%	454.87	Q 62,317.19	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.03	Rotulo de identificacion del proyecto	1.00	U	Q 3,684.64	Q 3,684.64									1.00	Q 3,684.64	1.00	Q 3,684.64	100.00%		Q -	0.00%	1.00	Q 3,684.64	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.04	Corte de material	210.95	m3	Q 164.00	Q 34,595.80			8140.20	Q 1,334,992.80					8351.15	Q 1,369,588.60	8351.15	Q 1,369,588.60	100.00%		Q -	0.00%	8,351.15	Q 1,369,588.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.05	Relleno de material	210.95	m3	Q 267.00	Q 56,323.65	210.95	Q 56,323.65							0.00	Q -												
1.06	Conformacion de subrasante	7,407.39	m2	Q 23.00	Q 170,369.97									7,407.39	Q 170,369.97	7,407.39	Q 170,369.97	100.00%		Q -	0.00%	7,407.39	Q 170,369.97	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.00	**CAMPO DE FUTBOL (GRAMA SINTETICA)**																										
2.01	Plataforma de Selecto compactado	4,245.86	m2	Q 76.00	Q 322,685.36									4,245.86	Q 322,685.36	4245.86	Q 322,685.36	100.00%		Q -	0.00%	4,245.86	Q 322,685.36	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.02	Material filtrante	4,245.86	m2	Q 48.00	Q 203,801.28									4,245.86	Q 203,801.28	4245.86	Q 203,801.28	100.00%		Q -	0.00%	4,245.86	Q 203,801.28	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.03	Protellano + pavimnt	4,245.86	m2	Q 65.00	Q 275,980.90									4,245.86	Q 275,980.90	4245.86	Q 275,980.90	100.00%		Q -	0.00%	4,245.86	Q 275,980.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.04	Tuberia colectora PVC de @ 12" Perforada	106.32	m	Q 1,282.00	Q 136,302.24									106.32	Q 136,302.24	106.32	Q 136,302.24	100.00%		Q -	0.00%	106.32	Q 136,302.24	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.05	Tuberia colectora PVC de @ 15" Perforada	57.85	m	Q 1,505.00	Q 87,064.25									57.85	Q 87,064.25	57.85	Q 87,064.25	100.00%		Q -	0.00%	57.85	Q 87,064.25	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.06	Tuberia colectora PVC de @ 12"	43.81	m	Q 1,505.00	Q 65,934.05									43.81	Q 65,934.05	43.81	Q 65,934.05	100.00%		Q -	0.00%	43.81	Q 65,934.05	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.07	Cesa simon	10.00	U	Q 732.65	Q 7,326.50									10.00	Q 7,326.50	10.00	Q 7,326.50	100.00%		Q -	0.00%	10.00	Q 7,326.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.08	Granilla sintetica caucho mas arena silice	4,245.86	m2	Q 258.00	Q 1,095,431.88	4245.86								0.00	Q -												
2.09	Marco para porteria	2.00	U	Q 6,965.34	Q 13,930.68									2.00	Q 13,930.68	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 13,930.68	100.00%
3.00	**INSTALACIONES PLUVIALES CONJUNTO**																										
3.01	Tuberia colectora PVC de @32" bajada pluvial	73.55	m	Q 268.00	Q 19,711.40									73.55	Q 19,711.40	24.00	Q 6,432.00	32.63%		Q -	0.00%	24.00	Q 6,432.00	32.63%	49.55	Q 13,279.40	67.37%
3.02	Tuberia colectora PVC de @6"	387.77	m	Q 554.00	Q 214,824.58									387.77	Q 214,824.58	370.00	Q 204,980.00	95.42%		Q -	0.00%	370.00	Q 204,980.00	95.42%	17.77	Q 9,844.58	4.58%
3.03	Tuberia colectora PVC de @18"	17.23	m	Q 3,191.00	Q 54,980.93									17.23	Q 54,980.93	17.23	Q 54,980.93	100.00%		Q -	0.00%	17.23	Q 54,980.93	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.04	Caja de registro	18.00	U	Q 732.65	Q 13,187.70	1.00	Q 732.65							17.00	Q 12,455.05	5.00	Q 3,663.25	29.41%	5.00	Q 3,663.25	27.78%	10.00	Q 7,326.50	55.56%	7.00	Q 5,128.55	41.18%
3.05	Cuneta mas resita metálica RJ-1	7.00	m	Q 751.50	Q 5,260.50	4.00	Q 3,006.00							3.00	Q 2,254.50	3.00	Q 2,254.50	42.86%	3.00	Q 2,254.50	42.86%	3.00	Q 2,254.50	42.86%	0.00	Q -	0.00%
3.06	Cuneta mas resita metálica RJ-2	5.00	m	Q 751.50	Q 3,757.50									5.00	Q 3,757.50	0.00	Q -	0.00%	5.00	Q 3,757.50	100.00%	5.00	Q 3,757.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.07	Cuneta mas resita metálica RJ-3	2.00	m	Q 751.50	Q 1,503.00									2.00	Q 1,503.00	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 1,503.00	100.00%	2.00	Q 1,503.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.08	Canal de lamina en graderios	100.30	m	Q 203.00	Q 20,360.90	45.59	Q 9,254.77							54.71	Q 11,106.13	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	54.71	Q 11,106.13	100.00%
4.00	**INSTALACIONES DE DRENAJE DE CONJUNTO**																										
4.01	Tuberia colectora PVC de 8W"	120.18	m	Q 554.00	Q 66,579.72									120.18	Q 66,579.72	120.00	Q 66,480.00	99.80%		Q -	0.00%	120.00	Q 66,480.00	99.80%	0.18	Q 99.72	0.15%
4.02	Tuberia colectora PVC de @4"	68.75	m	Q 359.60	Q 24,722.50									68.75	Q 24,722.50	68.75	Q 24,722.50	100.00%		Q -	0.00%	68.75	Q 24,722.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.03	Tuberia colectora PVC de @2"	62.33	m	Q 201.00	Q 12,528.33									62.33	Q 12,528.33	62.33	Q 12,528.33	100.00%		Q -	0.00%	62.33	Q 12,528.33	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.04	Recosadera de acero inoxidable de 4" x 4"	12.00	U	Q 189.99	Q 2,268.00									12.00	Q 2,268.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 2,268.00	100.00%
4.05	Caja de registro CR-TA	10.00	U	Q 732.65	Q 7,326.50									10.00	Q 7,326.50	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	10.00	Q 7,326.50	100.00%
4.06	Caja de registro CR-TB	2.00	U	Q 841.83	Q 1,683.66									2.00	Q 1,683.66	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 1,683.66	100.00%
4.07	Caja de bodes	1.00	U	Q 2,514.87	Q 2,514.87									1.00	Q 2,514.87	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 2,514.87	100.00%
4.08	Biodigestor 7 000 litros	1.00	U	Q 65,331.45	Q 65,331.45									1.00	Q 65,331.45	1.00	Q 65,331.45	100.00%		Q -	0.00%	1.00	Q 65,331.45	100.00%	0.00	Q -	0.00%
5.00	**INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CONJUNTO**																										
5.01	Acometida hidraulica	1.00	U	Q 2,985.70	Q 2,985.70									1.00	Q 2,985.70	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 2,985.70	100.00%
5.02	Tuberia PVC de @ 1"	312.85	m	Q 94.00	Q 29,407.90									312.85	Q 29,407.90	312.85	Q 29,407.90	100.00%		Q -	0.00%	312.85	Q 29,407.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%
5.03	Tuberia PVC de @ 3/4"	79.53	m	Q 88.50	Q 7,038.41									79.53	Q 7,038.41	79.53	Q 7,038.41	100.00%		Q -	0.00%	79.53	Q 7,038.41	100.00%	0.00	Q -	0.00%
5.04	Tuberia PVC de @ 1/2"	95.08	m	Q 87.50	Q 8,319.50									95.08	Q 8,319.50	95.08	Q 8,319.50	100.00%		Q -	0.00%	95.08	Q 8,319.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
5.05	Llave de paso de 3/4" mas caja prefabricada	4.00	U	Q 258.45	Q 1,033.80									4.00	Q 1,033.80	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 1,033.80	100.00%
5.06	Grifos de bronce	3.00	U	Q 169.39	Q 508.17									3.00	Q 508.17	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 508.17	100.00%
5.07	Tanque cisterna + bomba sumergible	1.00	U	Q 15,392.00	Q 15,392.00									1.00	Q 15,392.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 15,392.00	100.00%
5.08	Tanque hidroneumático + caseta	1.00	U	Q 6,340.10	Q 6,340.10									1.00	Q 6,340.10	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 6,340.10	100.00%
6.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS DE CONJUNTO**																										
6.01	Acometida electrica	1.00	U	Q 9,523.42	Q 9,523.42									1.00	Q 9,523.42	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 9,523.42	100.00%
6.02	Tablero Principal	1.00	U	Q 5,784.32	Q 5,784.32									1.00	Q 5,784.32	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 5,784.32	100.00%
6.03	Cableado y tuberia PVCE de @ 4"	241.89	m	Q 146.00	Q 35,315.94									241.89	Q 35,315.94	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	241.89	Q 35,315.94	100.00%
6.04	Cableado y tuberia PVCE de @ 1"	104.10	m	Q 116.00	Q 12,075.60	34.16	Q 3,962.56							69.94	Q 8,113.04	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	69.94	Q 8,113.04	100.00%
6.05	Cableado y tuberia PVCE de @ 3/4"	38.67	m	Q 114.00	Q 4,408.38									38.67	Q 4,408.38	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	38.67	Q 4,408.38	100.00%
6.06	Caja de registro	15.00	U	Q 2,932.00	Q 43,980.00									15.00	Q 43,980.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	15.00	Q 43,980.00	100.00%
6.07	Reflector LED doble	13.00	U	Q 451.80	Q 5,873.40	2.00	Q 903.60							11.00	Q 4,969.80	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	11.00	Q 4,969.80	100.00%
6.08	Poste metálico y sistema de panarravos	2.00	U	Q 4,267.50	Q 8,575.00									2.00	Q 8,575.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 8,575.00	100.00%
6.09	Columna para sistema de panarravos	2.00	U	Q 1,809.58	Q 3,619.36									2.00	Q 3,619.36	2.00	Q 3,619.36	100.00%		Q -	0.00%	2.00	Q 3,619.36	100.00%	0.00	Q -	0.00%
6.10	Zapata para sistema de panarravos	2.00	U	Q 3,775.10	Q 7,550.20									2.00	Q 7,550.20	2.00	Q 7,550.20	100.00%		Q -	0.00%	2.00	Q 7,550.20	100.00%	0.00	Q -	0.00%
7.00	**CAMINAMIENTO Y OBRA EXTERIOR**																										
7.01	Adoquin de color	1,518.71	m2	Q 200.00	Q 303,742.00			172.47	Q 34,494.00					1,691.18	Q 338,236.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,691.18	Q 338,236.00	100.00%
7.02	Fundición de concreto y ramoes	90.83	m2	Q 317.00	Q 28,793.11									90.83	Q 28,793.11	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	90.83	Q 28,793.11	100.00%
7.03	Area verde (ajardinizacion)	305.69	m2	Q 111.50	Q 34,084.44									305.69	Q 34,084.44	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	305.69	Q 34,084.44	100.00%
7.04	Bordillo prefabricado	138.66	m	Q 134.50	Q 18,649.77									138.66	Q 18,649.77	60.00	Q 8,070.00	43.27%		Q -	0.00%	60.00	Q 8,070.00	43.27%	78.66	Q 10,579.77	56.73%
7.05	Demarcacion en area de perpveo	58.64	m2	Q 60.00	Q 3,518.40									58.64	Q 3,518.40	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	58.64	Q 3,518.40	100.00%
7.06	Topes en area de parqueo	9.00	U	Q 334.50	Q 3,010.50									9.00	Q 3,010.50	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 3,010.50	100.00%
8.00	**MURO PERIMETRAL**																										
8.01	Excavación estructural	199.71	m3	Q 164.00	Q 32,752.44									199.71	Q 32,752.44	199.71	Q 32,752.44	100.00%		Q -	0.00%	199.71	Q 32,752.44	100.00%	0.00	Q -	0.00%
8.02	Relleno estructural	199.71	m3	Q 267.00	Q 53,322.57									199.71	Q 53,322.57	199.71	Q 53,322.57	100.00%		Q -	0.00%	199.71	Q 53,322.57	100.00%	0.00	Q -	0.00%
8.03	Muro de contencion H 3.00m	75.76	m	Q 1,176.50	Q 89,131.64	75.76	Q 89,131.64							0.00	Q -												
8.04	Muro de contencion H 2.00m	165.00	m	Q 1,176.50	Q 194,122.50	165.00	Q 194,122.50							0.00	Q -												
8.05	Muro prefabricado	313.83	m	Q 300.00	Q 94,149.00									313.83	Q 94,149.00	130.00	Q 39,000.00	41.42%		Q -	0.00%	130.00	Q 39,000.00	41.42%	183.83	Q 55,149.00	58.58%
8.06	Sistema de drenaje en muro de contención	254.25	m	Q 359.60	Q 91,428.30									254.25	Q 91,428.30	240.00	Q 86,304.00	94.40%		Q -	0.00%	240.00	Q 86,304.00	94.40%	14.25	Q 5,124.30	5.60%
8.07	Cimiento corrido CC-2	153.31	m	Q 311.00	Q 50,789.41	54.05	Q 16,809.55							109.26	Q 33,979.96	0.00	Q -	0.00%	40.00	Q 12,440.00	24.49%	40.00	Q 12,440.00	24.49%	69.26	Q 21,539.96	63.39%
8.08	Solera S-1	508.75	m	Q 142.00	Q 72,494.50	211.23	Q 29,994.66							348.32	Q 49,489.84	0.00	Q -	0.00%	108.00	Q 15,336.00	19.29%	108.00	Q 15,336.00	19.29%	240.32	Q 34,153.84	69.01%
8.09	Columna C-1	249.90	m	Q 305.00	Q 76,219.50	117.59	Q 35,864.95							132.31	Q 40,354.55	0.00	Q -	0.00%	70.00	Q 21,350.00	28.01%	70.00	Q 21,350.00	28.01%	62.31	Q 19,004.55	47.09%
8.10	Columna CP-1	28.40	m	Q 1,230.00	Q 34,932.00									28.40	Q 34,932.00	28.40	Q 34,932.00	100.00%		Q -	0.00%	28.40	Q 34,932.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
8.11	Preta P-1	411.80	m	Q 153.00	Q 67,122.40									411.80	Q 67,122.40	60.00	Q 9,780.00	14.57%	185.00	Q 30,155.00	44.92%	245.00	Q 39,935.00	59.49%	166.80	Q 27,188.40	40.51%
8.12	Zapata Z-2	4.00	U	Q 3,365.18	Q 13,460.72									4.00	Q 13,460.72	4.00	Q 13,460.72	100.00%		Q -	0.00%	4.00	Q 13,460.72	100.00%	0.00	Q -	0.00%
8.13	Levantado de block de 0.19m x 0.19m x 0.39m	464.66	m2	Q 290.00	Q 134,751.40	163.9	Q 47,531.00							300.76	Q 87,220.40	0.00	Q -	0.00%	125.00	Q 36,250.00	28.95%	125.00	Q 36,250.00	28.95%	175.76	Q 50,970.40	58.44%
8.14	Porton de ingreso	3.00	U	Q 5,571.00	Q 16,713.00									3.00	Q 16,713.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 16,713.00	100.00%
9.00	**MURO DE CIRCULACION CON MALLA EN CAMPO DE FUT BOL**																										
9.01	Excavación estructural	170.61	m3	Q 164.00	Q 27,980.04									170.61	Q 27,980.04	170.61	Q 27,980.04	100.00%		Q -	0.00%	170.61	Q 27,980.04	100.00%	0.00	Q -	0.00%
9.02	Relleno estructural	170.61	m3	Q 267.00	Q 45,552.87									170.61	Q 45,552.87	170.61	Q 45,552.87	100.00%		Q -	0.00%	170.61	Q 45,552.87	100.00%	0.00	Q -	0.00%
9.03	Cimiento corrido CC-1	261.09	m	Q 311.00	Q 81,198.99									261.09	Q 81,198.99	261.09	Q 81,198.99	100.00%		Q -	0.00%	261.09	Q 81,198.99	100.00%	0.00	Q -	0.00%
9.04	Solera S-1	813.73	m	Q 142.00	Q 115,549.66									813.73	Q 115,549.66	584.54	Q 83,005.00	71.83%		Q -	0.00%	584.54	Q 83,005.00	71.83%	229.19	Q 32,544.66	28.17%
9.05	Columna C-1	181.38	m	Q 305.00	Q 55,320.90									181.38	Q 55,320.90	181.38	Q 55,320.90	100.00%		Q -	0.00%	181.38	Q 55,320.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%
9.06	Zapata Z-1	10.00	U	Q 3,775.10	Q 37,751.00									10.00	Q 37,751.00	10.00	Q 37,751.00	100.00%		Q -	0.00%	10.00	Q 37,751.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
9.07	Levantado de block de 0.19m x 0.19m x 0.39m	219.21	m2	Q 290.00	Q 63,570.90									219.21	Q 63,570.90	219.21	Q 63,570.90	100.00%		Q -	0.00%	219.21	Q 63,570.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%
9.08	Recello + cemido	332.61	m2	Q 122.00	Q 40,578.42									332.61	Q 40,578.42	332.61	Q 40,578.42	100.00%		Q -	0.00%	332.61	Q 40,578.42	100.00%	0.00	Q -	0.00%
9.09	Pintura	332.61	m2	Q 98.00	Q 32,595.78									332.61	Q 32,595.78	0.00	Q -	0.00%	332.61	Q 32,595.78	100.00%	332.61	Q 32,595.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%
9.10	Puerta de ingreso	5.00	U	Q 1,548.00	Q 7,740.00									5.00	Q 7,740.00	4.00	Q 6,192.00	80.00%		Q -	0.00%	4.00	Q 6,192.00	80.00%	1.00	Q 1,548.00	20.00%
9.11	Malla de circulacion	488.37	M2	Q 224.00	Q 109,394.88									488.37	Q 109,394.88	488.37	Q 109,394.88	100.00%		Q -	0.00%	488.37	Q 109,394.88	100.00%	0.00	Q -	0.00%
10.00	**GRADERIOS 1**																										
10.01	Excavación estructural	83.21	m3	Q 164.00	Q 13,646.44	83.21	Q 13,646.44							0.00	Q -												
10.02	Relleno estructural	83.21	m3	Q 267.00	Q 22,212.07	83.21	Q 22,212.07							0.00	Q -												
10.03	Cimiento corrido CC-1	41.90	m	Q 311.00	Q 13,030.90	41.90	Q 13,030.90							0.00	Q -												
10.04	Solera S-1	125.70	m	Q 294.00	Q 36,955.80	125.70	Q 36,955.80							0.00	Q -												
10.05	Solera S-2	41.90	m	Q 294.00	Q 12,318.60	41.90	Q 12,318.60							0.00	Q -												
10.06	Columna C-1	46.20	m	Q 305.00	Q 14,091.00	46.20	Q 14,091.00							0.00	Q -												
10.07	Levantado de block de 0.19m x 0.19m x 0.39m	123.50	m2	Q 290.00	Q 35,815.00	123.50	Q 35,815.00							0.00	Q -												

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de Cultura y Deportes

INFORME DE AVANCE SEGEPLAN AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

PROYECTO	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-10-2025 / DGDR-19-2026
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	08 DE ENERO DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS	168
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN	23 DE NOVIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL PROYECTO:		DGDR-SC-L-14-2024
PERIODO DE ANÁLISIS:		24/09/2026 al 30/09/2026
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	Q	9,200,000.00
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	Q	11,039,574.90
FECHA DE ELABORACIÓN:		31 DE OCTUBRE DE 2026
No. DE DOCUMENTO		278737-31-10-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	210
DIAS DE PRRORGA AUTORIZADO:	150
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DIAS	57
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO	360
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	337
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	23
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E	0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				DOCUMENTOS DE CAMBIO No. 1 ;2 y 3								CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
						ORDEN DE CAMBIO		ORDEN TRABAJO SUPLEMENTARIO		ACUERDO TRABAJO EXTRA																	
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
10.08	Columnas C3-GP	22.00	m	Q 1,536.00	Q 33,792.00	22.00	Q 33,792.00							0.00	Q -												
10.09	Columnas C4-GP	9.18	m	Q 1,510.00	Q 13,861.80	9.18	Q 13,861.80							0.00	Q -												
10.10	Zapata Z3-GP	6.00	U	Q 6,687.00	Q 40,122.00	6.00	Q 40,122.00							0.00	Q -												
10.11	Zapata Z4-GP	6.00	U	Q 3,775.10	Q 22,650.60	6.00	Q 22,650.60							0.00	Q -												
10.12	Viga V3-GP	27.50	m	Q 969.00	Q 26,647.50	27.50	Q 26,647.50							0.00	Q -												
10.13	Viga V4-GP	23.00	m	Q 969.00	Q 22,287.00	23.00	Q 22,287.00							0.00	Q -												
10.14	Gradas de ascenso en graderio	15.00	U	Q 350.70	Q 5,260.50	15.00	Q 5,260.50							0.00	Q -												
10.15	Fundicion de concreto para graderios	506.90	m2	Q 125.00	Q 63,862.40	506.90	Q 63,862.40							0.00	Q -												
10.16	Recebo + cernido	643.50	m2	Q 122.00	Q 78,507.00	643.50	Q 78,507.00							0.00	Q -												
10.17	Pintura	643.50	m2	Q 98.00	Q 63,063.00	643.50	Q 63,063.00							0.00	Q -												
10.18	Pasamano de acero inoxidable	31.90	m	Q 904.50	Q 28,853.55	31.90	Q 28,853.55							0.00	Q -												
10.19	Columnna de acero W16 x 40	42.64	m	Q 1,388.00	Q 59,184.32	42.64	Q 59,184.32							0.00	Q -												
10.20	Placa base UCV-5	6.00	U	Q 578.50	Q 3,471.00	6.00	Q 3,471.00							0.00	Q -												
10.21	Viga de acero W16 x 31	73.45	m	Q 1,175.00	Q 86,303.75	73.45	Q 86,303.75							0.00	Q -												
10.22	Josl Armotre DJ-1	137.00	m	Q 202.00	Q 27,674.00	137.00	Q 27,674.00							0.00	Q -												
10.23	Costanera doble de 4" x 8" cal. 16	552.00	m	Q 115.00	Q 63,480.00	552.00	Q 63,480.00							0.00	Q -												
10.24	Lamina troquelada precortada calibre 26	388.55	m2	Q 179.00	Q 69,550.45	388.55	Q 69,550.45							0.00	Q -												
10.25	Canafa de Alucobond	69.40	m	Q 211.00	Q 14,643.40	69.40	Q 14,643.40							0.00	Q -												
10.26	Butacas	304.00	U	Q 404.00	Q 122,816.00	304.00	Q 122,816.00							0.00	Q -												
11.00	**GRADERIOS 2**																										
11.01	Excavación estructural	177.00	m3	Q 164.00	Q 29,028.00	27.00	Q 4,428.00							150.00	Q 24,600.00	150.00	Q 24,600.00	100.00%		Q -	0.00%	150.00	Q 24,600.00	84.75%	0.00	Q -	0.00%
11.02	Relleno estructural	85.00	m3	Q 267.00	Q 22,695.00	20.00	Q 5,340.00							65.00	Q 17,355.00	65.00	Q 17,355.00	100.00%		Q -	0.00%	65.00	Q 17,355.00	76.47%	0.00	Q -	0.00%
11.03	Cimiento corrido CC-1	67.00	m	Q 311.00	Q 27,057.00	67.00	Q 27,057.00							0.00	Q -												
11.04	Solera S-1	197.00	m	Q 294.00	Q 57,918.00	197.00	Q 57,918.00							0.00	Q -												
11.05	Solera S-2	54.65	m	Q 294.00	Q 16,067.10	54.65	Q 16,067.10							0.00	Q -												
11.06	Columnna C-1	67.26	m	Q 305.00	Q 20,514.30	67.26	Q 20,514.30							0.00	Q -												
11.07	Levantado de block de 0.19m x 0.19m x 0.39m	202.00	m2	Q 290.00	Q 58,580.00	202.00	Q 58,580.00							0.00	Q -												
11.08	Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39m	21.13	m2	Q 244.00	Q 5,156.72	21.13	Q 5,156.72							0.00	Q -												
11.09	Solera S-5	42.00	m	Q 294.00	Q 12,348.00	42.00	Q 12,348.00							0.00	Q -												
11.10	Columnna C3-GP	36.80	m	Q 1,536.00	Q 56,524.80	36.80	Q 56,524.80							0.00	Q -												
11.11	Columnna C4-GP	15.30	m	Q 1,510.00	Q 23,103.00	15.30	Q 23,103.00							0.00	Q -												
11.12	Zapata Z3-GP	10.00	U	Q 6,687.00	Q 66,870.00	10.00	Q 66,870.00							0.00	Q -												
11.13	Zapata Z4-GP	10.00	U	Q 3,775.10	Q 37,751.00	10.00	Q 37,751.00							0.00	Q -												
11.14	Viga V3-GP	49.50	m	Q 969.00	Q 47,965.50	49.50	Q 47,965.50							0.00	Q -												
11.15	Viga V4-GP	38.00	m	Q 969.00	Q 36,822.00	38.00	Q 36,822.00							0.00	Q -												
11.16	Gradas de ascenso en graderio	20.00	U	Q 350.70	Q 7,014.00		Q -							20.00	Q 7,014.00	0.00	Q -	0.00%	20.00	Q 7,014.00	100.00%	20.00	Q 7,014.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11.17	Fundicion de concreto para graderios	253.00	m2	Q 200.00	Q 50,600.00	253.00	Q 50,600.00							0.00	Q -												
11.18	Recebo + cernido	333.30	m2	Q 122.00	Q 40,662.60	333.30	Q 40,662.60							0.00	Q -												
11.19	Pintura	333.30	m2	Q 98.00	Q 32,663.40	333.30	Q 32,663.40							0.00	Q -												
11.20	Pasamano de acero inoxidable	32.15	m	Q 904.50	Q 29,079.68	32.15	Q 29,079.68							0.00	Q -												
11.21	Columnna de acero W16 x 40	32.10	m	Q 1,388.00	Q 44,554.80	32.10	Q 44,554.80							0.00	Q -												
11.22	Placa base UCV-5	10.00	U	Q 578.50	Q 5,785.00	10.00	Q 5,785.00							0.00	Q -												
11.23	Viga de acero W16 x 31	56.10	m	Q 1,175.00	Q 65,917.50	56.10	Q 65,917.50							0.00	Q -												
11.24	Josl Armotre DJ-1	54.00	m	Q 202.00	Q 10,908.00	54.00	Q 10,908.00							0.00	Q -												
11.25	Costanera doble de 4" x 8" cal. 16	442.40	m	Q 115.00	Q 50,876.00	442.40	Q 50,876.00							0.00	Q -												
11.26	Lamina troquelada precortada calibre 26	318.01	m2	Q 179.00	Q 56,923.79		Q -							318.01	Q 56,923.79	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	318.01	Q 56,923.79	100.00%
11.27	Canafa de Alucobond	55.31	m	Q 211.00	Q 11,670.41	55.31	Q 11,670.41							0.00	Q -												
11.28	Butacas	512.00	U	Q 404.00	Q 206,848.00	512.00	Q 206,848.00							0.00	Q -												
12.00	**SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES**																										
12.01	Excavación estructural	15.52	m3	Q 164.00	Q 2,545.28									15.52	Q 2,545.28	15.52	Q 2,545.28	100.00%		Q -	0.00%	15.52	Q 2,545.28	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.02	Relleno estructural	13.00	m3	Q 267.00	Q 3,471.00									13.00	Q 3,471.00	13.00	Q 3,471.00	100.00%		Q -	0.00%	13.00	Q 3,471.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.03	Losa de Cimentacion h=0.10	71.00	m2	Q 200.00	Q 14,200.00									71.00	Q 14,200.00	71.00	Q 14,200.00	100.00%		Q -	0.00%	71.00	Q 14,200.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.04	Cimiento Corrido CC-1	48.60	m	Q 311.00	Q 15,114.60									48.60	Q 15,114.60	48.60	Q 15,114.60	100.00%		Q -	0.00%	48.60	Q 15,114.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.05	Columnna C-1	45.10	m	Q 230.00	Q 10,373.00									45.10	Q 10,373.00	45.10	Q 10,373.00	100.00%		Q -	0.00%	45.10	Q 10,373.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.06	Columnna C-2	32.80	m	Q 305.00	Q 10,004.00									32.80	Q 10,004.00	32.80	Q 10,004.00	100.00%		Q -	0.00%	32.80	Q 10,004.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.07	Columnna C-3	53.30	m	Q 163.00	Q 8,687.90									53.30	Q 8,687.90	53.30	Q 8,687.90	100.00%		Q -	0.00%	53.30	Q 8,687.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.08	Columnna C-4	32.80	m	Q 195.00	Q 6,396.00									32.80	Q 6,396.00	32.80	Q 6,396.00	100.00%		Q -	0.00%	32.80	Q 6,396.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.09	Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39m	147.00	m2	Q 244.00	Q 35,868.00									147.00	Q 35,868.00	147.00	Q 35,868.00	100.00%		Q -	0.00%	147.00	Q 35,868.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.10	Levantado de block de 0.09m x 0.19m x 0.39m	50.00	m2	Q 171.00	Q 8,550.00									50.00	Q 8,550.00	50.00	Q 8,550.00	100.00%		Q -	0.00%	50.00	Q 8,550.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.11	Solera hidrófuga SH-1	51.00	m	Q 195.00	Q 9,945.00									51.00	Q 9,945.00	51.00	Q 9,945.00	100.00%		Q -	0.00%	51.00	Q 9,945.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.12	Solera intermedia S1-1	91.00	m	Q 195.00	Q 17,745.00									91.00	Q 17,745.00	91.00	Q 17,745.00	100.00%		Q -	0.00%	91.00	Q 17,745.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.13	Solera corona SC-1	51.00	m	Q 195.00	Q 9,945.00									51.00	Q 9,945.00	51.00	Q 9,945.00	100.00%		Q -	0.00%	51.00	Q 9,945.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.14	Solera hidrófuga SH-2	20.00	m	Q 163.00	Q 3,260.00									20.00	Q 3,260.00	20.00	Q 3,260.00	100.00%		Q -	0.00%	20.00	Q 3,260.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.15	Solera intermedia S2-2	20.00	m	Q 163.00	Q 3,260.00									20.00	Q 3,260.00	20.00	Q 3,260.00	100.00%		Q -	0.00%	20.00	Q 3,260.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.16	Solera corona SC-2	20.00	m	Q 163.00	Q 3,260.00									20.00	Q 3,260.00	20.00	Q 3,260.00	100.00%		Q -	0.00%	20.00	Q 3,260.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.17	Viga V-1	8.40	m	Q 305.00	Q 2,562.00									8.40	Q 2,562.00	8.40	Q 2,562.00	100.00%		Q -	0.00%	8.40	Q 2,562.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.18	Losa de concreto T= 0.10	82.15	m2	Q 796.00	Q 65,391.40									82.15	Q 65,391.40	82.15	Q 65,391.40	100.00%		Q -	0.00%	82.15	Q 65,391.40	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.19	Recebo + cernido	479.20	m2	Q 122.00	Q 58,462.40									479.20	Q 58,462.40	479.20	Q 58,462.40	100.00%		Q -	0.00%	479.20	Q 58,462.40	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.20	Pintura	410.20	m2	Q 98.00	Q 40,199.60									410.20	Q 40,199.60	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	410.20	Q 40,199.60	100.00%
12.21	Alzuleo en muros	73.92	m2	Q 183.00	Q 13,527.36									73.92	Q 13,527.36	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	73.92	Q 13,527.36	100.00%
12.22	Piso peritimico antideslizante	75.50	m2	Q 178.00	Q 13,439.00									75.50	Q 13,439.00	0.00	Q -	0.00%	70.00	Q 12,810.00	94.70%	70.00	Q 12,810.00	94.70%	3.92	Q 717.36	5.30%
12.23	Puerta tipo P-1	2.00	U	Q 1,280.00	Q 2,560.00									2.00	Q 2,560.00	0.00	Q -	0.00%	70.00	Q 12,460.00	92.72%	70.00	Q 12,460.00	92.72%	3.50	Q 979.00	7.28%
12.24	Puerta tipo P-2	2.00	U	Q 1,194.11	Q 2,388.22									2.00	Q 2,388.22	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,560.00	100.00%
12.25	Puerta tipo P-3	7.00	U	Q 1,106.23	Q 7,757.61									7.00	Q 7,757.61	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,388.22	100.00%
12.26	Ventana tipo V-1	2.00	U	Q 1,344.05	Q 2,688.10									2.00	Q 2,688.10	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q 7,757.61	100.00%
12.27	Ventana tipo V-2	2.00	U	Q 1,222.05	Q 2,444.10									2.00	Q 2,444.10	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,688.10	100.00%
12.28	Ventana tipo V-3	2.00	U	Q 1,039.05	Q 2,078.10									2.00	Q 2,078.10	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,444.10	100.00%
12.29	Mamparas de acero inoxidable	3.00	U	Q 1,780.20	Q 5,340.60									3.00	Q 5,340.60	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,078.10	100.00%
12.30	Lavamanos	8.00	U	Q 1,604.50	Q 12,836.00									8.00	Q 12,836.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 5,340.60	100.00%
12.31	Top para lavamanos, acabado azulejo	3.80	m2	Q 200.00	Q 760.00									3.80	Q 760.00	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 12,836.00	100.00%	8.00	Q 12,836.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.32	Sanitarios	9.00	U	Q 1,842.40	Q 16,581.60									9.00	Q 16,581.60	0.00	Q -	0.00%	3.80	Q 760.00	100.00%	3.80	Q 760.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.33	Mingitorios	4.00	U	Q 4,392.20	Q 17,568.80									4.00	Q 17,568.80	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 16,581.60	100.00%
12.34	Dispensador de papel higiénico	9.00	U	Q 454.00	Q 4,086.00									9.00	Q 4,086.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 17,568.80	100.00%
12.35	Dispensador de jabón liquido	6.00	U	Q 283.20	Q 1,699.20									6.00	Q 1,699.20	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 4,086.00	100.00%
12.36	Dispensador de bolla desechable	2.00	U	Q 1,344.60	Q 2,689.20									2.00	Q 2,689.20	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 1,699.20	100.00%
12.37	Basurero de acero inoxidable con tapadera abatible	11.00	U	Q 783.40	Q 8,617.40									11.00	Q 8,617.40	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,689.20	100.00%
12.38	Espejo con marco de aluminio	2.00	U	Q 673.60	Q 1,347.20									2.00	Q 1,347.20	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	11.00	Q 8,617.40	100.00%
12.39	Barras de seguridad fija y móvil en sanitarios	2.00	U	Q 2,997.70	Q 5,995.40									2.00	Q 5,995.40	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 1,347.20	100.00%
12.40	Tablero eléctrico secundario	2.00	U	Q 2,810.00	Q 5,620.00									2.00	Q 5,620.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 5,995.40	100.00%
12.41	Foco LED	6.00	U	Q 360.30	Q 2,161.80									6.00	Q 2,161.80	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 5,620.00	100.00%
12.42	Reflector LED doble	2.00	U	Q 451.80	Q 903.60									2.00	Q 903.60	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 2,161.80	100.00%
12.43	Tomacorriente doble 120 V	2.00	U	Q 92.50	Q 185.00									2.00	Q 185.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 903.60	100.00%
13.00	**MODULOS DE VESTIDORES MAS CUARTO ELECTRICO**																								2.00	Q 185.00	100.00%
13.01	Excavación estructural	171.18	m3	Q 164.00	Q 28,073.52									171.18	Q 28,073.52	171.18	Q 28,073.52	100.00%		Q -	0.00%	171.18	Q 28,073.52	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.02	Relleno estructural	102.70	m3	Q 267.00	Q 27,420.90									102.70	Q 27,420.90	102.70	Q 27,420.90	100.00%		Q -	0.00%	102.70	Q 27,420.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.03	Losa de Cimentacion h=0.10	117.14	m2	Q 200.00	Q 23,428.00									117.14	Q 23,428.00	117.14	Q 23,428.00	100.00%		Q -	0.00%	117.14	Q 23,428.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.04	Cimiento Corrido CC-1	89.14	m	Q 311.00	Q 27,722.54									89.14	Q 27,722.54	89.14	Q 27,722.54	100.00%		Q -	0.00%	89.14	Q 27,722.54	100.00%	0.00	Q -	0.00%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

INFORME DE AVANCE SEGEPLAN AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

PROYECTO	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	**CODIGO DEL PROYECTO:**	DGDR-SCL-14-2024
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	**PERIODO DE ANÁLISIS:**	24/09/2026 al 30/09/2026
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-10-2025 / DGDR-19-2026	**MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:**	Q 9,200,000.00
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	13 DE JUNIO DE 2025	**MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:**	Q 11,039,574.90
FECHA DE FINALIZACIÓN	08 DE ENERO DE 2026	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	31 DE OCTUBRE DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS	168		
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN	23 DE NOVIEMBRE DE 2026	**No. DE DOCUMENTO**	278737-31-10-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	210
DIAS DE PRRROGA AUTORIZADO:	150
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS	57
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO	360
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	337
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	23
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART #5 L.C.E	0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				DOCUMENTOS DE CAMBIO No. 1 ;2 y 3								CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
						ORDEN DE CAMBIO		ORDEN TRABAJO SUPLEMENTARIO		ACUERDO TRABAJO EXTRA																	
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
13.05	Columna C-1	33.24	m	Q 230.00	Q 7,645.20									33.24	Q 7,645.20	33.24	Q 7,645.20	100.00%		Q -	0.00%	33.24	Q 7,645.20	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.06	Columna C-2	50.68	m	Q 305.00	Q 15,457.40									50.68	Q 15,457.40	50.68	Q 15,457.40	100.00%		Q -	0.00%	50.68	Q 15,457.40	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.07	Columna C-3	42.50	m	Q 183.00	Q 6,927.50									42.50	Q 6,927.50	42.50	Q 6,927.50	100.00%		Q -	0.00%	42.50	Q 6,927.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.08	Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39m	239.46	m2	Q 244.00	Q 58,428.24									239.46	Q 58,428.24	239.46	Q 58,428.24	100.00%		Q -	0.00%	239.46	Q 58,428.24	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.09	Levantado de block de 0.09m x 0.19m x 0.39m	31.15	m2	Q 171.00	Q 5,326.65									31.15	Q 5,326.65	31.15	Q 5,326.65	100.00%		Q -	0.00%	31.15	Q 5,326.65	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.10	Solera hidrófuga SH-1	239.46	m	Q 195.00	Q 46,694.70									239.46	Q 46,694.70	94.26	Q 18,384.60	39.37%		Q -	0.00%	94.26	Q 18,384.60	39.37%	145.18	Q 28,310.10	60.63%
13.11	Solera intermedia SI-1	235.46	m	Q 195.00	Q 45,914.70									235.46	Q 45,914.70	187.56	Q 36,574.20	79.66%		Q -	0.00%	187.56	Q 36,574.20	79.66%	47.90	Q 9,340.50	20.34%
13.12	Solera corona SC-1	478.92	m	Q 195.00	Q 93,389.40									478.92	Q 93,389.40	94.26	Q 18,384.60	19.69%		Q -	0.00%	94.26	Q 18,384.60	19.69%	384.64	Q 75,004.80	80.31%
13.13	Solera hidrófuga SH-2	31.15	m	Q 163.00	Q 5,077.45									31.15	Q 5,077.45	12.32	Q 2,008.16	39.55%		Q -	0.00%	12.32	Q 2,008.16	39.55%	18.83	Q 3,069.29	60.45%
13.14	Solera intermedia SI-2	31.15	m	Q 163.00	Q 5,077.45									31.15	Q 5,077.45	12.32	Q 2,008.16	39.55%		Q -	0.00%	12.32	Q 2,008.16	39.55%	18.83	Q 3,069.29	60.45%
13.15	Solera corona SC-2	31.15	m	Q 163.00	Q 5,077.45									31.15	Q 5,077.45	12.32	Q 2,008.16	39.55%		Q -	0.00%	12.32	Q 2,008.16	39.55%	18.83	Q 3,069.29	60.45%
13.16	Viga V-1	17.20	m	Q 294.00	Q 5,056.80									17.20	Q 5,056.80	17.20	Q 5,056.80	100.00%		Q -	0.00%	17.20	Q 5,056.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.17	Losa de concreto T= 0.10	155.00	m2	Q 795.00	Q 123,300.00									155.00	Q 123,300.00	155.00	Q 123,300.00	100.00%		Q -	0.00%	155.00	Q 123,300.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.18	Recello + cernido	371.25	m2	Q 122.00	Q 45,292.50									371.25	Q 45,292.50	371.25	Q 45,292.50	100.00%		Q -	0.00%	371.25	Q 45,292.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.19	Pintura	371.25	m2	Q 99.00	Q 36,382.50									371.25	Q 36,382.50	0.00	Q 0.00	0%	371.25	Q 36,382.50	100.00%	371.25	Q 36,382.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.20	Azuleo en muros	137.50	m2	Q 183.00	Q 25,152.50	•								137.50	Q 25,152.50	137.50	Q 25,152.50	100.00%		Q -	0.00%	137.50	Q 25,152.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.21	Piso cerámico antideslizante	94.65	m2	Q 178.00	Q 16,847.70									94.65	Q 16,847.70	94.65	Q 16,847.70	100.00%		Q -	0.00%	94.65	Q 16,847.70	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.22	Puerta tipo P-1	4.00	U	Q 1,280.00	Q 5,120.00									4.00	Q 5,120.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 5,120.00	100.00%
13.23	Puerta tipo P-2	2.00	U	Q 1,154.11	Q 2,308.22									2.00	Q 2,308.22	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,308.22	100.00%
13.24	Puerta tipo P-3	4.00	U	Q 1,108.23	Q 4,432.92									4.00	Q 4,432.92	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 4,432.92	100.00%
13.25	Puerta tipo P-4	1.00	U	Q 1,129.70	Q 1,129.70									1.00	Q 1,129.70	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 1,129.70	100.00%
13.26	Ventana tipo V-1	2.00	U	Q 1,344.05	Q 2,688.10									2.00	Q 2,688.10	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,688.10	100.00%
13.27	Ventana tipo V-2	6.00	U	Q 1,222.05	Q 7,332.30									6.00	Q 7,332.30	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 7,332.30	100.00%
13.28	Ventana tipo V-3	6.00	U	Q 1,039.05	Q 6,234.30									6.00	Q 6,234.30	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 6,234.30	100.00%
13.29	Ventana tipo V-4	2.00	U	Q 1,263.05	Q 2,566.10									2.00	Q 2,566.10	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,566.10	100.00%
13.30	Mamposteria de acero inoxidable	6.00	U	Q 1,780.20	Q 10,681.20									6.00	Q 10,681.20	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 10,681.20	100.00%
13.31	Levamanos	9.00	U	Q 1,604.50	Q 14,440.50									9.00	Q 14,440.50	9.00	Q 14,440.50	100.00%		Q -	0.00%	9.00	Q 14,440.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.32	Tipo de concreto para levamanos	3.80	m2	Q 200.00	Q 760.00									3.80	Q 760.00	3.80	Q 760.00	100.00%		Q -	0.00%	3.80	Q 760.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.33	Sanitarios	7.00	U	Q 1,842.40	Q 12,896.80									7.00	Q 12,896.80	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q 12,896.80	100.00%	7.00	Q 12,896.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.34	Mingitorios	8.00	U	Q 4,392.20	Q 35,137.60									8.00	Q 35,137.60	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 35,137.60	100.00%	8.00	Q 35,137.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.35	Dispensador de papel higiénico	7.00	U	Q 454.00	Q 3,178.00									7.00	Q 3,178.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q 3,178.00	100.00%
13.36	Dispensador de jabón liquido	6.00	U	Q 283.20	Q 1,699.20									6.00	Q 1,699.20	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 1,699.20	100.00%
13.37	Dispensador de toalla desechable	2.00	U	Q 1,344.60	Q 2,689.20									2.00	Q 2,689.20	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,689.20	100.00%
13.38	Basurero de acero inoxidable	9.00	U	Q 783.40	Q 7,050.60									9.00	Q 7,050.60	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 7,050.60	100.00%
13.39	Espejo con marco de aluminio perfil curcoso	3.00	U	Q 673.60	Q 2,020.80									3.00	Q 2,020.80	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 2,020.80	100.00%
13.40	Barras de seguridad de acero inoxidable	2.00	U	Q 2,997.70	Q 5,995.40									2.00	Q 5,995.40	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 5,995.40	100.00%
13.41	Bordillo en duchas	13.79	m	Q 81.00	Q 1,116.99									13.79	Q 1,116.99	13.79	Q 1,116.99	100.00%		Q -	0.00%	13.79	Q 1,116.99	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.42	Recaadera de acero inoxidable	7.00	U	Q 1,415.40	Q 9,907.80									7.00	Q 9,907.80	7.00	Q 9,907.80	100.00%		Q -	0.00%	7.00	Q 9,907.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.43	Bancas	13.64	m	Q 246.00	Q 3,355.44									13.64	Q 3,355.44	13.64	Q 3,355.44	100.00%		Q -	0.00%	13.64	Q 3,355.44	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.44	Tablero eléctrico secundario	2.00	U	Q 2,810.00	Q 5,620.00									2.00	Q 5,620.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 5,620.00	100.00%
13.45	Foco LED	11.00	U	Q 360.30	Q 3,963.30									11.00	Q 3,963.30	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	11.00	Q 3,963.30	100.00%
13.46	Reflector LED doble	2.00	U	Q 451.80	Q 903.60									2.00	Q 903.60	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 903.60	100.00%
13.47	Tomacorriente doble 120 V	7.00	U	Q 92.50	Q 647.50									7.00	Q 647.50	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q 647.50	100.00%
14.00	**BANCAS PARA JUGADORES**																										
14.01	base de concreto	31.84	m2	Q 246.00	Q 7,832.64									31.84	Q 7,832.64	31.84	Q 7,832.64	100.00%		Q -	0.00%	31.84	Q 7,832.64	100.00%	0.00	Q -	0.00%
14.02	modulo de bancas	2.00	U	Q 26,647.48	Q 53,294.96									2.00	Q 53,294.96	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 53,294.96	100.00%
15.00	**ESTRUCTURA PARA MARCADOR DE PARTIDO**																										
15.01	Zapata tipo Z-M	2.00	U	Q 3,365.18	Q 6,730.36	2.00	Q 6,730.36							0.00	Q -												
15.02	Viga cimiento	3.20	m	Q 271.00	Q 867.20	3.20	Q 867.20							0.00	Q -												
15.03	Viga V-1M	6.40	m	Q 271.00	Q 1,734.40	6.40	Q 1,734.40							0.00	Q -												
15.04	Columna Tipo C1-M	10.70	m	Q 363.00	Q 3,884.10	10.70	Q 3,884.10							0.00	Q -												
15.05	Losa (Baranda) T= 0.10	2.00	m2	Q 271.00	Q 542.00	2.00	Q 542.00							0.00	Q -												
15.06	Estructura metálica para marcadores	7.03	m2	Q 1,142.00	Q 8,028.26	7.03	Q 8,028.26							0.00	Q -												
15.07	Estructura metálica para baranda	3.09	m2	Q 309.00	Q 954.81	3.09	Q 954.81							0.00	Q -												
15.08	Recello + cernido	17.65	m2	Q 122.00	Q 2,153.30	17.65	Q 2,153.30							0.00	Q -												
15.09	Pintura	17.65	m2	Q 99.00	Q 1,729.70	17.65	Q 1,729.70							0.00	Q -												
16.00	**ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL**																										
16.01	Excavación estructural	173.31	m3	Q 164.00	Q 28,422.84	173.31	Q 28,422.84							0.00	Q -												
16.02	Relleno estructural	69.32	m3	Q 267.00	Q 18,508.44	69.32	Q 18,508.44							0.00	Q -												
16.03	Zapata	6.00	U	Q 6,987.00	Q 40,122.00	6.00	Q 40,122.00							0.00	Q -												
16.04	Columna de concreto	12.80	m	Q 1,364.00	Q 17,186.40	12.80	Q 17,186.40							0.00	Q -												
16.05	Poste tip 20 m bastidor metálico	5.00	U	Q 27,577.30	Q 165,463.80	5.00	Q 165,463.80							0.00	Q -												
16.06	Lámpara LED Sports Light 500 W	36.00	U	Q 2,690.00	Q 96,840.00	36.00	Q 96,840.00							0.00	Q -												
16.07	Gabinete de Control en cuarto de mesonras	1.00	U	Q 30,110.00	Q 30,110.00	1.00	Q 30,110.00							0.00	Q -												
16.08	Sistema de Tierra física	2.00	U	Q 1,699.80	Q 3,399.60									2.00	Q 3,399.60	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 3,399.60	100.00%
16.09	Tablero Secundario 100A	1.00	U	Q 2,355.00	Q 2,355.00									1.00	Q 2,355.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 2,355.00	100.00%
17.00	**ROTULOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD**																										
17.01	Rotulo ruta de evacuación (Flecha)	25.00	U	Q 165.00	Q 4,125.00									25.00	Q 4,125.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	25.00	Q 4,125.00	100.00%
17.02	Rotulo indicacion entrada	2.00	U	Q 243.00	Q 486.00									2.00	Q 486.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 486.00	100.00%
17.03	Rotulo indicacion salida de emergencia	7.00	U	Q 165.00	Q 1,155.00									7.00	Q 1,155.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q 1,155.00	100.00%
17.04	Rotulo indicacion señalizacion zona segura	1.00	U	Q 165.00	Q 165.00									1.00	Q 165.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 165.00	100.00%
17.05	Rotulo indicacion servicios sanitario	4.00	U	Q 165.00	Q 660.00									4.00	Q 660.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 660.00	100.00%
17.06	Rotulo indicacion Vestidores	2.00	U	Q 165.00	Q 330.00									2.00	Q 330.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 330.00	100.00%
17.07	Rotulo indicacion punto de reunión	1.00	U	Q 165.00	Q 165.00									1.00	Q 165.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 165.00	100.00%
17.08	Rotulo indicacion ocupación máxima	4.00	U	Q 165.00	Q 660.00									4.00	Q 660.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 660.00	100.00%
17.09	Rotulo indicacion extintor	8.00	U	Q 165.00	Q 1,320.00									8.00	Q 1,320.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 1,320.00	100.00%
17.10	Extintor portátil tipo ABC 10 libras	8.00	U	Q 567.00	Q 4,536.00									8.00	Q 4,536.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 4,536.00	100.00%
	ACUERDO DE TRABAJOS EXTRAS																										
2.00	**INSTALACIONES PLUVIALES CONJUNTO**																										
2.10	Gramilla sintetica de 50 mm de altura caucho mas arena silice									4,245.86	m2	Q 258.00	Q 1,095,431.88	4,245.86	Q 1,095,431.88	4,245.86	Q 1,095,431.88	100.00%		Q -	0.00%	4,245.86	Q 1,095,431.88	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.00	**INSTALACIONES PLUVIALES CONJUNTO**																										
3.09	Excavación para tubería transversal de Ø 48"									1,704.28	m3	Q 164.00	Q 279,501.92	1,704.28	Q 279,501.92	1,704.28	Q 279,501.92	100.00%		Q -	0.00%	1,704.28	Q 279,501.92	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.10	Relleno y compactación para tubería transversal de Ø 48"									620.00	m3	Q 267.00	Q 165,540.00	620.00	Q 165,540.00	620.00	Q 165,540.00	100.00%		Q -	0.00%	620.00	Q 165,540.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.11	Tubería transversal de Ø 48" metálica anodizada y atornillada									224.00	m	Q 4,753.70	Q 1,064,828.80	224.00	Q 1,064,828.80	224.00	Q 1,064,828.80	100.00%		Q -	0.00%	224.00	Q 1,064,828.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%
8.00	**MURO PERIMETRAL**																										
8.15	Muro de contencion tipo MC-1									9.65	m	Q 1,701.00	Q 16,414.65	9.65	Q 16,414.65	5.00	Q 8,505.00	51.81%		Q -	0.00%	5.00	Q 8,505.00	51.81%	4.65	Q 7,909.65	48.19%
8.16	Muro de contencion tipo MC-2									139.00	m	Q 3,476.00	Q 483,164.00	139.00	Q 483,164.00	139.00	Q 483,164.00	100.00%		Q -	0.00%	139.00	Q 483,164.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
8.17	Contrafuerte tipo MC-2									59.00	U	Q 2,568.00	Q 151,512.00	59.00	Q 151,512.00	59.00	Q 151,512.00	100.00%		Q -	0.00%	59.00	Q 151,512.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
8.18	Muro de contencion tipo MC-3									58.00	m	Q 5,165.50	Q 351,254.00	58.00	Q 351,254.00	58.00	Q 351,254.00	100.00%		Q -	0.00%	58.00	Q 351,254.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
8.19	Contrafuerte tipo MC-3									29.00	U	Q 5,106.00	Q 148,074.00	29.00	Q 148,074.00	29.00	Q 148,074.00	100.00%		Q -	0.00%	29.00	Q 148,074.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11.00	**GRADERIOS 2**																										
11.29	Zapata tipo Z-1									10.00	U	Q 2,665.50	Q 26,655.00	10.00	Q 26,655.00	10.00	Q 26,655.00	100.00%		Q -	0.00%	10.00	Q 26,655.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11.29	Zapata tipo Z-2									10.00	U	Q 1,996.50	Q 19,965.00	10.00	Q 19,965.00	10.00	Q 19,965.00	100.00%		Q -	0.00%	10.00	Q 19,965.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11.30	Columna tipo C-1									37.30	m	Q 1,268.00	Q 47,296.40	37.30	Q 47,296.40	37.30	Q 47,296.40	100.00%		Q -	0.00%	37.30	Q 47,296.40	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11.31	Columna tipo C-2									12.00	m	Q 689.50	Q 8,274.00	12.00	Q 8,274.00	12.00	Q 8,274.00	100.00%		Q -	0.00%	12.00	Q 8,274.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11.32	Viga de amarre tipo VA-1									139.00	m	Q 414.00	Q 57,546.00	139.00	Q 57,546.00	139.00	Q 57,546.00	100.00%		Q -	0.00%	139.00	Q 57,546.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11.33	Viga tipo V-1									100.00	m	Q 836.00	Q 83,600.00	100.00	Q 83,600.00	0.00	Q -	0.00%	100.00	Q 83,600.00	100.00%	100.00	Q 83,600.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11.34	Viga tipo V-2									39.00	m	Q 850.50	Q 33,169.50	39.00	Q 33,169.50	0.00	Q -	0.00%	39.00	Q 33,169.50	100.00%	39.00	Q 33,169.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11.35	Viga tipo V-3									36.00	m	Q 773.00	Q 27,828.00	36.00	Q 27,828.00	0.00	Q -	0.00%	36.00	Q 27,828.00	100.00%	36.00	Q 27,828.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11.36	Losa de gradeno									255.00	m2	Q 461.00	Q 117,555.00	255.00	Q 117,555.00	0.00	Q -	0.00%	255.00	Q 117,555.00	100.00%	255.00	Q 117,555.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11.37	Baranda de seguridad									32.00	m	Q 410.00	Q 13,120.00	32.00	Q 13,120.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	32.00	Q 13,120.00	100.00%
11.38	Columna metalica W14X22									10.00	U	Q 2,694.50	Q 26,945.00	10.00	Q 26,945.00	0.00	Q -	0.00%	10.00	Q 26,945.00	100.00%	10.00	Q 26,945.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11.39	Viga metalica W14X22									10.00	U	Q 4,288.50	Q 42,885.00	10.00	Q 42,885.00	0.00	Q -	0.00%	10.00	Q 42,885.00	100.00%	10.00	Q 42,885.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11.40	Riostraste tipo vost entre columnas									54.00	m	Q 578.50	Q 31,131.00	54.00	Q 31,131.00	0.00	Q -	0.00%	54.00	Q 31,131.00	100.00%	54.00	Q 31,131.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
11.41	Costanera simple de 2" x 6" x1/16									550.00	m	Q 104.00	Q 57,200.00	550.00	Q 57,200.00	0.00	Q -	0.00%	550.00	Q 57,200.00	100.00%	550.00	Q 57,200.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
12.00	**SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES**																										

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

INFORME DE AVANCE SEGEPLAN AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

PROYECTO	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-10-2025 / DGDR-19-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	08 DE ENERO DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS	168
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN	23 DE NOVIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL PROYECTO:	DGDR-SC-I-14-2024
PERIODO DE ANÁLISIS:	24/09/2025 al 30/09/2026
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	Q 9,200,000.00
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	Q 11,039,574.90
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2026
No. DE DOCUMENTO	278737-31-10-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	210
DIAS DE PRROROGA AUTORIZADO:	150
PLAZO DE SUSPENSION EN DÍAS	57
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO	360
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	337
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	23
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E	0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				DOCUMENTOS DE CAMBIO No. 1 ;2 y 3								CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
						ORDEN DE CAMBIO		ORDEN TRABAJO SUPLEMENTARIO		ACUERDO TRABAJO EXTRA																	
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
12.44	impermeabilización de losa									82.15	m2	Q 164.02	Q 13,474.24	82.15	Q 13,474.24	0.00	Q -	0.00%	82.15	Q 13,474.24	100.00%	82.15	Q 13,474.24	100.00%	0.00	Q -	0.00%
13.00	MODULOS DE VESTIDORES MAS CUARTO ELECTRICO																										
13.48	impermeabilización de losa									155.00	m2	Q 164.02	Q 25,423.10	155.00	Q 25,423.10	0.00	Q -	0.00%	155.00	Q 25,423.10	100.00%	155.00	Q 25,423.10	100.00%	0.00	Q -	0.00%
16.00	ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL																										
16.10	Lampara led loco reflector 300W									6.00	U	Q 3,737.00	Q 22,422.00	6.00	Q 22,422.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 22,422.00	100.00%
16.11	Poste para iluminacion									6.00	U	Q 6,172.00	Q 37,032.00	6.00	Q 37,032.00	6.00	Q 37,032.00	100.00%		Q -	0.00%	6.00	Q 37,032.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
	TOTALES				Q 9,200,000.00		Q 2,931,837.83		Q 1,415,801.33				Q 4,447,242.49		Q 11,039,574.90		Q 8,888,653.54	80.52%		Q 748,812.77	6.78%		Q 9,637,466.31	87.30%		Q 1,402,108.59	12.70%

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q 9,200,000.00
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q 11,039,574.90
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)	210
DIAS PRORROGA ACTUALIZADOS	150
FECHA DE INICIO	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA FINALIZACIÓN (SEGÚN CONTRATO)	09 DE ENERO DE 2026
FECHA FINALIZACIÓN (ACTUALIZADA)	26 de noviembre de 2026
AVANCE FISICO EJECUTADO	87.30%
POR EJECUTAR	12.70%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Ing. Gustavo Adolfo Estrada Santos
Jefe de Supervisión de Proyectos en Funciones
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

Ministerio de
Cultura y Deportes

"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ"

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

Ministerio de
Cultura y Deportes

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

PROYECTO:	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	**CODIGO DEL PROYECTO:**	DGDR-SC-L-02-2025
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)		
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-23-2025	**MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:**	Q 4,810,618.79
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	**MONTO ACTUALIZADO DE CONCTRATO:**	Q -
FECHA DE FINALIZACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2026	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	31 DE OCTUBRE DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS	47		
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN	26 DE FEBRERO DE 2027	**No. DE DOCUMENTO**	334748-31-10-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	280
DIAS DE PRRROGA AUTORIZADO:	150
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS	47
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO	430
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	312
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	118
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E	0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
1	DEPORTES Y RECREACIÓN																
1.1	GIMNASIO POLIDEPORTIVO																
1.1.1	CANCHA POLIDEPORTIVA																
1.1.1.1	Limpieza de terreno	599.17	m²	Q 15.25	Q 9,137.34	599.17	Q 9,137.34	100.00%		Q -	0.00%	599.17	Q 9,137.34	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.1.2	Trazo y estaqueado	599.17	m²	Q 20.68	Q 12,390.84	599.17	Q 12,390.84	100.00%		Q -	0.00%	599.17	Q 12,390.84	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.1.3	Conformación de sub rasante	599.17	m²	Q 19.82	Q 11,875.55	599.17	Q 11,875.55	100.00%		Q -	0.00%	599.17	Q 11,875.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.1.4	Conformación de base	599.17	m²	Q 82.05	Q 49,161.90	599.17	Q 49,161.90	100.00%		Q -	0.00%	599.17	Q 49,161.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.1.5	Piso de concreto (alisado con juntas de dilatación)	599.17	m²	Q 265.88	Q 159,307.32	0.00	Q -	0.00%	599.17	Q 159,307.32	100.00%	599.17	Q 159,307.32	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.1.6	Piso podotáctil	48.77	m²	Q 212.27	Q 10,352.41	0.00	Q -	0.00%	48.77	Q 10,352.41	100.00%	48.77	Q 10,352.41	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.1.7	Duela sintética	392.49	m²	Q 1,382.54	Q 542,633.12	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	392.49	Q 542,633.12	100.00%
1.1.1.8	Postes móviles para soporte de net de voleibol	2.00	unidad	Q 8,992.33	Q 17,984.66	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 17,984.66	100.00%
1.1.1.9	Estructura portante y tableros móviles de basquetbol	2.00	unidad	Q 32,489.19	Q 64,978.38	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 64,978.38	100.00%
1.1.1.10	Porterias móviles para fútbol	2.00	unidad	Q 9,543.64	Q 19,087.28	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 19,087.28	100.00%
1.1.1.11	Porterias móviles para goalball	2.00	unidad	Q 7,385.89	Q 14,771.78	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 14,771.78	100.00%
1.1.2	SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES)																
1.1.2.1	Limpieza de terreno	93.09	m²	Q 15.25	Q 1,419.62	93.09	Q 1,419.62	100.00%		Q -	0.00%	93.09	Q 1,419.62	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.2	Trazo y estaqueado	93.09	m²	Q 20.70	Q 1,926.96	93.09	Q 1,926.96	100.00%		Q -	0.00%	93.09	Q 1,926.96	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.3	Conformación de sub rasante	93.09	m²	Q 19.82	Q 1,845.04	93.09	Q 1,845.04	100.00%		Q -	0.00%	93.09	Q 1,845.04	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.4	Conformación de base	93.09	m²	Q 82.09	Q 7,641.76	93.09	Q 7,641.76	100.00%		Q -	0.00%	93.09	Q 7,641.76	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.5	Excavación estructural	9.07	m³	Q 89.89	Q 815.30	9.07	Q 815.30	100.00%		Q -	0.00%	9.07	Q 815.30	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.6	Relleno estructural	3.93	m³	Q 288.02	Q 1,131.92	3.93	Q 1,131.92	100.00%		Q -	0.00%	3.93	Q 1,131.92	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.7	Cimiento corrido Tipo CC-2	34.06	m	Q 244.00	Q 8,310.64	34.06	Q 8,310.64	100.00%		Q -	0.00%	34.06	Q 8,310.64	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.8	Columna Tipo C-4	6.40	m	Q 191.72	Q 1,227.01	6.40	Q 1,227.01	100.00%		Q -	0.00%	6.40	Q 1,227.01	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.9	Columna Tipo C-5	57.60	m	Q 143.89	Q 8,288.06	57.60	Q 8,288.06	100.00%		Q -	0.00%	57.60	Q 8,288.06	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.10	Protección para columnas metálicas	16.04	m²	Q 210.03	Q 3,368.88	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	16.04	Q 3,368.88	100.00%
1.1.2.11	Solera hidrófuga Tipo SH-2	30.91	m	Q 179.98	Q 5,563.18	30.91	Q 5,563.18	100.00%		Q -	0.00%	30.91	Q 5,563.18	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.12	Solera intermedia Tipo SI-2	27.91	m	Q 179.98	Q 5,023.24	27.91	Q 5,023.24	100.00%		Q -	0.00%	27.91	Q 5,023.24	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.13	Solera corona Tipo SC-2	30.91	m	Q 179.98	Q 5,563.18	30.91	Q 5,563.18	100.00%		Q -	0.00%	30.91	Q 5,563.18	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.14	Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39 m.	74.36	m²	Q 195.10	Q 14,507.64	74.36	Q 14,507.64	100.00%		Q -	0.00%	74.36	Q 14,507.64	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.15	Losa tradicional	88.79	m²	Q 488.39	Q 43,364.15	88.79	Q 43,364.15	100.00%		Q -	0.00%	88.79	Q 43,364.15	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.16	Viga V-2	9.37	m	Q 819.84	Q 7,681.90	9.37	Q 7,681.90	100.00%		Q -	0.00%	9.37	Q 7,681.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.17	Base de concreto	88.44	m²	Q 267.87	Q 23,690.42	88.44	Q 23,690.42	100.00%		Q -	0.00%	88.44	Q 23,690.42	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.18	Piso porcelanato antideslizante	88.44	m²	Q 273.41	Q 24,180.38		Q -	0.00%	88.44	Q 24,180.38	100.00%	88.44	Q 24,180.38	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.19	Repello	257.38	m²	Q 60.81	Q 15,651.28	257.38	Q 15,651.28	100.00%		Q -	0.00%	257.38	Q 15,651.28	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.20	Cernido	162.80	m²	Q 64.99	Q 10,580.37	162.80	Q 10,580.37	100.00%		Q -	0.00%	162.80	Q 10,580.37	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.21	Pintura vinílica	162.80	m²	Q 49.17	Q 8,004.88	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	162.80	Q 8,004.88	100.00%
1.1.2.22	Azuleio porcelanato	168.94	m²	Q 249.44	Q 42,140.39	0.00	Q -	0.00%	168.94	Q 42,140.39	100.00%	168.94	Q 42,140.39	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.23	Mampara de acero inoxidable	38.98	m²	Q 1,447.90	Q 56,439.14	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	38.98	Q 56,439.14	100.00%
1.1.2.24	Lavamanos	6.00	unidad	Q 1,796.83	Q 10,780.98	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 10,780.98	100.00%
1.1.2.25	Top de concreto para lavamanos	2.05	m²	Q 200.22	Q 410.45	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.05	Q 410.45	100.00%
1.1.2.26	Inodoro Institucional para personas con discapacidad	4.00	unidad	Q 4,273.42	Q 17,093.68	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 17,093.68	100.00%
1.1.2.27	Inodoro institucional	3.00	unidad	Q 4,273.42	Q 12,820.26	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 12,820.26	100.00%
1.1.2.28	Mingitorio para personas con discapacidad	1.00	unidad	Q 4,918.24	Q 4,918.24	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 4,918.24	100.00%
1.1.2.29	Dispensador de papel higiénico	7.00	unidad	Q 878.88	Q 6,152.16	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q 6,152.16	100.00%
1.1.2.30	Dispensador de jabón líquido	4.00	unidad	Q 627.14	Q 2,508.56	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 2,508.56	100.00%
1.1.2.31	Dispensador de toalla desechable	2.00	unidad	Q 866.08	Q 1,732.16	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 1,732.16	100.00%
1.1.2.32	Espejo flotado biselado	4.00	unidad	Q 623.85	Q 2,495.40	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 2,495.40	100.00%
1.1.2.33	Reposadera de acero inoxidable	2.00	unidad	Q 249.39	Q 498.78	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 498.78	100.00%
1.1.2.34	Barra de seguridad fija	8.00	unidad	Q 562.55	Q 4,500.40	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 4,500.40	100.00%
1.1.2.35	Barra de seguridad abatible	7.00	unidad	Q 682.42	Q 4,776.94	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q 4,776.94	100.00%
1.1.2.36	Basureros	9.00	unidad	Q 893.65	Q 8,042.85	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 8,042.85	100.00%
1.1.3	VESTIDORES Y DUCHAS (HOMBRES Y MUJERES)																
1.1.3.1	Limpieza de terreno	56.16	m²	Q 15.25	Q 856.44	56.16	Q 856.44	100.00%		Q -	0.00%	56.16	Q 856.44	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.2	Trazo y estaqueado	56.16	m²	Q 20.69	Q 1,161.95	56.16	Q 1,161.95	100.00%		Q -	0.00%	56.16	Q 1,161.95	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.3	Conformación de sub rasante	56.16	m²	Q 19.82	Q 1,113.09	56.16	Q 1,113.09	100.00%		Q -	0.00%	56.16	Q 1,113.09	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.4	Conformación de base	56.16	m²	Q 82.03	Q 4,606.80	56.16	Q 4,606.80	100.00%		Q -	0.00%	56.16	Q 4,606.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.5	Excavación estructural	7.02	m³	Q 89.89	Q 631.03	7.02	Q 631.03	100.00%		Q -	0.00%	7.02	Q 631.03	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.6	Relleno estructural	3.04	m³	Q 288.06	Q 875.70	3.04	Q 875.70	100.00%		Q -	0.00%	3.04	Q 875.70	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.7	Cimiento corrido Tipo CC-2	26.36	m	Q 244.00	Q 6,431.84	26.36	Q 6,431.84	100.00%		Q -	0.00%	26.36	Q 6,431.84	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.8	Columna Tipo C-4	6.40	m	Q 191.71	Q 1,226.94	6.40	Q 1,226.94	100.00%		Q -	0.00%	6.40	Q 1,226.94	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.9	Columna Tipo C-5	44.80	m	Q 143.90	Q 6,446.72	44.80	Q 6,446.72	100.00%		Q -	0.00%	44.80	Q 6,446.72	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.10	Columna Tipo C-6	12.80	m	Q 108.02	Q 1,382.66	12.80	Q 1,382.66	100.00%		Q -	0.00%	12.80	Q 1,382.66	100.00%	0.00	Q -	0.00%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de
Cultura y Deportes

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

PROYECTO:	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	**CODIGO DEL PROYECTO:**	DGDR-SC-L-02-2025
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)		
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-23-2025	**MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:**	Q 4,810,618.79
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	**MONTO ACTUALIZADO DE CONCTRATO:**	Q -
FECHA DE FINALIZACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2026	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	31 DE OCTUBRE DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS	47		
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN	26 DE FEBRERO DE 2027	**No. DE DOCUMENTO**	334748-31-10-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	280
DIAS DE PRRROGA AUTORIZADO:	150
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS	47
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO	430
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	312
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	118
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E	0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
1.1.3.11	Protección para columnas metálicas	16.38	m²	Q 210.09	Q 3,441.27	16.38	Q 3,441.27	100.00%		Q -	0.00%	16.38	Q 3,441.27	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.12	Solera hidrófuga Tipo SH-2	23.36	m	Q 179.96	Q 4,203.87	23.36	Q 4,203.87	100.00%		Q -	0.00%	23.36	Q 4,203.87	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.13	Solera intermedia Tipo SI-2	17.93	m	Q 179.96	Q 3,226.68	17.93	Q 3,226.68	100.00%		Q -	0.00%	17.93	Q 3,226.68	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.14	Solera corona Tipo SC-2	23.36	m	Q 179.96	Q 4,203.87	23.36	Q 4,203.87	100.00%		Q -	0.00%	23.36	Q 4,203.87	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.15	Dintel	5.43	m	Q 111.10	Q 603.27	5.43	Q 603.27	100.00%		Q -	0.00%	5.43	Q 603.27	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.16	Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39m	82.14	m²	Q 195.10	Q 16,025.51	82.14	Q 16,025.51	100.00%		Q -	0.00%	82.14	Q 16,025.51	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.17	Losa tradicional	56.88	m²	Q 488.39	Q 27,779.62	56.88	Q 27,779.62	100.00%		Q -	0.00%	56.88	Q 27,779.62	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.18	Viga V-2	7.90	m	Q 819.87	Q 6,476.97	7.90	Q 6,476.97	100.00%		Q -	0.00%	7.90	Q 6,476.97	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.19	Base de concreto	53.10	m²	Q 267.82	Q 14,221.24	53.10	Q 14,221.24	100.00%		Q -	0.00%	53.10	Q 14,221.24	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.20	Piso porcelanato antideslizante	53.10	m²	Q 273.41	Q 14,518.07	0.00	Q -	0.00%	53.10	Q 14,518.07	100.00%	53.10	Q 14,518.07	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.21	Repello	230.86	m²	Q 60.80	Q 14,036.29	230.86	Q 14,036.29	100.00%		Q -	0.00%	230.86	Q 14,036.29	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.22	Cernido	154.42	m²	Q 64.99	Q 10,035.76	154.42	Q 10,035.76	100.00%		Q -	0.00%	154.42	Q 10,035.76	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.23	Pintura vinílica	154.42	m²	Q 49.17	Q 7,592.83	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	154.42	Q 7,592.83	100.00%
1.1.3.24	Azulejo porcelanato	96.64	m²	Q 249.44	Q 24,105.88	0.00	Q -	0.00%	96.64	Q 24,105.88	100.00%	96.64	Q 24,105.88	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.25	Lavamanos	2.00	unidad	Q 1,796.83	Q 3,593.66	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 3,593.66	100.00%
1.1.3.26	Top de concreto para lavamanos	1.00	m²	Q 200.42	Q 200.42	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 200.42	100.00%
1.1.3.27	Reposadera de acero inoxidable	2.00	unidad	Q 249.39	Q 498.78	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 498.78	100.00%
1.1.3.28	Regadera tipo teléfono en duchas para personas con discapacidad.	2.00	unidad	Q 4,026.07	Q 8,052.14	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 8,052.14	100.00%
1.1.3.29	Regadera cuadrada de 8"	2.00	unidad	Q 1,688.51	Q 3,377.02	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 3,377.02	100.00%
1.1.3.30	Banca plegable en duchas para pesonas con discapacidad	2.00	unidad	Q 2,179.43	Q 4,358.86	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 4,358.86	100.00%
1.1.3.31	Jabonera de empotrar con agarradera clásica	2.00	unidad	Q 458.85	Q 917.70	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 917.70	100.00%
1.1.3.32	Puerta Tipo P-4 (1.20 m. x 2.10 m.)	4.00	unidad	Q 1,714.23	Q 6,856.92	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 6,856.92	100.00%
1.1.3.33	Bancas metálicas en vestidores	2.00	unidad	Q 1,558.38	Q 3,116.76	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 3,116.76	100.00%
1.1.3.34	Alarma contra accidentes en duchas para personas con discapacidad.	2.00	unidad	Q 3,481.46	Q 6,962.92	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 6,962.92	100.00%
1.1.3.35	Barras de acero fijas	4.00	unidad	Q 562.55	Q 2,250.20	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 2,250.20	100.00%
1.1.3.36	Basureros	2.00	unidad	Q 893.65	Q 1,787.30	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 1,787.30	100.00%
1.1.4	**MODULO DE GRADERIOS 1 Y 2**																
1.1.4.1	Limpieza de terreno	122.52	m²	Q 15.25	Q 1,868.43	122.52	Q 1,868.43	100.00%		Q -	0.00%	122.52	Q 1,868.43	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.2	Trazo y estaqueado	122.52	m²	Q 20.69	Q 2,534.94	122.52	Q 2,534.94	100.00%		Q -	0.00%	122.52	Q 2,534.94	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.3	Excavación estructural	11.71	m³	Q 89.89	Q 1,052.61	11.71	Q 1,052.61	100.00%		Q -	0.00%	11.71	Q 1,052.61	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.4	Relleno estructural	4.68	m³	Q 288.01	Q 1,347.89	4.68	Q 1,347.89	100.00%		Q -	0.00%	4.68	Q 1,347.89	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.5	Cimiento corrido Tipo CC-3	125.48	m	Q 263.76	Q 33,096.60	125.48	Q 33,096.60	100.00%		Q -	0.00%	125.48	Q 33,096.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.6	Solera hidrófuga Tipo SH-2	97.89	m	Q 178.71	Q 17,493.92	97.89	Q 17,493.92	100.00%		Q -	0.00%	97.89	Q 17,493.92	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.7	Solera intermedia Tipo SI-2	70.10	m	Q 178.71	Q 12,527.57	70.10	Q 12,527.57	100.00%		Q -	0.00%	70.10	Q 12,527.57	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.8	Columna Tipo C-4	101.40	m	Q 191.73	Q 19,441.42	101.40	Q 19,441.42	100.00%		Q -	0.00%	101.40	Q 19,441.42	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.9	Columna Tipo C-5	70.40	m	Q 143.90	Q 10,130.56	70.40	Q 10,130.56	100.00%		Q -	0.00%	70.40	Q 10,130.56	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.10	Levantado de block mas refuerzo pin No.3	522.27	m²	Q 206.01	Q 107,592.84	522.27	Q 107,592.84	100.00%		Q -	0.00%	522.27	Q 107,592.84	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.11	Gradas de acceso	26.54	m²	Q 623.78	Q 16,555.12	26.54	Q 16,555.12	100.00%		Q -	0.00%	26.54	Q 16,555.12	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.12	Losa tradicional en graderios	177.35	m²	Q 488.38	Q 86,614.19	177.35	Q 86,614.19	100.00%		Q -	0.00%	177.35	Q 86,614.19	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.13	Protección de columna metálica	21.90	m²	Q 210.09	Q 4,600.97	0.00	Q -	0.00%	21.90	Q 4,600.97	100.00%	21.90	Q 4,600.97	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.14	Repello	190.97	m²	Q 60.80	Q 11,610.98	190.97	Q 11,610.98	100.00%		Q -	0.00%	190.97	Q 11,610.98	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.15	Butacas	242.00	unidad	Q 294.78	Q 71,336.76	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	242.00	Q 71,336.76	100.00%
1.1.4.16	Baranda B-01	44.19	m	Q 599.71	Q 26,501.18	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	44.19	Q 26,501.18	100.00%
1.1.4.17	Pintura en piso (silla de rueda)	8.00	unidad	Q 145.79	Q 1,166.32	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 1,166.32	100.00%
1.1.5	**ESCENARIO**																
1.1.5.1	Limpieza de terreno	62.71	m²	Q 15.25	Q 956.33	62.71	Q 956.33	100.00%		Q -	0.00%	62.71	Q 956.33	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.2	Trazo y estaqueado	62.71	m²	Q 20.70	Q 1,298.10	62.71	Q 1,298.10	100.00%		Q -	0.00%	62.71	Q 1,298.10	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.3	Excavación estructural	5.26	m³	Q 89.89	Q 472.82	5.26	Q 472.82	100.00%		Q -	0.00%	5.26	Q 472.82	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.4	Relleno estructural	2.1	m³	Q 287.79	Q 604.36	2.10	Q 604.36	100.00%		Q -	0.00%	2.10	Q 604.36	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.5	Cimiento corrido Tipo CC-4	26.3	m	Q 263.75	Q 6,936.63	26.30	Q 6,936.63	100.00%		Q -	0.00%	26.30	Q 6,936.63	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.6	Solera hidrófuga Tipo SH-2	26.3	m	Q 179.98	Q 4,733.47	26.30	Q 4,733.47	100.00%		Q -	0.00%	26.30	Q 4,733.47	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.7	Solera intermedia Tipo SI-2	26.3	m	Q 170.84	Q 4,493.09	26.30	Q 4,493.09	100.00%		Q -	0.00%	26.30	Q 4,493.09	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.8	Levantado de block mas refuerzo pin No.3	21.04	m²	Q 206.01	Q 4,334.45	21.04	Q 4,334.45	100.00%		Q -	0.00%	21.04	Q 4,334.45	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.9	Gradas de acceso	1.66	m²	Q 623.79	Q 1,035.49	1.66	Q 1,035.49	100.00%		Q -	0.00%	1.66	Q 1,035.49	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.10	Fundición de concreto	52.01	m²	Q 245.56	Q 12,771.58	52.01	Q 12,771.58	100.00%		Q -	0.00%	52.01	Q 12,771.58	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.11	Repello	27.61	m²	Q 60.80	Q 1,678.69	27.61	Q 1,678.69	100.00%		Q -	0.00%	27.61	Q 1,678.69	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.12	Alisado	52.01	m²	Q 64.99	Q 3,380.13	52.01	Q 3,380.13	100.00%		Q -	0.00%	52.01	Q 3,380.13	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.13	Pintura vinílica	9.55	m²	Q 49.17	Q 469.57	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.55	Q 469.57	100.00%
1.1.5.14	Baranda B-01	15.41	m	Q 599.71	Q 9,241.53	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	15.41	Q 9,241.53	100.00%
1.1.5.15	Rampa	5.74	m2	Q 465.48	Q 2,671.86	0.00	Q -	0.00%	5.74	Q 2,671.86	100.00%	5.74	Q 2,671.86	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6	**MURO PERIMETRAL (POLIDEPORTIVO)**																

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de
Cultura y Deportes

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

PROYECTO:	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	**CODIGO DEL PROYECTO:**	DGDR-SC-L-02-2025
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)		
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-23-2025	**MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:**	Q 4,810,618.79
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	**MONTO ACTUALIZADO DE CONCTRATO:**	Q -
FECHA DE FINALIZACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2026	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	31 DE OCTUBRE DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS	47		
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN	26 DE FEBRERO DE 2027	**No. DE DOCUMENTO**	334748-31-10-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	280
DIAS DE PRRROROGA AUTORIZADO:	150
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS	47
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO	430
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	312
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	118
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E	0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
1.1.6.1	Limpieza de terreno	28.00	m²	Q 15.25	Q 427.00	28.00	Q 427.00	100.00%		Q -	0.00%	28.00	Q 427.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.2	Trazo y estaqueado	127.86	m²	Q 20.70	Q 2,646.70	127.86	Q 2,646.70	100.00%		Q -	0.00%	127.86	Q 2,646.70	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.3	Excavación estructural	63.29	m³	Q 89.89	Q 5,689.14	63.29	Q 5,689.14	100.00%		Q -	0.00%	63.29	Q 5,689.14	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.4	Relleno estructural	25.16	m³	Q 288.08	Q 7,248.09	25.16	Q 7,248.09	100.00%		Q -	0.00%	25.16	Q 7,248.09	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.5	Zapata tipo Z-2	20.00	unidad	Q 879.03	Q 17,580.60	20.00	Q 17,580.60	100.00%		Q -	0.00%	20.00	Q 17,580.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.6	Cimiento corrido Tipo CC-1	139.03	m	Q 305.03	Q 42,408.32	139.03	Q 42,408.32	100.00%		Q -	0.00%	139.03	Q 42,408.32	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.7	Solera hidrófuga Tipo SH-1	125.68	m	Q 206.32	Q 25,930.30	125.68	Q 25,930.30	100.00%		Q -	0.00%	125.68	Q 25,930.30	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.8	Solera intermedia Tipo SI-1	239.48	m	Q 201.73	Q 48,310.30	239.48	Q 48,310.30	100.00%		Q -	0.00%	239.48	Q 48,310.30	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.9	Solera corona Tipo SC-1	109.20	m	Q 214.10	Q 23,379.72	109.20	Q 23,379.72	100.00%		Q -	0.00%	109.20	Q 23,379.72	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.10	Solera corona Tipo SC-1A	16.50	m	Q 279.04	Q 4,604.16	16.50	Q 4,604.16	100.00%		Q -	0.00%	16.50	Q 4,604.16	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.11	Sillar con block tipo U	16.10	m	Q 186.04	Q 2,995.24	16.10	Q 2,995.24	100.00%		Q -	0.00%	16.10	Q 2,995.24	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.12	Viga V-1	6.00	m	Q 657.24	Q 3,943.44	6.00	Q 3,943.44	100.00%		Q -	0.00%	6.00	Q 3,943.44	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.13	Columna Tipo C-2	90.00	m	Q 427.30	Q 38,457.00	90.00	Q 38,457.00	100.00%		Q -	0.00%	90.00	Q 38,457.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.14	Columna Tipo C-3	190.40	m	Q 225.15	Q 42,868.56	190.40	Q 42,868.56	100.00%		Q -	0.00%	190.40	Q 42,868.56	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.15	Columna Tipo C-4	121.80	m	Q 191.73	Q 23,352.71	121.80	Q 23,352.71	100.00%		Q -	0.00%	121.80	Q 23,352.71	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.16	Levantado de block de 0.19m x 0.19m x 0.39 m.	418.74	m²	Q 214.78	Q 89,936.98	418.74	Q 89,936.98	100.00%		Q -	0.00%	418.74	Q 89,936.98	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.17	Repello	984.58	m²	Q 60.81	Q 59,872.31	984.58	Q 59,872.31	100.00%		Q -	0.00%	984.58	Q 59,872.31	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.18	Cernido	815.44	m²	Q 64.99	Q 52,995.45	815.44	Q 52,995.45	100.00%		Q -	0.00%	815.44	Q 52,995.45	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.19	Pintura vinílica	815.44	m²	Q 49.17	Q 40,095.18	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	815.44	Q 40,095.18	100.00%
1.1.6.20	Puerta Tipo P-1	2.00	unidad	Q 9,454.93	Q 18,909.86	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 18,909.86	100.00%
1.1.6.21	Puerta Tipo P-2	2.00	unidad	Q 4,932.35	Q 9,864.70	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 9,864.70	100.00%
1.1.6.22	Ventana Tipo V-2	14.00	unidad	Q 1,126.82	Q 15,775.48	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	14.00	Q 15,775.48	100.00%
1.1.6.23	Cerramiento tipo louver	150.89	m²	Q 273.86	Q 41,322.74	0.00	Q -	0.00%	150.89	Q 41,322.74	100.00%	150.89	Q 41,322.74	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.24	Fachada de aluminio compuesto mas estructura metálica	185.59	m²	Q 485.44	Q 90,092.81	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	185.59	Q 90,092.81	100.00%
1.1.6.25	Panel PVC imitación madera exterior	92.12	m²	Q 939.40	Q 86,537.53	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	92.12	Q 86,537.53	100.00%
1.1.6.26	Extintores	4.00	unidad	Q 815.15	Q 3,260.60	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 3,260.60	100.00%
1.1.7	**ESTRUCTURA METÁLICA MAS CUBIERTA**																
1.1.7.1	Excavación estructural	26.39	m³	Q 89.89	Q 2,372.20	26.39	Q 2,372.20	100.00%		Q -	0.00%	26.39	Q 2,372.20	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.2	Relleno estructural	10.56	m³	Q 288.02	Q 3,041.49	10.56	Q 3,041.49	100.00%		Q -	0.00%	10.56	Q 3,041.49	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.3	Zapata tipo Z-1	14.00	unidad	Q 6,473.64	Q 90,630.96	14.00	Q 90,630.96	100.00%		Q -	0.00%	14.00	Q 90,630.96	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.4	Columna Tipo C-1	128.40	m	Q 843.19	Q 108,265.60	128.40	Q 108,265.60	100.00%		Q -	0.00%	128.40	Q 108,265.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.5	Columna metálica de alma llena	14.00	unidad	Q 11,169.78	Q 156,376.92	14.00	Q 156,376.92	100.00%		Q -	0.00%	14.00	Q 156,376.92	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.6	Viga metálica de alma llena	7.00	unidad	Q 44,672.86	Q 312,710.02	7.00	Q 312,710.02	100.00%		Q -	0.00%	7.00	Q 312,710.02	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.7	Armadura tipo Joist en techo	149.20	m	Q 660.45	Q 98,539.14	149.20	Q 98,539.14	100.00%		Q -	0.00%	149.20	Q 98,539.14	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.8	Costanera de 6" x 2" x 1/16", en techo	447.60	m	Q 308.75	Q 138,196.50	447.60	Q 138,196.50	100.00%		Q -	0.00%	447.60	Q 138,196.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.9	Cubierta para techo	901.15	m²	Q 409.17	Q 368,723.55	901.15	Q 368,723.55	100.00%		Q -	0.00%	901.15	Q 368,723.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.10	Cerramiento de culata, mas estructura metálica	57.40	m²	Q 767.96	Q 44,080.90	0.00	Q -	0.00%	57.40	Q 44,080.90	100.00%	57.40	Q 44,080.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.11	Capote para cumbrera	37.30	m	Q 85.70	Q 3,196.61	37.30	Q 3,196.61	100.00%		Q -	0.00%	37.30	Q 3,196.61	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.12	Canal de lámina galvanizado	74.65	m	Q 218.95	Q 16,344.62	74.65	Q 16,344.62	100.00%		Q -	0.00%	74.65	Q 16,344.62	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**																
1.1.8.1	Acometida eléctrica monofásica 120/240 V 125 Amperios	1.00	unidad	Q 2,459.89	Q 2,459.89	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 2,459.89	100.00%
1.1.8.2	Tomacorriente 110 V en pared	8.00	unidad	Q 216.91	Q 1,735.28	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 1,735.28	100.00%
1.1.8.3	Tomacorriente 220 V en pared	3.00	unidad	Q 525.30	Q 1,575.90	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 1,575.90	100.00%
1.1.8.4	Lampara tipo campana de aluminio 150 watts LED	15.00	unidad	Q 2,177.20	Q 32,658.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	15.00	Q 32,658.00	100.00%
1.1.8.5	Bombillo tipo plafón de 12W/120V	18.00	unidad	Q 318.75	Q 5,737.50	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	18.00	Q 5,737.50	100.00%
1.1.8.6	Reflector Led doble de 12W / 120V	6.00	unidad	Q 329.48	Q 1,976.88	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 1,976.88	100.00%
1.1.8.7	Tablero general de distribución eléctrica	1.00	unidad	Q 2,457.69	Q 2,457.69	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 2,457.69	100.00%
1.1.8.8	Reflector Led de emergencia doble	4.00	unidad	Q 719.76	Q 2,879.04	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 2,879.04	100.00%
1.1.9	**RÓTULOS**																
1.1.9.1	Rótulo indicación, servicio sanitario de hombres	1.00	unidad	Q 82.14	Q 82.14	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 82.14	100.00%
1.1.9.2	Rótulo indicación, servicio sanitario de mujeres	1.00	unidad	Q 82.15	Q 82.15	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 82.15	100.00%
1.1.9.3	Rótulo indicación, vestidor de hombres	1.00	unidad	Q 82.15	Q 82.15	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 82.15	100.00%
1.1.9.4	Rótulo indicación, vestidor de mujeres	1.00	unidad	Q 82.15	Q 82.15	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 82.15	100.00%
1.1.9.5	Rótulo indicación, ruta de evacuación (flecha)	13.00	unidad	Q 82.15	Q 1,067.95	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	13.00	Q 1,067.95	100.00%
1.1.9.6	Rótulo indicación, salida de emergencia	4.00	unidad	Q 82.15	Q 328.60	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 328.60	100.00%
1.1.9.7	Rótulo indicación, extintores contra incendio	4.00	unidad	Q 82.15	Q 328.60	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 328.60	100.00%
1.1.9.8	Rótulo indicación, entrada	2.00	unidad	Q 261.95	Q 523.90	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 523.90	100.00%
1.1.9.9	Rótulo indicación, ocupación máxima de personas	2.00	unidad	Q 261.95	Q 523.90	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 523.90	100.00%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de
Cultura y Deportes

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

PROYECTO:	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	**CODIGO DEL PROYECTO:**	DGDR-SC-L-02-2025
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)		
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-23-2025	**MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:**	Q 4,810,618.79
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	**MONTO ACTUALIZADO DE CONCTRATO:**	Q -
FECHA DE FINALIZACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2026	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	31 DE OCTUBRE DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS	47		
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN	26 DE FEBRERO DE 2027	**No. DE DOCUMENTO**	334748-31-10-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	280
DIAS DE PRRROGA AUTORIZADO:	150
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS	47
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO	430
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	312
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	118
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E	0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
2	INSTALACIONES																
2.1	BIODIGESTOR Y SISTEMA DE DRENAJE																
2.1.1	BIODIGESTOR																
2.1.1.1	Limpieza de terreno	18.20	m²	Q 15.25	Q 277.55	18.20	Q 277.55	100.00%		Q -	0.00%	18.20	Q 277.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.2	Trazo y estaqueado	18.20	m²	Q 20.70	Q 376.74	18.20	Q 376.74	100.00%		Q -	0.00%	18.20	Q 376.74	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.3	Excavación estructural	54.15	m³	Q 89.89	Q 4,867.54	54.15	Q 4,867.54	100.00%		Q -	0.00%	54.15	Q 4,867.54	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.4	Relleno estructural	22.80	m³	Q 288.06	Q 6,567.77	22.80	Q 6,567.77	100.00%		Q -	0.00%	22.80	Q 6,567.77	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.5	Conformación de base	18.17	m²	Q 82.05	Q 1,490.85	18.17	Q 1,490.85	100.00%		Q -	0.00%	18.17	Q 1,490.85	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.6	Cimiento corrido Tipo CC-2	19.20	m	Q 244.00	Q 4,684.80	19.20	Q 4,684.80	100.00%		Q -	0.00%	19.20	Q 4,684.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.7	Levantado de block mas refuerzo pin No.3	67.50	m²	Q 206.01	Q 13,905.68	67.50	Q 13,905.68	100.00%		Q -	0.00%	67.50	Q 13,905.68	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.8	Solera intermedia Tipo SI-2	74.60	m	Q 179.91	Q 13,421.29	74.60	Q 13,421.29	100.00%		Q -	0.00%	74.60	Q 13,421.29	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.9	Losa mas tapadera de concreto	14.70	m²	Q 433.92	Q 6,378.62	14.70	Q 6,378.62	100.00%		Q -	0.00%	14.70	Q 6,378.62	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.10	Repello	68.13	m²	Q 60.81	Q 4,142.99	68.13	Q 4,142.99	100.00%		Q -	0.00%	68.13	Q 4,142.99	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.11	Cernido	68.13	m²	Q 64.99	Q 4,427.77	68.13	Q 4,427.77	100.00%		Q -	0.00%	68.13	Q 4,427.77	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.12	Caja de retención y toma de muestra	1.00	unidad	Q 532.01	Q 532.01	1.00	Q 532.01	100.00%		Q -	0.00%	1.00	Q 532.01	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.13	Caja con rejas	1.00	unidad	Q 651.88	Q 651.88	1.00	Q 651.88	100.00%		Q -	0.00%	1.00	Q 651.88	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.14	Biodigestor 3,000 litros	1.00	unidad	Q 51,287.27	Q 51,287.27	1.00	Q 51,287.27	100.00%		Q -	0.00%	1.00	Q 51,287.27	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.2	DRENAJE SANITARIO																
2.1.2.1	Tubería y accesorios de pvc Ø2" para drenaje sanitario	58.37	m	Q 47.55	Q 2,775.49	58.37	Q 2,775.49	100.00%		Q -	0.00%	58.37	Q 2,775.49	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.2.2	Tubería y accesorios de pvc Ø4" para drenaje sanitario	154.44	m	Q 118.03	Q 18,228.55	154.44	Q 18,228.55	100.00%		Q -	0.00%	154.44	Q 18,228.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.2.3	Caja de registro aguas negras CRAN-0	1.00	unidad	Q 879.24	Q 879.24	0.50	Q 439.62	50.00%	0.50	Q 439.62	50.00%	1.00	Q 879.24	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.2.4	Caja de registro aguas negras CRAN-1,2 y 3	3.00	unidad	Q 1,545.04	Q 4,635.12	1.50	Q 2,317.56	50.00%	1.50	Q 2,317.56	50.00%	3.00	Q 4,635.12	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.2.5	Caja de registro aguas negras CRAN - 4 y 5	2.00	unidad	Q 1,613.95	Q 3,227.90	1.00	Q 1,613.95	50.00%	1.00	Q 1,613.95	50.00%	2.00	Q 3,227.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.2.6	Caja de registro aguas negras CRAN- 6 y 7	2.00	unidad	Q 1,631.66	Q 3,263.32	2.00	Q 3,263.32	100.00%		Q -	0.00%	2.00	Q 3,263.32	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.2.7	Caja de registro aguas negras CRAN- 8,9,10 y 11	4.00	unidad	Q 2,156.87	Q 8,627.48	4.00	Q 8,627.48	100.00%		Q -	0.00%	4.00	Q 8,627.48	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3	DRENAJE PLUVIAL																
2.1.3.1	Tubería y accesorios de pvc Ø3" para drenaje pluvial	145.65	m	Q 78.56	Q 11,442.26	145.65	Q 11,442.26	100.00%		Q -	0.00%	145.65	Q 11,442.26	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.2	Tubería y accesorios de pvc Ø4" para drenaje pluvial	75.70	m	Q 118.03	Q 8,934.87	75.70	Q 8,934.87	100.00%		Q -	0.00%	75.70	Q 8,934.87	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.3	Tubería y accesorios de pvc Ø6" para drenaje pluvial	23.06	m	Q 247.04	Q 5,696.74	23.06	Q 5,696.74	100.00%		Q -	0.00%	23.06	Q 5,696.74	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.4	Tubería y accesorios de pvc Ø8" para drenaje pluvial	8.24	m	Q 291.46	Q 2,401.63	8.24	Q 2,401.63	100.00%		Q -	0.00%	8.24	Q 2,401.63	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.5	Tubería y accesorios de pvc Ø10" para drenaje pluvial	6.03	m	Q 378.89	Q 2,284.71	6.03	Q 2,284.71	100.00%		Q -	0.00%	6.03	Q 2,284.71	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.6	Caja de registro drenaje pluvial CR-1P, CR-2P, CR- 3P y CR-4P	4.00	unidad	Q 879.21	Q 3,516.84	4.00	Q 3,516.84	100.00%		Q -	0.00%	4.00	Q 3,516.84	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.7	Caja de registro drenaje pluvial CR-5P, CR-6P, CR- 7P y CR-8P	4.00	unidad	Q 1,138.61	Q 4,554.44	4.00	Q 4,554.44	100.00%		Q -	0.00%	4.00	Q 4,554.44	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.8	Caja de registro drenaje pluvial CR-9P, CR-10P, CR- 11P y CR-12P	4.00	unidad	Q 1,336.42	Q 5,345.68	4.00	Q 5,345.68	100.00%		Q -	0.00%	4.00	Q 5,345.68	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.9	Caja de registro drenaje pluvial CR-13P, CR-14P, CR-15P	3.00	unidad	Q 1,463.60	Q 4,390.80	3.00	Q 4,390.80	100.00%		Q -	0.00%	3.00	Q 4,390.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.10	Caja de registro drenaje pluvial CR-16P y CR-17P	3.00	unidad	Q 1,406.96	Q 4,220.88	3.00	Q 4,220.88	100.00%		Q -	0.00%	3.00	Q 4,220.88	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.11	Cuneta + Reilla de concreto	3.00	unidad	Q 2,620.15	Q 7,860.45	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 7,860.45	100.00%
2.2	CISTERNA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE																
2.2.1	CISTERNA																
2.2.1.1	Limpieza de terreno	3.08	m²	Q 15.25	Q 46.97	3.08	Q 46.97	100.00%		Q -	0.00%	3.08	Q 46.97	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.1.2	Trazo y estaqueado	3.08	m²	Q 20.66	Q 63.63	3.08	Q 63.63	100.00%		Q -	0.00%	3.08	Q 63.63	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.1.3	Excavación estructural	6.78	m³	Q 403.45	Q 2,735.39	6.78	Q 2,735.39	100.00%		Q -	0.00%	6.78	Q 2,735.39	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.1.4	Conformación de base	3.08	m²	Q 82.05	Q 252.71	3.08	Q 252.71	100.00%		Q -	0.00%	3.08	Q 252.71	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.1.5	Fundición de la base, losa y muros de concreto	2.12	m³	Q 5,904.33	Q 12,517.18	2.12	Q 12,517.18	100.00%		Q -	0.00%	2.12	Q 12,517.18	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.1.6	Tapadera de concreto	1.00	unidad	Q 357.24	Q 357.24	1.00	Q 357.24	100.00%		Q -	0.00%	1.00	Q 357.24	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.1.7	Sistema hidroneumático	1.00	unidad	Q 9,832.09	Q 9,832.09	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 9,832.09	100.00%
2.2.2	AGUA POTABLE																
2.2.2.1	Acometida hidráulica de agua potable	1.00	unidad	Q 1,752.40	Q 1,752.40	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 1,752.40	100.00%
2.2.2.2	Grifos	3.00	unidad	Q 253.43	Q 760.29	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 760.29	100.00%	3.00	Q 760.29	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.2.3	Valvula de paso mas accesorios	9.00	unidad	Q 789.67	Q 7,107.03	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 7,107.03	100.00%	9.00	Q 7,107.03	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.2.4	Tubería y accesorios de pvc Ø 1 1/4" para agua potable	219.35	m	Q 38.36	Q 8,414.27	219.35	Q 8,414.27	100.00%		Q -	0.00%	219.35	Q 8,414.27	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.2.5	Tubería y accesorios de pvc Ø 3/4" para agua potable	3.49	m	Q 25.17	Q 87.84	3.49	Q 87.84	100.00%		Q -	0.00%	3.49	Q 87.84	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.2.6	Tubería y accesorios de pvc Ø1/2" para agua potable	34.64	m	Q 32.04	Q 1,109.87	34.64	Q 1,109.87	100.00%		Q -	0.00%	34.64	Q 1,109.87	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3	PARQUEO																
3.1	AREA DE PARQUEO																
3.1.1	Limpieza de terreno	339.89	m²	Q 15.25	Q 5,183.32	339.89	Q 5,183.32	100.00%		Q -	0.00%	339.89	Q 5,183.32	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.1.2	Trazo y estaqueado	339.89	m²	Q 20.68	Q 7,028.93	339.89	Q 7,028.93	100.00%		Q -	0.00%	339.89	Q 7,028.93	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.1.3	Conformación de sub rasante	339.89	m²	Q 19.84	Q 6,743.42	339.89	Q 6,743.42	100.00%		Q -	0.00%	339.89	Q 6,743.42	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.1.4	Conformación de base	339.89	m²	Q 82.05	Q 27,887.97	339.89	Q 27,887.97	100.00%		Q -	0.00%	339.89	Q 27,887.97	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.1.5	Bordillo	134.42	m	Q 168.84	Q 22,695.47	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	134.42	Q 22,695.47	100.00%
3.1.6	Fundición de concreto	327.06	m²	Q 238.47	Q 77,994.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	327.06	Q 77,994.00	100.00%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de
Cultura y Deportes

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

PROYECTO:	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	**CODIGO DEL PROYECTO:**	DGDR-SC-L-02-2025
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)		
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-23-2025	**MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:**	Q 4,810,618.79
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	**MONTO ACTUALIZADO DE CONCTRATO:**	Q -
FECHA DE FINALIZACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2026	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	31 DE OCTUBRE DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS	47		
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN	26 DE FEBRERO DE 2027	**No. DE DOCUMENTO**	334748-31-10-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	280
DIAS DE PRRROROGA AUTORIZADO:	150
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS	47
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO	430
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	312
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	118
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E	0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
3.1.7	Topes para vehículos	11.00	unidad	Q 365.24	Q 4,017.64	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	11.00	Q 4,017.64	100.00%
3.1.8	Pintura y demarcación en piso (silla de ruedas, rótulo punto de reunión)	6.00	unidad	Q 143.42	Q 860.52	0.00	Q -	0.00%		Q -		0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 860.52	100.00%
3.1.9	Baranda B-01	20.00	m	Q 599.71	Q 11,994.20	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	20.00	Q 11,994.20	100.00%
3.1.10	Bolardo	4.00	unidad	Q 1,372.05	Q 5,488.20	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 5,488.20	100.00%
4	**PAVIMENTACIÓN**																
4.1	**BANQUETA DE ADOQUIN**																
4.1.1	Limpieza de terreno	291.37	m²	Q 15.25	Q 4,443.39	291.37	Q 4,443.39	100.00%		Q -	0.00%	291.37	Q 4,443.39	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.1.2	Trazo y estaqueado	291.37	m²	Q 20.70	Q 6,031.36	291.37	Q 6,031.36	100.00%		Q -	0.00%	291.37	Q 6,031.36	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.1.3	Conformación de sub rasante	291.37	m²	Q 19.84	Q 5,780.78	291.37	Q 5,780.78	100.00%		Q -	0.00%	291.37	Q 5,780.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.1.4	Conformación de base	291.37	m²	Q 82.05	Q 23,906.91	291.37	Q 23,906.91	100.00%		Q -	0.00%	291.37	Q 23,906.91	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.1.5	Bordillo	100.42	m	Q 170.96	Q 17,167.80	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	100.42	Q 17,167.80	100.00%
4.1.6	Adoquin rectangular (0.24m X 0.12m X 0.08 m)	256.72	m²	Q 277.13	Q 71,144.81	0.00	Q -	0.00%	150.00	Q 41,569.50	58.43%	150.00	Q 41,569.50	58.43%	106.72	Q 29,575.31	41.57%
4.1.7	Piso podotáctil	26.00	m²	Q 207.23	Q 5,387.98	0.00	Q -	0.00%	26.00	Q 5,387.98	100.00%	26.00	Q 5,387.98	100.00%	0.00	Q -	0.00%
5	**ROTULO**																
5.1	**RÓTULO DEL PROYECTO**																
5.1.1	Rótulo del proyecto	1.00	unidad	Q 4,159.97	Q 4,159.97	1.00	Q 4,159.97	100.00%		Q -	0.00%	1.00	Q 4,159.97	100.00%	0.00	Q -	0.00%
6	**LIMPIEZA Y DETALLES FINALES**																
6.1	**AREA VERDE**																
6.1.1	Limpieza de terreno	385.81	m²	Q 15.25	Q 5,883.60	385.81	Q 5,883.60	100.00%		Q -	0.00%	385.81	Q 5,883.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
6.1.2	Conformación de sub rasante	385.81	m²	Q 19.84	Q 7,654.47	385.81	Q 7,654.47	100.00%		Q -	0.00%	385.81	Q 7,654.47	100.00%	0.00	Q -	0.00%
6.1.3	Grama Natural	385.81	m²	Q 126.38	Q 48,758.67	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	385.81	Q 48,758.67	100.00%
	TOTALES				**Q4,810,618.79**		**Q 2,864,747.46**	**59.55%**		**Q 426,476.85**	**8.87%**		**Q 3,291,224.31**	**68.42%**		**Q 1,519,394.48**	**31.58%**

COSTO ORGINAL DEL CONTRATO	Q 4,810,618.79
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q -
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)	280
DIAS PRORROGA ACTUALIZADOS	-
FECHA DE INICIO	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA FINALIZACIÓN (SEGÚN CONTRATO)	13 DE AGOSTO DE 2026
FECHA FINALIZACIÓN (ACTUALIZADA)	26 DE FEBRERO DE 2027
AVANCE FISICO EJECUTADO	68.42%
POR EJECUTAR	31.58%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Ing. Gustavo Adolfo Estrada Santos
Jefe de Supervisión de Proyectos en Funciones
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y La Recreación